



ESTIMACION: 2 (DOS FINIQUITO)

Descripción: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA PRIMARIA "UNIÓN Y PROGRESO", CON CLAVE 21DPR35350, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA..**

Fecha de Presentación
06 DE NOVIEMBRE 2023

Municipio: **TLATLAUQUITEPEC**

Hoja: 1 de 1

Localidad: **XONOCUAUTLA**

N° de obra: **186/23-039**

N° de contrato: **CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-039**

N° de convenio: **CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-039-1**

Periodo de contrato: **DEL 25 DE JULIO AL 02 DE OCTUBRE DEL 2**

Periodo de convenio: **DEL 03 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

Periodo de estimación: **07 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	\$ 2,077,771.40	\$ 332,443.42	\$ 2,410,214.82
Importe del anticipo:	\$ 623,331.42	\$ 99,733.03	\$ 723,064.45

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:	0641	\$ 623,331.42			\$ 99,733.03	\$ 723,064.45
ESTIMACION: 1 (UNO)	0650	\$ 469,166.06	\$ 140,749.82	\$ 328,416.24	\$ 52,546.59	\$ 380,962.83
ESTIMACION: 2 (DOS FINIQUITO)		\$ 1,608,605.34	\$ 482,581.60	\$ 1,126,023.74	\$ 180,163.80	\$ 1,306,187.54
Importe Autorizado		2,077,771.40	623,331.42	1,454,439.98	332,443.42	\$ 2,410,214.82
Acumulado		2,077,771.40	623,331.42	1,454,439.98	332,443.42	\$ 2,410,214.82
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró

ING. FRANCISCO JAVIER BAEZ GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL

Revisó

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizó

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL