



Descripción: **AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ZAPATA, CALLE HERNANDEZ, CALLE CARMONA EN LA LOCALIDAD DE TZINCUILAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.**

Municipio: **TLATLAUQUITEPEC**

Localidad: **TZINCUILAPAN**

N° de obra: **186/23-046**

N° de contrato: **CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-046**

Periodo de contrato: **18 DE JULIO DEL 2023 AL 14 NOVIEMBRE DEL 2023**

Periodo de estimación: **16 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

ESTIMACION 03 FINIQUITO

Fecha de Presentación
17 NOVIEMBRE DEL 2023

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato: \$	1,519,393.48	\$ 243,102.96	\$ 1,762,496.44
Importe del anticipo: \$	455,818.04	\$ 72,930.89	\$ 528,748.93

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ 455,818.04	\$ 72,930.89	\$ 528,748.93
ESTIMACION 01		\$ 1,014,631.81	\$ 304,389.54	\$ 710,242.27	\$ 113,638.76	\$ 823,881.03
ESTIMACION 02		\$ 343,327.25	\$ 102,998.18	\$ 240,329.07	\$ 38,452.65	\$ 278,781.72
ESTIMACION 03 FINIQUITO		\$ 161,434.42	\$ 48,430.32	\$ 113,004.10	\$ 18,080.66	\$ 131,084.76
Importe Autorizado		1,519,393.48	455,818.04	1,063,575.44	243,102.96	\$ 1,762,496.44
Acumulado		1,519,393.48	455,818.04	1,063,575.44	243,102.96	\$ 1,762,496.44
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JARSO
 GRUPO CONSTRUCTOR

ING. JI MARINEN HORTALGADO GUERRA
 REPRESENTANTE LEGAL

R.F.C. GCJ2203305T1

Av. Dolores Betancourt # 108
 Col. Centro C.P. 78900
 Tlaltlauquitepec, Pue

Revisó

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Autorizó

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL