



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

Acta de Entrega - Recepción



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la colonia El Fortín, localidad de Gómez Sur, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 10 de enero de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra: **"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EL FORTÍN, LOCALIDAD GÓMEZ SUR, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA"**

No. de obra: 186/23-023	Contrato No: CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-023
Oficio de Asignación: MTP/TM/2023-08/166	Contratista: ELECTRICA ARZAM S.A. DE C.V.
Monto Asignado: \$1,754,821.47	Monto del Contrato: \$1,753,321.47

PERIODO DE EJECUCION

Fecha de inicio: 13 de septiembre de 2023	Fecha de término: 11 de diciembre de 2023	Fecha de término real: 10 de enero de 2024
---	---	--

CONVENIO MODIFICATORIO

No. De convenio: CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-023-1	Importe del convenio: \$ 0.00	Plazo de ejecución: 12 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024
---	---	--

FONDO UTILIZADO

FISM: \$1,753,321.47	FORTAMUN: \$ 0.00	OTROS FONDOS: \$ 0.00
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: Aseguradora Aserfa S.A de C.V.	Fianza Numero: 3616-25463-8
Monto de la Fianza: \$175,332.15	Fecha de Expedición: 10 de Enero de 2024



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:


Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional
Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
Presidencia Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gobierno de Continuidad

Por el Contratista


C. Oliver Miguel Arcos Hernández
Representante Legal
ARZAN S.A. DE S.R.L.
CONSTRUCTORA DE OBRAS ELÉCTRICAS
EN ALTA Y BAJA TENSIÓN
A.V. PLUTARCO ELIAS CALLES No. 66 JARDINES
DE TEZIUTLÁN, C.P. 73015 TEZIUTLÁN, PUE.

Partidas de los trabajos que se reciben:

		POSTES
19.00	PZA	Suministro, hincado, parado y plomeado de poste de concreto reforzado PCR 13-600 con grúa, incluye: flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución
2.00	PZA	Suministro, hincado, parado y plomeado de poste de concreto reforzado PCR 9-400 con grúa, incluye: flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución
		ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN
4.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo rd20, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo ad20, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
11.00	PZA	Suministro y colocación de estructura de media tensión tipo VS2N, incluye: herraje aislamiento suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
5.00	PZA	Suministro y colocación de estructura de media tensión tipo VR2N, incluye: herraje aislamiento suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EQUIPOS DE PROTECCION Y TRANSFORMADORES		
3.00	JUEGO	Suministro e instalación de cortacircuitos fusible de 15 kv, para interconexión en el transformador, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (2 pzas)
1.00	JUEGO	Suministro e instalación de cortacircuitos fusible de 15 kv, para interconexión en el transformador, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (2 pzas)
3.00	PZA	Suministro, montaje y conexión de transformador bifásico tipo poste de 15 kva 13200-220/127 volts, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION		
8.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo r1 con cortacircuitos fusible, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
6.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo p3 con cortacircuitos fusible, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
6.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo r3 con cortacircuitos fusible, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
RETENIDAS		
3.00	PZA	Suministro y colocación de retenida tipo RDA (retenida doble ancla) con cable de acero AG 5/16, incluye: excavación en material, tipo II-A, suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
3.00	PZA	Suministro y colocación de retenida tipo RSA (retenida sencilla a ancla) con cable de acero AG 5/16, incluye: excavación en material, tipo II-A, suministro de material, mano de obra,



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
3.00	PZA	Suministro y colocación de retenida tipo RPP con cable de acero AG 5/16, incluye: excavación en material tipo ii-a, suministro de materiales , mano de obra , herramienta , equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución .
2.00	PZA	Suministro y colocación de retenida tipo RDEA (retenida doble a estaca anclada) con cable de acero AG 5/16, incluye: excavación en material tipo ii-a, suministro de materiales , mano de obra , herramienta , equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución .
CONDUCTORES		
91.48	KG	Suministro y colocación de cable ACSR cal 1/0, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
918.50	ML	Suministro y colocación de cable ACSR-semiaislado cal. 3/0 en línea bifásica (2 hilos), incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
660.00	ML	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal. 3/0-1/0, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE TIERRA		
30.00	PZA	Suministro y colocación de acometidas con cable neutranel 1+1 cal. 6, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
30.00	PZA	Suministro e instalación de murete monofásico, incluye: parado y plomado de murete.
10.00	PZA	Suministro eh instalación de tierras físicas, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
3.00	PZA	Suministro eh instalación de tierras físicas, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Lucio Esteban Hidalgo González

C. Marcelo Parra de Jesús

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Crescencio González Parra

C. Flaviana Vicente Parra

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Norberto Vega Huerta

C. Juan Lino Monroy

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

C. Florencio Guerra Lino

C. Maura Guerra Guerra