



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Jalacinguito, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 13:30 horas del día 18 de diciembre de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

“REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD JALACINGUITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA”

| | |
|--|---|
| No. de obra: 186/23-044 | Contrato No: CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186/23-044 |
| Oficio de Asignación: MTP/TM/2023-09/175 | Contratista: RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V. |
| Monto Asignado: \$1,550,000.00 | Monto del Contrato: \$1,549,999.84 |

PERIODO DE EJECUCIÓN

| | | |
|---|---|--|
| Fecha de inicio: 20 de septiembre de 2023 | Fecha de término: 18 de diciembre de 2023 | Fecha de término real: 18 de diciembre de 2023 |
|---|---|--|

FONDO UTILIZADO

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| FAISMUN: \$0.00 | FORTAMUN: \$1,549,999.84 | OTROS FONDOS: \$0.00 |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

| | |
|---|---|
| Afianzadora: Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V. | Fianza Numero: 10361-00667-0 |
| Monto de la Fianza: \$ 154,999.98 | Fecha de Expedición: 18 de diciembre de 2023 |



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

C. Mariana Araceli Martínez Torija
Representante legal

Partidas de los trabajos que se reciben:

| PRELIMINARES | | |
|--------------|-----|---|
| 125.86 | M2 | Desmantelamiento de estructura existente; incluye: estructura de madera, almacenaje y acarreo para la entrega al ayuntamiento |
| 77.46 | M2 | Desmantelamiento de estructura existente; incluye: desmontaje de lámina, estructura metálica, almacenaje y acarreo para la entrega al ayuntamiento |
| 1.00 | M3 | Demolición a mano de concreto armado en elementos estructurales sin recuperación de acero |
| 9.07 | M3 | Demolición a mano de concreto simple en firmes, pisos y banquetas. |
| 26.50 | M2 | Demolición de aplanados en muro de piedra y/o limosna hasta una altura de 6.00 m., incluye acarreo de escombro a tiro autorizado dentro de la obra, el precio se paga por unidad de obra terminada |
| 16.24 | M2 | Demolición a mano de muro de block de concreto |
| 10.00 | SAL | Desmontaje de instalación eléctrica de fuerza incluye desconexión de elementos eléctricos, desmontajes, acarreo a tiro autorizado dentro de la obra |
| 125.86 | M2 | Retiro de teja existente sobre losas, trabajo realizado hasta 9.00 m. Retiro pieza por pieza, tratando de recuperar el material, demoliendo con cuidado el mortero, acarreando con cuidado en estivas de no mas de cinco piezas hata 2 estaciones en horizontal y 9.00 m. En vertical acomodando el material recuperado, incl. Acarreo del material demolido dentro de la obra, armado y movimiento de andamios, escaleras y equipo de protección |



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

| | | |
|-----------------|-------|---|
| 51.98 | KG | Desmontaje de elementos de herrería y/o acero incluye corte con equipo, demoliciones de concreto y acarreo a tiro autorizado dentro de la obra. |
| 22.24 | M2 | Demolición de lambrin o azulejo similar, incluye acarreo de escombros a tiro autorizado dentro de la obra. |
| 17.37 | M3 | Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga manual |
| 69.48 | M3/KM | Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana |
| 244.26 | M2 | Limpieza general durante la obra incluye acarreo de escombros, etc. |
| CUBIERTA | | |
| 171.18 | M2 | Colocación de teja de barro recuperada de media caña cónica en azotea con clave tcc de 40 x 17 x 15 x 1.4 cm asent con mortero cem-are 1:5 incl limpieza de cada pieza, cortes y alineamiento. |
| 95.48 | M2 | Suministro y colocación de duela de pino nacional, con bastidor de madera sólida de 3 x 2 cm. Incluye lijado, pulido, sellado, barnizado. |
| 93.79 | M2 | Suministro y colocación de tabla de madera de 3/4" machimbrado, madera de pino de 1ra. Fijado a vigas de madera con tornillos para madera de 10 x 3" tipo spax, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta |
| 411.98 | M | Suministro y colocación de vigas de madera de pino con sección de 15x25 cm. Incluye estufado, tratamiento por humedad, apolillado, barniz oscuro, cimbra, demolición para empotramiento y resánes, P.U.O.T. |
| 122.41 | M | Suministro y colocación de viga de madera de pino de sección de 10 x 20 cms y un largo de 6 mts, colocada hasta una altura de 5 mts, incluye: acarreo, montaje y nivelación, materiales, mano de obra y herramienta |
| 154.70 | M2 | Suministro y aplicación de producto antipolilla vida madera, aplicado con brocha de cerda natural de 4", sobre superficie de madera, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo |
| 154.70 | M2 | Suministro y aplicación de barniz en vigas de madera a dos manos, con altura máxima de 6.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta |



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

| MUROS | | |
|--------------------------|-----|---|
| 267.81 | M2 | Raspado de la superficie para eliminación de pintura mal adherida descascarando y desconchando con lija o espátula, incluye: mano de obra, herramienta y equipo |
| 36.08 | M | Recosido de fractura en muro de piedra, y/o mixto en muro, reponiendo piezas fracturadas con mortero cal viva apagada-arena prop. 1:3, adicionando con expansor sika, resina hidrofugante diluida al 10% agregando mucilago de nopal diluido en agua al 30%, herramienta mano de obra y equipo. |
| 6.10 | M2 | Muro de block de concreto ligero de 12 x 20 x 40 centímetros en 12 centímetros de espesor asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4 incluye refuerzo horizontal con varilla tec 60 a cada 2 hiladas |
| 267.40 | M2 | Suministro y aplicación de pintura vinílica Vinimex cualquier color sobre muros y plafones incluye: preparación de la superficie, andamios, protección de pisos y muros, una mano de sellador y dos manos de pintura. |
| 30.56 | M2 | Restitución de aplanados mediante la aplicación de repellado grueso de 2 cms y fino de 5 mm, hasta una altura de 8 mts. A base de mezcla de oxical (cal apagada-arena) o similar en prop. 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo |
| 115.98 | M2 | Aplanado muros con mortero cemento-cal-arena 1:2:6, a plomo y regla, acab.con llana de madera, incl.remates y emboquillado. |
| 123.87 | M2 | Suministro e integración de piedra cantera en muros, asentada con mortero cemento-cal-arena 1:2:6, hasta una altura máxima de 10.00, incluye: acarreo, perfilado de las aristas de la piedra, andamiaje, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | | |
| 48.00 | SAL | Salida y ramaleo eléctrico de iluminación y contacto, con un desarrollo de 6.00 metros promedio, incluye: apagador, contacto y salida de plafón, caja de lámina, tapa, cable, alambre, con tubo de poliducto o similar y todo lo necesario para su correcta colocación. |
| 2.00 | PZA | Centro de carga número catálogo qod1 (f o s), 1p-50a, 1f-2h, 127v, gabinete nema 1, marca square d. Incluye: suministro, acarreos, montaje, conexión, pruebas, herramienta y mano de obra. |



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

| | | |
|------------------------|-----|--|
| 8.00 | PZA | Suministro y colocación de interruptor termomagnético qo 15-50 amp. 1 polo enchufable, incluye conexión y prueba. |
| PATIO | | |
| 10.32 | M2 | Firme de concreto hecho en obra resistencia normal f'c 150 kg/cm2 agregado máximo 3/4" de 10 centímetros de espesor, armado con malla de 6x6-10/10 |
| 7.70 | PZA | Suministro y colocación de portón con perfil de herrería incluye: soldadura, aplicación de 2 manos de pintura primaria y 2 manos de pintura esmalte, cerrojos, pasadores y todo lo necesario para su instalación |
| ADHERIDOS | | |
| 7.48 | PZA | Ajuste y mantenimiento de puerta de madera, incluye: el retiro y la colocación de puerta de madera para su mantenimiento, sustitución de accesorios como chapa, bisagra, picaporte, jaladera y retiro del barniz en mal estado, aplicación de tinta y barniz poliform, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo |
| EXTRAORDINARIOS | | |
| 189.37 | M2 | Suministro y aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea que deberá cumplir con la garantía mínima de 10 años, elaborado con asfalto modificado app, de 3.5 mm de espesor, compuesto por un mínimo de 25 % de polímero en asfalto modificado, reforzado internamente con una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color terracota, azul, blanco o verde, flexibilidad a baja temperatura, sobre superficie ya preparada, incluye andamios, limpiezas del área de trabajo. |
| 1.00 | PZA | Suministro y colocación de foco led marcas philips o similar 60 w, luz blanca, incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución |

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. María del Rosario Lozada Salgado

C. Maribel Vera Olivares

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Sandra Lozada Salgado

C. Rosa María de la Cruz Salgado Granados

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. María Teresa Apolonio Uriarte

C. Benito Aguilar Romero