



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Acta de Entrega - Recepción

En la junta auxiliar de Oyameles, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 10 de enero de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CON CLAVE 21DTV0123S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA"**

No. de obra: **186/23-045** Contrato No: **CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-045**

Oficio de Asignación: **MTP/TM/2023-08/165** Contratista: **CRISTIAN VELASCO VELASCO (PERSONA FÍSICA)**
MTP/TM/2023-09/173

Monto Asignado: **\$2,333,254.19** Monto del Contrato: **\$2,323,254.19**

PERIODO DE EJECUCION

Fecha de inicio: **13 de septiembre de 2023** Fecha de término: **11 de diciembre de 2023** Fecha de término real: **10 de enero de 2024**

CONVENIO MODIFICATORIO

No. De convenio: **CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-045 -1** Importe del convenio: **\$ 0.00** Plazo de ejecución: **13 de septiembre de 2023 al 10 de enero de 2024**

FONDO UTILIZADO

FAISMUN: **\$2,323,254.19** FORTAMUN: **\$ 0.00** OTROS FONDOS: **\$ 0.00**

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: **Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.** Fianza Numero: **1182-11870-5**
Monto de la Fianza: **\$ 232,325.42** Fecha de Expedición: **10 de enero de 2024**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

C. Cristian Velasco Velasco
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
635.50	M2	Limpieza, trazo y nivelación del terreno en área de edificación. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo de topografía, acarreo de material producto de la limpieza, acarreo de material dentro de obra a tiro autorizado, traspaleos, apile de material, bancos de nivel, estacas de madera de pino de 3º, referencias, mojoneras, limpieza del área de trabajo y acarreo del material a 5 estaciones como máximo. Se paga por unidad de obra terminada.
169.20	M	Corte de concreto hidráulico hecho con cortadora con una prof. De 10 a 15 cm, incl. Preparación de la superficie con agua, limpieza del área de trabajo y acarreo de material de corte a tiro autorizado dentro de la obra.
41.40	M3	Demolición de pisos de concreto simple de 10 a 15 cm de espesor, incluye acarreo de escombros a tiro autorizado dentro de la obra del material no utilizable.
CIMENTACION		
51.73	M3	Excavación a mano terreno tipo "a" investigado en obra, cualquier profundidad incl acarreo a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable (5 estaciones), pago por unidad de obra terminada.
34.49	M3	Excavación a mano terreno tipo "b" investigado en obra, cualquier profundidad incluye acarreo a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable, pago por unidad de obra terminada.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

41.40	M2	Plantilla de concreto hecho en obra $f'c = 100\text{kg/cm}^2$ de 6cm. De espesor.
66.76	M3	Relleno y compact. De material producto de excavación c/pisón y agua, en capas de 20cm de espesor incl. Acarreo dentro de la obra, medir compactación.
16.98	M3	Concreto hecho en obra $f'c = 250\text{kg/cm}^2$ en cimentación, T.M.A 3/4", incluye colocado, vibrado y curado.
61.84	M2	Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a, acabado común, incluye cimbrado y descimbrado.
ESTRUCTURA		
94.32	M2	Cimbrado y descimbrado común en columnas
631.07	KG	Acero refuerzo diámetro #3 $f'y = 4200\text{kg/cm}^2$ incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
1,445.00	KG	Acero refuerzo diámetro #4 $f'y = 4200\text{kg/cm}^2$ incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
1,737.94	KG	Acero refuerzo en estruct. Diámetro #6 al 12 $f'y = 4200\text{kg/cm}^2$ incl. Suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.
11.76	M3	Concreto $f'c = 250\text{kg/cm}^2$ en estruc.y losas t.m.a.3/4" coloc.vibrado y curado en losas incl. Afine y acabado para recibir impermeabilizante.
94.86	M3	Carga y acarreo en camión a primer kilómetro de material mixto.
474.28	M3/KM	Acarreo en camión a kilometro subsecuentes de material, en zona urbana.
4.00	PZA	Registro de 60x40x80cm. Con block cem. O tabique, apl. Inter. Con marco y contramarco metal.de angulo de 3/16"x1 1/4"y tapa.
78.60	M2	Pintura 100% acrílica lavable en muros, columnas. Trabes y plafones, trabajo terminado, incluye: suministro de material, mano de obra, preparación de la superficie, rebabeear y plaste necesario.
11,546.61	KG	Suministro, colocación, montaje, nivelación, plomeo y soldado de estructura metálica (perfiles estructurales), incluye primario anticorrosivo, equipo, herramienta, andamios.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

62.00	M	Suministro, alzado, nivelado e instalación de canal lateral en lamina galvanizada, cal. 14 (desarrollo de sección de 60 cms), incl. Tapa y salidas de agua (no bajada).
41.40	M2	Refuerzo con malla electrosoldada 6-6/10-10 en pisos, incluye suministro y colocación.
41.40	M2	Piso conc. F'c=150kg/cm2 10cm. Esp. Acab. Pulido o raya./brocha/pelo; losas 3.06x2m. Juntas frias acab. Con volteador incl.cimbra.
11,546.61	KG	Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico en elementos metálicos trabajo terminado, sobre superficie ya preparada, incluye andamios, limpiezas del área de trabajo.
651.00	M2	Suministro y colocación de techumbre a base de lamina galvanizada pintada en color rojo (galvateja) calibre 26, incluye: caballete, elementos para fijación, material y mano de obra necesarios para su correcta ejecución
4.00	PZA	Bajadas de aguas pluviales en cada columna a una altura de 5 m en pvc de 6" tubo reforzado, incl. Codos, salidas laterales, abrazaderas a columnas y lo necesario para su colocación .
86.00	M	Suministro y tendido de tubo sanitario pvc (anger) 1 campanana de 150 mm diam. Incl. Conexiones, trazo, excavación, cama de arena, relleno, compactado. Unidad de obra terminada

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

--



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024


No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR


 ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL


 ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL


 P. EDNA NOLASCO LUCIO

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Nallely Sosa Gómez

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Rosalía Herrera Aguilar

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Claudia Palafox Alvarez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Esther Palafox Alvarez

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Gabriela Ramírez López

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Filomena Hernández López

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

C. Alejandra Aguilar Caballero

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

C. Josefina López López