



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Huaxtla, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 5 de febrero de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEPEHICAN-HUAXTLA DEL KM 0+307.00 AL KM 0+507.00 EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)**

No. de obra: **186/23-060**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-060

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-10/181

Contratista:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES HERBEN S.A. DE C.V.

Monto Asignado:

\$1,594,795.06

Monto del Contrato: **\$1,416,174.75**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

7 de noviembre de 2023

Fecha de término:

5 de enero de 2024

Fecha de término real:

4 de febrero de 2024

CONVENIO MODIFICATORIO

No. De convenio:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-060-1

Importe del convenio:

\$ 0.00

Plazo de ejecución:

13 de septiembre de 2023 al 4 de febrero de 2024

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$1,416,174.75

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V

Monto de la Fianza: **\$ 141,617.48**

Fianza Numero: **3238-16772-1**

Fecha de Expedición: **5 DE FEBRERO 2024**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio



Por el Contratista

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
SUSTENTABLES HERBEN S.A. DE C.V

C. CERRO CABEZÓN S/N
COL. EL MIRADOR TLATLAUQUITEPEC
PUEBLA, C.P. 73500
RFC: 2111111111

Arg. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez
Representante legal

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES		
950.00	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
1.00	PZA	Reubicación de poste de telmex
		Terracerías
146.03	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo ii-a
189.84	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
379.68	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilómetro subsecuente, zona sub-urbana
43.00	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con compactador vibratorio en capas de 20 centímetros. Con material de banco. (tepetate), presentando la prueba de control de calidad de la compactación.
950.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20cms de espesor por medios mecánicos
142.50	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material del banco thomé a la obra)



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

185.25	M3	Acarreo en camion de material mixto. Primer kilometro, carga mecanica
15,931.50	M3/KM	Acarreo en camion de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
PAVIMENTO		
950.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros. De espesor con concreto f'c 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6, 6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 metros y cimbrado.
950.00	m2	Acabado rastreado aspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehiculos.
380.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
380.00	ML	Calafateo de grietas
17.30	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto f'c 200 kg/cm ² . Sección 15 x 50 centímetros. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarreos necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
1.00	PZA	Rejilla transversal de 7.20 x 0.70 x 1.00 metros de altura, con muros de tabique rojo asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, aplanado y pulido utilizando cemento-arena en proporción 1:4, castillos en sus 4 extremos de 0.15 x 0.15 centímetros. Con rejilla tipo irving a base de angulo de acero y todo el material necesario para su correcta ejecución.
GUARNICIONES		
304.00	M	Guarnición de concreto simple f'c 150 kg/cm ² de 15 x 20 x 40 centímetros. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
608.00	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
304.00	ml	Suministro y aplicacion de pintura tipo trafico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

68.00	M	Cuneta de concreto hidráulico f'c 150 kg/cm ² de 0.80 metros de ancho y 0.08 metros de espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
OBRA COMPLEMENTARIA		
4.00	INC	Incremento o renivelación de pozo de visita tipo comun o especial por cada 25 cms. No incluye suministro y colocación de brocal y tapa.
4.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de tráfico pesado, con mortero de cemento-arena en proporción 1:4
30.94	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
14.52	M2	Plantilla de concreto simple f'c 100 kg/cm ² de 5 centímetros. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarreo, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios.
50.59	M2	Cimbrado y descimbrado común en muro
6.44	M2	Cimbrado y descimbrado común en losas
231.26	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal fy 4,200 kg/cm ² número 3 diámetro 3/8"
3.07	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c 200 kg/cm ² revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
10.35	M3	Cimientos de mampostería de piedra brasa asentada con mortero cemento-arena en proporción 1:4
2.00	PZA	Registro de 0.40 x 0.60 x 0.60 m (medidas interiores) de tabique rojo recocido en 12 centímetros junteado con mortero cemento-arena en proporción 1:4 acabado pulido plantilla de concreto f'c 150 kg/cm ²
2.00	PZA	Suministro y colocación de tapa de concreto armado de ángulo para marco y contramarco de 40 x 60 centímetros con ángulo de 1" x 1/8" no incluye concreto en el marco
34.00	M	Suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad tipo n-12, interior liso, de 8" diámetro. C/ campana & empaque. Norma nmx-e-241



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

11.15	M3	Relleno a volteo utilizando material producto de la excavación
		LIMPIEZA
1,007.00	m2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESÚS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

Manuel Orta Lopez
 C. Manuel Orta López

[Signature]
 C. Elvia Beltrán Luna

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

[Signature]
 C. Alejandro Orta Ordoñez

[Signature]
 C. Antonio Guadalupe Pérez Moreno

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

[Signature]
 C. Álvaro Lara Moreno

[Signature]
 C. María Ordoñez Martínez

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

[Signature]
 C. José Guadalupe Alfonso Horta Lara

[Signature]
 C. Carlos Serafín Beltrán García