



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad Pezmatlán, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 2 de febrero de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LOS HABITANTES DE TLATLAUQUITEPEC, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC (SEGUNDA ETAPA)**

No. de obra: **186/23-069**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186/23-069

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-09/178

Contratista:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES HERBEN S.A. DE C.V.

Monto Asignado:

\$2,505,767.13

Monto del Contrato: **\$2,503,884.12**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

6 de octubre de 2023

Fecha de término:

3 de enero de 2024

Fecha de término real:

2 de FEBRERO de 2024

CONVENIO MODIFICATORIO

No. De convenio:

CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186/23-069-1

Importe del convenio:

\$ 0.00

Plazo de ejecución:

4 de enero de 2024 al 2 de febrero de 2024

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$0.00

FORTAMUN:

\$2,503,884.12

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: **ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V**

Fianza Numero: **3238-16807-4**

Monto de la Fianza: **\$ 250,388.41**

Fecha de Expedición: **2 DE FEBRERO 2024**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024



Por el Municipio:
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, C. P. de 2021-2024
Presidencia Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. **Porfirio Loeza Aguilar**
Presidente Municipal Constitucional
Gobierno de Continuidad

Por el Contratista
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES HERBEN S.A. DE C.V.
C. CERRO CAEZON S N
COL. EL MIRADOR TLATLAUQUITEPEC
PUEBLA. C. P. 73900
Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez
Representante legal

Partidas de los trabajos que se reciben:

MANGA		
10.31	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
8.33	M2	Plantilla de concreto simple f'c 100 kg/cm2 de 5 centímetros. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarrees, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios.
30.24	M2	Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a, acabado común, incluye cimbrado y descimbrado.
30.50	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal fy 4,200 kg/cm2 número 2 diámetro 1/4"
109.62	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal fy 4,200 kg/cm2 número 3 diámetro 3/8"
3.48	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c 200 kg/cm2 revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
6.41	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con compactador vibratorio en capas de 20 centímetros. Material producto de la excavación, presentando la prueba de control de calidad de la compactación.
49.00	PZA	Base para castillo intermedio con 4 varillas del número 3 y estribos del número 2 a cada 25 centímetros., incluye anclaje y concreto f'c 200 kg/cm2 3/4" con una sección de 30 x 40 x 51.
25.60	M	Castillo de concreto sección 15 x 20 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", cimbra 2 caras,



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		reforzado con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 25 centímetros
31.65	M	Dala o cadena de desplante, incluye cimbra y descimbra sección 15 x 25 centímetros concreto f'c 200 kg/cm ² tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 30 centímetros
48.51	M2	Muro de block macizo de cemento de 15x20x40cm de 15cm. Espesor. Asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado comun.
31.65	M	Dala de liga, incluye cimbra y descimbra sección 15 x 20 centímetros concreto f'c 200 kg/cm ² tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 25 centímetros
129.60	M2	Aplanado fino en muros a plomo y regla con mortero cemento cal hidra-arena en proporción 1:1:6 espesor promedio 2.5 centímetros incluye repellido pulido con plana
66.30	M	Emboquillado en repellido perfilado una arista con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6
2,315.43	KG	Suministro, colocacion, montaje, nivelacion, plomeo y soldado de estructura metalica (perfiles estructurales).
2,315.43	KG	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte alkidal en elementos metalicos trabajo terminado, sobre superficie ya preparada, incluye andamios, limpiezas del area de trabajo.
CORRALES		
8.02	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
4.51	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con compactador vibratorio en capas de 20 centímetros. Material producto de la excavación, presentando la prueba de control de calidad de la compactación.
107.00	PZA	Base para castillo intermedio con 4 varillas del número 3 y estribos del número 2 a cada 25 centímetros., incluye anclaje y concreto f'c 200 kg/cm ² 3/4" con una sección de 30 x 40 x 51.
64.89	M	Dala o cadena de desplante, incluye cimbra y descimbra sección 15 x 25 centímetros concreto f'c 200 kg/cm ² tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 30 centímetros
23.35	M	Dala o cadena de desplante, incluye cimbra y descimbra sección 20 x 25 centímetros concreto f'c 200 kg/cm ² tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r. N. De 3/8" estribos de 1/4" a cada 30 centímetros



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

135.58	M2	Muro de block macizo de cemento de 15x20x40cm de 15cm. Espesor. Asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado comun.
37.36	M2	Muro de block de concreto ligero de 20 x 20 x 40 centímetros en 20 centímetros de espesor asentado con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6 incluye refuerzo horizontal de escalerilla a cada 2 hiladas
97.89	M	Dala de liga, incluye cimbra y descimbra sección 20 x 15 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con armex de 15 x 20 - 4
46.00	M	Castillo de concreto sección 15 x 20 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", cimbra 2 caras, reforzado con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 25 centímetros
27.00	M	Castillo de concreto sección 20 x 20 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", cimbra 2 caras reforzado con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 25 centímetros
2,429.72	KG	Suministro, colocacion, montaje, nivelacion, plomeo y soldado de estructura metalica (perfiles estructurales).
2,429.72	KG	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte alquidal en elementos metalicos trabajo terminado, sobre superficie ya preparada, incluye andamios, limpiezas del area de trabajo.
157.56	M3	Relleno de arena
BAÑOS Y CABALLERIZAS		
42.72	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
24.25	M2	Plantilla de concreto simple f'c 100 kg/cm2 de 5 centímetros. De espesor, con agregado máximo de 19 mm. Incluye: materiales, fabricación del concreto, acarreo, equipo, herramienta, mano de obra y desperdicios.
84.36	M2	Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a, acabado común, incluye cimbrado y descimbrado.
218.40	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal fy 4,200 kg/cm2 número 2 diámetro 1/4"
887.28	KG	Suministro, habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en estructura resistencia nominal fy 4,200 kg/cm2 número 3 diámetro 3/8"
9.41	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c 200 kg/cm2 revenimiento de 10 centímetros



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



		agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado.
36.16	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con compactador vibratorio en capas de 20 centímetros. Material producto de la excavación, presentando la prueba de control de calidad de la compactación.
53.00	PZA	Base para castillo intermedio con 4 varillas del número 3 y estribos del número 2 a cada 25 centímetros., incluye anclaje y concreto f'c 200 kg/cm2 3/4" con una sección de 30 x 40 x 51.
181.43	M	Dala o cadena de desplante, incluye cimbra y descimbra sección 15 x 25 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r.n. De 3/8" estribos de 1/4" a cada 30 centímetros
22.80	M	Dala o cadena de desplante, incluye cimbra y descimbra sección 20 x 25 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r. N. De 3/8" estribos de 1/4" a cada 30 centímetros
382.96	M2	Muro de block macizo de cemento de 15x20x40cm de 15cm. Espesor. Asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado comun.
68.24	M2	Muro de block de concreto ligero de 20 x 20 x 40 centímetros en 20 centímetros de espesor asentado con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6 incluye refuerzo horizontal de escalerilla a cada 2 hiladas
81.10	M	Castillo de concreto sección 15 x 15 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", cimbra 2 caras, reforzado con 4 varillas r.n. De 3/8" estribos de 1/4" a cada 25 centímetros
2.30	M	Castillo de concreto sección 20 x 20 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", cimbra 2 caras reforzado con 4 varillas r.n. De 3/8" estribos de 1/4" a cada 25 centímetros
56.00	M	Castillo de concreto sección 15 x 15 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", cimbra 2 caras, reforzado con armex de 15 x 15 - 4, incluye: elaboración del concreto, andamios, colado, curado, habilitado de armex, cortes, traslapes,
114.65	M	Dala de liga, incluye cimbra y descimbra sección 15 x 15 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con armex de 15 x 15 - 4
66.27	M	Dala de liga, incluye cimbra y descimbra sección 15 x 25 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4",



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		reforzada con 4 varillas r.n. De 3/8" estribos de 1/4" a cada 25 centímetros
51.45	M	Dala de liga, incluye cimbra y descimbra sección 20 x 20 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 25 centímetros
7.00	M	Dala de liga, incluye cimbra y descimbra sección 20 x 25 centímetros concreto f'c 200 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4", reforzada con 4 varillas r.n. de 3/8" estribos de 1/4" a cada 25 centímetros
388.70	M2	Aplanado fino en muros a plomo y regla con mortero cemento cal hidra-arena en proporción 1:1:6 espesor promedio 2.5 centímetros incluye repellido pulido con plana
87.66	M2	Aplanado fino en plafones a regla y nivel con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6 espesor promedio 2.5 centímetros incluye repellido pulido con plana
126.30	M	Emboquillado en repellido perfilado una arista con mortero cemento-cal hidra-arena en proporción 1:1:6
94.90	M2	Losa plana en estructura, peralte 10 centímetros cimbra común reforzada con 74 kg de acero por m3 en ambos sentidos a cada 20 centímetros. Concreto f'c 250 kg/cm2 tamaño máximo del agregado pétreo 3/4"3/4"
87.66	M2	Piso de concreto hidráulico de 10 centímetros. De espesor con concreto f'c 150 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6-6/10-10, acabado con volteador. Incluye: limpieza, excavación, acarreo a la primera estación 20 metros, y cimbrado.
1.36	M2	Sum. Y coloc de canceleria de aluminio anonizado nat. En ventana inc. Chambranas riel cabezal zoclo cerco liso traslape mat de union carretillas jaladeras felpa vinil sellador cristal claro 4 mm de esp pijas, taquetes y todo lo necesario para su terminacion.
4.00	PZA	Suministro y colocación de puerta de herrería con perfil tubular tipo I calibre 18 y lamina galvanizada calibre 18, medida 0.90 x 2.30 metros
1.00	PZA	Portón de herrería doble puerta a dos caras, de 4.50x 2.50 mt. Incluye materiales, habilitado y mano de obra.
332.38	KG	Suministro, colocacion, montaje, nivelacion, plomeo y soldado de estructura metalica (perfiles estructurales).
332.38	KG	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte alkidal en elementos metalicos trabajo terminado, sobre superficie ya preparada, incluye andamios, limpiezas del area de trabajo.
INSTALACION HIDRO- SANITARIA		
23.71	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material común seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

22.39	M3	Relleno y compactación en cimentación en capas de 20 centímetros. Con pisón de mano utilizando el material producto de excavación .incluye: traspaleos agua para homogeneizar el material, herramienta, mano de obra y acarreos, material medido en sitio.
5.00	PZA	Registro de 0.40 x 0.60 x 0.80 m (medidas interiores) de tabique rojo recocido en 12 centímetros junteado con mortero cemento-arena en proporción 1:4 acabado pulido plantilla de concreto f'c 150 kg/cm2
5.00	PZA	Suministro y colocación de tapa de concreto armado de ángulo para marco y contramarco de 40 x 60 centímetros con ángulo de 1" x 1/8" no incluye concreto en el marco
46.04	M	Suministro y tendido de tubería de pvc sanitario 6", incluye: acarreos, material, pegamento, pasos por cimentación o preparaciones, herramienta, mano de obra, conexiones y desperdicios.
16.00	M	Suministro y tendido de tubería de pvc sanitario 4", incluye: acarreos, material, pegamento, pasos por cimentación o preparaciones, herramienta, mano de obra, conexiones y desperdicios.
4.00	PZA	Suministro e instalación de codo sanitario calidad rexolit de 90° para cementar de 150 mm
6.00	PZA	Suministro y colocación de coladera de piso marca helvex modelo 282 de piso. Incluye conexiones, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.
1.00	PZA	Toma domiciliaria de polietileno de alta densidad y fo. Go. Incluye abrazadera de p.v.c. 2 1/2" x 3/4", adaptador de bronce, abrazadera del número 12 poliducto de 3/4" h.d.p. codos de fo.go. De 13 mm, tubo de fo.go. De 13 mm y llave de nariz
8.00	PZA	Suministro y colocación de tinaco rotoplas 1100 litros con salida de 3/4" y todo lo necesario para su correcta instalación.
1.00	PZA	Interconexión y descarga de 2 tinacos en batería con tubo de fo.galvanizado c-40 de 38 mm. Y 50 mm.de diámetro, incl. Válvula de compuerta de bronce 38 mm.
2.00	PZA	Interconexión y descarga de 3 tinacos en batería c/tubo de fo.galv. Y c-40 incl.valvula de compuerta de bronce 63mm.
23.00	SAL	Sal. Mueble sanitario con tubo hidraulico termoplus y sanit. Pvc c/camp. Anger y liso incl. Col. Mueb. B. P. Y valv. Control gral.
2.00	SAL	Salida para regadera de presión de 38 mm incl. Tubería, conexiones, ranurados de losa y muros, resanes con mortero cemento-arena, conexión a tinacos, bases para fijar sobre losa y pruebas
10.00	PZA	Suministro y colocación de inodoro ánfora blanco con mortero cemento-arena en proporción 1:4 incluye: asiento corto con tapa y herraje completo de bronce y todo lo necesario para su correcta instalación.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

5.00	PZA	Suministro y colocación de mingitorio de cerámica color blanco con cespól integrado incluye pijas, llave de resorte y pruebas.
8.00	PZA	Suministro y colocación de lavabo ánfora con mortero cemento-arena en proporción 1:4 incluye: contra, cespól, tubo galvanizado para su fijación, llave mezcladora comercial y todo lo necesario para su correcta instalación.
8.00	PZA	Suministro y colocación de jabonera para lavabo de semiempotrar marca urrea en latón modelo 308 o similar.
10.00	PZA	Suministro y colocación de porta rollo de semiempotrar marca urrea ibiza silver o similar.
10.00	PZA	Suministro y colocación de puerta de herrería con perfil tubular tipo I calibre 18 y lamina galvanizada calibre 18, medida 0.70 x 1.50 metros
6.50	M2	Losa de concreto $f_c=200\text{kg/cm}^2$ 10 cm esp arm con var#3 @ 20cm. Ambos sentidos incl. Ancla. Muro cimbra descimb. Y huecos p/recibir ovalin.
60.00		Suministro y colocación de manguera flexible reforzada de 19 mm.
10.00	PZA	Suministro y colocación de llave de nariz para manguera nibco, bronce pulido de 13 mm
INSTALACION ELECTRICA		
4.00	PZA	Registro eléctrico de 0.40 x 0.60 x 0.60 m (medidas interiores) de tabique rojo recocido en 12 centímetros junteado con mortero cemento-arena en proporción 1:4 acabado pulido, incluye: marco y contramarco de 1 1/2" x 1/8" con tapa de concreto de 4.00 centímetros. De espesor y fondo de grava, acarreo, materiales, herramienta y mano de obra y desperdicios.
75.04	M	Tubo poliducto 25mm (1") de diámetro color naranja. Incluye: suministro de material, acarreo, colocación, herramienta y mano de obra.
4.00	M	Tubo poliducto 19mm (3/4") de diámetro color naranja. Incluye: suministro de material, acarreo, colocación, herramienta y mano de obra.
10.00	PZA	Suministro y colocación de caja cuadrada galvanizada de 13 mm
30.60	M	Suministro y tendido de tubo conduit fierro galvanizado pared delgada 19 mm. De diametro incl. Conexiones, ranuras y fijación. P.u.o.t.
95.60	M	Cable de cobre con aislamiento thw-ls/thhw-ls 90°C, 600v calibre 12 awg marca condumex o similar, incluye: suministro de material, instalación, conexión, mano de obra y herramienta.
242.82	M	Cable de cobre con aislamiento thw-ls/thhw-ls 90°C, 600v calibre 10 awg marca condumex o similar, incluye: suministro de material, instalación, conexión, mano de obra y herramienta.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

2.00	PZA	Centro de carga número catálogo qod2 (f o s), 2p-50a, 2f-3h, 120/240v, gabinete nema 1, marca square d. Incluye: suministro, acarreo, montaje, conexión, pruebas, herramienta y mano de obra.
4.00	PZA	Suministro y colocación de interruptor termomagnético qo 15-50 amp. 1 polo enchufable, incluye conexión y prueba.
7.00	SAL	Sal. Contacto monofasico polarizado duplex 15 amp. De lamina galvanizada y tubo conduit pared delgada, t galvanizada pared delgada, contra y monitor, caja, tuberia p.v.c. cableado, placa contacto y lo necesario para el buen funcionamiento.
1.00	PZA	Suministro e instalación de apagador sencillo de 1 polo de 10 amp. 127 v. Color marfil catálogo 5800n marca quinziño.
13.00	SAL	Salida, cableado y ramaleo eléctrico de iluminación en plafón con un recorrido promedio de 6.00 metros, incluye: caja cuadrada, bote pata spot, cableado, apagador, placa de aluminio sencilla, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución
5.00	PZA	Suministro, colocacion e instalacion de reflectores de 150 watts de leds

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - - usos, costumbres y tradiciones - - - - -
--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe
 Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
Presidencia Municipal
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
OBRAS PÚBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
GOBIERNO DE CONTINUIDAD
CONTRALOR MUNICIPAL

 ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
GOBIERNO DE CONTINUIDAD
TESORERA MUNICIPAL

 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Germán Hernández Calderón

C. Ramiro Benavidez Sánchez

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Anselmo Omar Rojas Ortuño

C. Dulce Alicia Hernández Hernández

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Antonio Ramiro Fermín

C. Luis Remberto Vela Camacho