

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Tepantzol, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 9 de febrero de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE TEPANTZOL, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA"

No. de obra: **186/23-078**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186/23-078

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-11/197

Contratista:

CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS M&A S.A. DE C.V.

Monto Asignado:

\$1,003,984.74

Monto del Contrato: **\$1,001,007.12**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

11 de diciembre de 2023

Fecha de término:

9 de febrero de 2024

Fecha de término real:

9 de febrero de 2024

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$0.00

FORTAMUN:

\$1,001,007.12

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

Monto de la Fianza: **\$ 100,100.71**

Fianza Numero: **24A06547**

Fecha de Expedición: **9 DE FEBRERO 2024**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:
Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, 2022-2024
Presidencia Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Lic. Porfirio Loza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional
Gobierno de Continuidad

Por el Contratista
C. Alfonso Lino Pozos DE C.V.
Representante legal

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
750.00	M2	Limpia, trazo y nivelacion para areas de a urbanizar, incluye localizacion de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano de obra.
253.35	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo ii-a
750.00	M2	Compactacion de terreno natural en capas de 20 cms. De espesor por medios mecanicos
PAVIMENTO		
112.50	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarrees del material)
473.24	M3	Acarreo en camion de material mixto. Primer kilometro, carga mecanica
14,615.08	M3/KM	Acarreo en camion de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
750.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros. De espesor con concreto f'c 250 kg/cm² agregado máximo de 3/4", con malla 6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 metros y cimbrado.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

750.00	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
250.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
250.00	ML	Calafateo de grietas
750.00	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.
1.00	INC	Incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 25 cms. No incluye suministro y colocación de brocal y tapa.
1.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto, con mortero de cemento-arena en proporción 1:4
GUARNICIONES		
9.00	M3	Excavación a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material comun seco, cualquier zona, profundidad de 0.00 a 2.00 m
300.00	ML	Guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
300.00	ML	Acabado con volteador metalico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
300.00	ML	Suministro y aplicacion de pintura tipo trafico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
1.00	PZA	Lavadero de concreto hidráulico $f'c 200 \text{ kg/cm}^2$ como se indica en proyecto de 0.15x0.80x0.15 de un espesor de 0.08 m y una longitud promedio de 7.00 m reforzada con malla electro soldada 6x6/10-10 y anclas intermedias a cada 3.0 m con varillas de 1/2" y un
OBRAS COMPLEMENTARIAS		
79.28	M2	Limpieza y trazo en el area de trabajo.
78.26	M3	Excavación en zanjas con equipo, en material comun seco, zona b, profundidad de 0.00 a 6.00 m.
7.44	M3	Plantilla apisonada al 85% proctor con material producto de banco

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

96.75	M	Suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad tipo n-12, interior liso, de 8" diam. C/ campana & empaque. norma nmx-e-241
70.82	M3	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor con material producto de la excavación.
2.00	PZA	Pozo de visita tipo comun y profundidad de hasta 1.25 m.
2.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto, con mortero de cemento-arena en proporción 1:4

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. PORFIRIO LOZA AGUILAR


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA


CONTRALOR MUNICIPAL


ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL


TESORERA MUNICIPAL


C.P. EDITH NOLASCO LUCIO


TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Modesta Hernández Ramírez

C. Nallely Salas Ventura

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Reyna Lino Valerio

C. Nieves Landero Bartolo

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Edith Rosario Ortega

C. Inocencia Estela Rosario Baltazar

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones