

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Coatectzin, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 5 de marzo de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COATECTZIN CENTRO, DEL 0+000.00 AL 0+135.00 DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)**

No. de obra: **186/23-081**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186/23-081

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-12/203

Contratista:

CRISTIAN VELASCO VELASCO (PERSONA FÍSICA)

Monto Asignado:

\$699,636.23

Monto del Contrato: **\$699,636.23**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

27 de diciembre de 2023

Fecha de término:

5 de marzo de 2024

Fecha de término real:

5 de marzo de 2024

CONVENIO MODIFICATORIO

No. De convenio:

CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186/23-081-1

Importe del convenio:

\$ 0.00

Plazo de ejecución:

27 de diciembre de 2023 al - 5 de marzo de 2024

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$0.00

FORTAMUN:

\$699,636.23

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.

Fianza Numero: **1182-11929-0**

Monto de la Fianza: **\$ 69,963.62**

Fecha de Expedición: **5 de marzo de 2024**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista



C. Cristian Velasco Velasco
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

TERRACERIAS		
503.10	M2	Trazo y nivelacion de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
331.30	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo ii-a
430.69	M3	Acarreo en camion de material mixto. Primer kilometro, carga mecanica
861.38	M3/KM	Acarreo en camion de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
503.10	M2	Compactacion de terreno natural en capas de 20cms de espesor por medios mecanicos
10.90	M3	Suministro, formacion y compactacion, por unidad de obra terminada: a) de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho: 2) para el noventa por ciento(90%). Estos precios unitarios incluye lo que corresponde por formacion de terraplenes extendiendo el material en capas, suministro de material de banco, permisos de explotacion de bancos de agua, extraccion , carga, acarreo a cualquier distancia, aplicacion e incorporacion del agua necesaria para la compactacion.
75.47	M3	Base hidraulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporacion, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074). (no incluyen los acarreos del material del banco thomé a la obra)
98.11	M3	Acarreo en camion de material mixto. Primer kilometro, carga mecanica



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

11,478.87	M3/KM	Acarreo en camion de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
PAVIMENTO		
503.10	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
168.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
168.00	ML	Calafateo de grietas
503.10	M2	Acabado rastreado aspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehiculos.
503.10	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreo de escombros, etc.
GUARNICIONES Y OBRAS DE DRENAJE		
113.55	ML	Guarnición de concreto simple f'c=150 kg/cm ² de 15x20x40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y decimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
227.10	ML	Acabado con volteador metalico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
113.55	ML	Suministro y aplicación de pintura tipo trafico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
54.15	M	Cuneta de concreto hidráulico f'c 150 kg/cm ² de 0.80 metros de ancho y 0.08 metros de espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
4.84	M	Suministro y aplicación de pintura para raya para cruce peatonal de 60 centímetros. De ancho con pintura tipo transito marca comex color amarillo.
83.85	M	Suministro y aplicación de pintura para línea blanca de 10 centímetros de ancho hecha a mano pintura tipo transito marca comex color blanco.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

CP. MARCO ANTONIO LANDERO CALDERON



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Apolonio Salazar Dolores

C. Fortino Báez Leal

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Senén Mestiza Flores

C. Leopoldo Márquez Antonio

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Cristina Parra Portilla

C. Carlos Dolores Ramos

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones