

**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
DE OBRA ELÉCTRICA**



Descripción: AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA, LOC. GOMEZ PONIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
Localidad: GOMEZ PONIENTE
N° de obra: 186/23-066
N° de contrato: CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-066
Periodo de contrato: DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023 AL 26 DE FEBRERO DE 2024
Periodo de estimación: 16 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 26 DE FEBRERO DE 2024

ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)

Fecha de Presentación

1 DE MARZO DE 2024

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	\$ 835,605.03	\$ 133,696.80	\$ 969,301.83
Importe del anticipo:	\$ 250,681.51	\$ 40,109.04	\$ 290,790.55

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:		\$ 250,681.51			\$ 40,109.04	\$ 290,790.55
ESTIMACIÓN 1		\$ 562,118.13	\$ 168,635.44	\$ 393,482.69	\$ 62,957.23	\$ 456,439.92
ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)		\$ 273,486.90	\$ 82,046.07	\$ 191,440.83	\$ 30,630.53	\$ 222,071.36
Importe Autorizado		\$ 835,605.03			\$ 133,696.80	\$ 969,301.83
Acumulado		\$ 835,605.03			\$ 133,696.80	\$ 969,301.83
Saldo Por Ejercer		\$ -			\$ -	\$ -



Elaboró

ING. EZEQUIEL MIRÓN LARA
R.F.C. MILE40307RF7

ING. EZEQUIEL MIRÓN LARA
PERSONA FISICA

Revisó

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Autorizó

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL