

**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
DE OBRA ELÉCTRICA**



Descripción: AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CAMINO AL CERRO, COLONIA PRIMERA SECCIÓN, LOCALIDAD TEPEHICAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
Localidad: TEPEHICAN
N° de obra: 186/23-077
N° de contrato: CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-077
Periodo de contrato: DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 8 DE MARZO DE 2024
Periodo de estimación: DEL 6 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2024

ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)

Fecha de Presentación

12 DE MARZO DE 2024

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	\$ 742,358.32	\$ 118,777.33	\$ 861,135.65
Importe del anticipo:	\$ 222,707.50	\$ 35,633.20	\$ 258,340.70

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:		\$ 222,707.50			\$ 35,633.20	\$ 258,340.70
ESTIMACIÓN 1		\$ 680,041.42	\$ 204,012.43	\$ 476,029.00	\$ 76,164.64	\$ 552,193.64
ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)		\$ 62,316.89	\$ 18,695.07	\$ 43,621.82	\$ 6,979.49	\$ 50,601.31
Importe Autorizado		\$ 742,358.32			\$ 118,777.33	\$ 861,135.65
Acumulado		\$ 742,358.32			\$ 118,777.33	\$ 861,135.65
Saldo Por Ejercer		\$ -			\$ -	\$ -



Elaboró

ING. EZEQUIEL MIRÓN LARA
PERSONA FÍSICA

Revisó

ING. GILBERTO DE JESUS SÁNCHEZ LOEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Autorizó

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL