

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Coatectzin, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 28 de mayo de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COATECTZIN CENTRO, DEL 0+000.00 AL 0+135.00 DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)

No. de obra: **186/24-006**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/24-006

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2024-04/230

Contratista:

CRISTIAN VELASCO VELASCO (PERSONA FÍSICA)

Monto Asignado:

\$453,668.41

Monto del Contrato: **\$452,395.22**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

29 de abril de 2024

Fecha de término:

28 de mayo de 2024

Fecha de término real:

28 de mayo de 2024

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$452,395.22

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.

Fianza Numero: **1182-12000-5**

Monto de la Fianza: **\$ 45,239.52**

Fecha de Expedición: **28 de mayo de 2024**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
unos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

C. Cristian Velasco Velasco RFC: VEVC931229C-7
Persona Física



Partidas de los trabajos que se reciben:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
TERRACERIAS		
306.90	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
274.45	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II-A
356.79	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
713.58	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilómetro subsecuente, zona sub-urbana
306.90	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20 cms. De espesor por medios mecánicos
46.04	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 100% de su P.V.S.M. (P.V.S.M. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material)
59.85	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilometro, carga mecánica
7,002.45	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
PAVIMENTO		
306.90	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. De espesor con concreto f'c = 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		malla 6,6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 m. Y cimbrado.
102.00	M	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm de espesor
102.00	M	Calafateo de grietas
306.90	M2	Acabado rastreado áspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
306.90	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarreo de escombros, etc.
GUARNICIONES		
51.15	M	Guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
102.30	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
57.15	M	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
6.00	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto $f'c 200 \text{ kg/cm}^2$. Sección 15 x 50 centímetros. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarreo necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
51.15	M	Cuneta de concreto hidráulico $f'c 150 \text{ kg/cm}^2$ de 0.80 metros de ancho y 0.08 metros de espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR



ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

TLATLAUQUITEPEC

CONTRALOR MUNICIPAL **TESORERO MUNICIPAL**

usos, costumbres y tradiciones

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. MARCO ANTONIO LANDERO CALDERON

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024


Por la Localidad Beneficiada


Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA



C. Apolonio Salazar Dolores


C. Fortino Baez Leal

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA



C. Senén Mestiza Flores


C. Leopoldo Márquez Antonio

1° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Cristina Parra Portilla


C. Carlos Dolores Ramos