



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Acocogta, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 11:30 horas del día 16 de mayo de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA – PEZMATLAN, DEL CADENAMIENTO KM 0+320.00 A 0+473.49 EN LA LOCALIDAD DE ACOCOGTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **186/24-016**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/24-016

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2024-04/225

Contratista:

GRUPO FADHYR S.A. DE C.V.

Monto Asignado:

\$1,287,171.07

Monto del Contrato: **\$1,283,565.21**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

17 de abril de 2024

Fecha de término:

16 de mayo de 2024

Fecha de término real:

16 de mayo de 2024

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$1,283,565.21

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.

Monto de la Fianza: **\$ 128,356.52**

Fianza Numero: **3616-26277-0**

Fecha de Expedición: **16 de mayo de 2024**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
Presidente Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

Jesús Enrique Dolores Dinorin
Representante legal
GRUPO FADHYR SA DE CV
R.F.C GFA070223SUJ
6 NORTE No 102-A
TEL. 231 116 1952
D.L. SAN NICOLAS
C.P 73940 ATEMPAN, PUEBLA

Partidas de los trabajos que se reciben:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
PRELIMINARES		
920.94	M2	Trazo y nivelacion de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
TERRACERIAS		
455.32	M3	Excavacion en caja por medios mecanicos todas las zonas material seco tipo ii-a
591.92	M3	Acarreo en camion de material mixto. Primer kilometro, carga mecanica
2,367.66	M3/KM	Acarreo en camion de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
920.94	M2	Compactacion de terreno natural en capas de 20cms de espesor por medios mecanicos
138.14	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 100% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm3), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material)
179.58	M3	Acarreo en camion de material mixto. Primer kilometro, carga mecanica
16,162.38	M3/KM	Acarreo en camion de material mixto. Kilometro subsecuente, zona sub-urbana
PAVIMENTO		
920.94	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros. De espesor con concreto f'c 250 kg/cm ² agregado máximo de 3/4", con malla 6, 6-10,10, acabado con volteador en las aristas. Incluye:

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

		limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 metros y cimbrado.
920.94	M2	Acabado rastreado aspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehiculos.
366.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
366.00	ML	Calafateo de grietas
0.35	M3	Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c 250 kg/cm2 tamaño máximo del agregado 3/4"revenimiento de 10 centímetros agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, curado y vaciado.
6.96	M2	Suministro, habilitado y colocado de malla de acero 6 x 6 - 10 / 10 en pisos
6.00	M	Raya para cruce peatonal de 60 centímetros. De ancho con pintura tipo transito marca comex color amarillo.
6.30	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto f'c 200 kg/cm2. Sección 15 x 50 centímetros. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarrees necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
GUARNICIONES		
220.18	M	Guarnición de concreto simple f'c 150 kg/cm ² de 15 x 20 x 40 centímetros. Incluye: trazo, preparación de ferracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
440.36	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
220.18	ML	Suministro y aplicación de pintura tipo trafico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
86.14	M	Cuneta de concreto hidráulico f'c 150 kg/cm ² de 0.80 metros de ancho y 0.08 metros de espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
LIMPIEZA		
966.99	M2	Limpieza general durante la obra incluye acarrees de escombros, etc.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. MARCO ANTONIO LANDERO CALDERON



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO - 2024




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



C. Pedro Ávila López

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA



C. Guadalupe Guerrero Román

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA



C. Yolanda León Parra

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA



C. Araceli García Rosas

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA



C. Marcelina Hernández Lino

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA



C. Nazario Hernández Guerrero

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL



C. Jaime Sánchez Moreno

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL



C. Armando Romero Baltazar