

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Huaxtla, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 20 de mayo de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEPEHICAN-HUAXTLA DEL KM 0+307.00 AL KM 0+507.00 EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA"(SEGUNDA ETAPA)**

No. de obra: **186/24-018**

Contrato No:

**CON/MTP/R33-FAISMUN/186/24-018**

Oficio de Asignación:

**MTP/TM/2024-04/224**

Contratista:

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES HERBEN S.A. DE C.V.**

Monto Asignado:

**\$602,965.00**

Monto del Contrato: **\$599,688.89**

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

**16 de abril de 2024**

Fecha de término:

**14 de mayo de 2024**

Fecha de término real:

**20 de mayo de 2024**

**CONVENIO MODIFICATORIO: CON/MTP/R33-FAISMUN/186/24-018-1**

## FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

**\$599,688.89**

FORTAMUN:

**\$0.00**

OTROS FONDOS:

**\$0.00**

## FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

**Aseguradora ASERTA, S.A DE C.V**

Monto de la Fianza: **\$ 59,968.89**

Fianza Numero: **3238-17082-2**

Fecha de Expedición: **20 de mayo de 2024**

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2024

Por el Municipio:  
Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla, 2021-2024  
**Presidencia Municipal**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**Lic. Porfirio Loza Aguilar**  
Presidente Municipal Constitucional

HERBEN Por el Contratista  
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES HERBEN S.A. DE C.V.  
C. CERRO CABEZONES  
COL. EL MIRADOR TLATLAUQUITEPEC  
PUEBLA, C.P. 73900  
**Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez**  
Representante legal

## Partidas de los trabajos que se reciben:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
<b>PRELIMINARES</b>		
400.00	M2	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2
2.00	PZA	Reubicación de poste de telmex
<b>TERRACERIAS</b>		
218.49	M3	Excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo ii-a
284.04	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
852.11	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilómetro subsecuente, zona sub-urbana
400.00	M2	Compactación de terreno natural en capas de 20cms de espesor por medios mecánicos
60.00	M3	Base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm <sup>3</sup> ), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material del banco thomé a la obra)
78.00	M3	Acarreo en camión de material mixto. Primer kilómetro, carga mecánica
6,708.00	M3/KM	Acarreo en camión de material mixto. Kilómetro subsecuente, zona sub-urbana
<b>PAVIMENTO</b>		

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

400.00	M2	Pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros. De espesor con concreto f'c 250 kg/cm <sup>2</sup> agregado máximo de 3/4", con malla 6, 6-10, 10, acabado con volteador en las aristas. Incluye: limpieza, excavación, afine, acarreo a la primera estación 20 metros y cimbrado.
400.00	m2	Acabado rastreado aspero sobre pisos de concreto para evitar derrapes de vehículos.
160.00	ML	Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.
160.00	ML	Calafateo de grietas
6.30	M	Construcción de dentellón transversal para confinamiento de la estructura de pavimentos. De concreto f'c 200 kg/cm <sup>2</sup> . Sección 15 x 50 centímetros. Incluye trazo, excavación, relleno, cimbra, suministros, todos los acarreos necesarios, desperdicios, preparación y todos los materiales para su construcción. (bocacalles)
<b>GUARNICIONES</b>		
80.00	M	Guarnición de concreto simple f'c 150 kg/cm <sup>2</sup> de 15 x 20 x 40 centímetros. Incluye: trazo, preparación de terracerías, humedad, cimbra y descimbra metálica en fronteras, colado, curado y limpieza total del área de trabajo, herramienta y mano de obra.
160.00	M	Acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto.
80.00	ml	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico mca. Comex color amarillo en guarniciones de 35 cm. De desarrollo. Incluye limpieza y desperdicios. Materiales, mano de obra y herramienta.
80.00	M	Cuneta de concreto hidráulico f'c 150 kg/cm <sup>2</sup> de 0.80 metros de ancho y 0.08 metros de espesor. Incluye suministro de mat. Conformación del terreno, equipo, mano de obra.
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>		
2.00	INC	Incremento o nivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 25 cms. No incluye suministro y colocación de brocal y tapa.
2.00	PZA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de tráfico pesado, con mortero de cemento-arena en proporción 1:4

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

LIMPIEZA		
504.00	m2	Limpeza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc.

## Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

## Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

# TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. ROFRINO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERO MUNICIPAL**

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. MARCO ANTONIO LANDERO CALDERÓN

## TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

*usos, costumbres y tradiciones*

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

## REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

*Manuel Orta Lopez M.O.L.*

C. Manuel Orta López

C. Elvia Beltrán Luna

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
DEL COMITÉ DE OBRA

C. Alejandro Orta Ordoñez

C. Antonio Guadalupe Pérez Moreno

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

# TLATLAUQUITEPEC

*Álvaro Lara Moreno*

C. Álvaro Lara Moreno

*María Ordoñez Martínez*

C. María Ordoñez Martínez

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL

*José Guadalupe Alfonso Horta Lara*

C. José Guadalupe Alfonso Horta Lara

C. Carlos Serafín Beltrán García