

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la colonia centro, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 17:00 horas del día 12 de abril de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA "RAFAEL MOLINA BETANCOURT", CON CLAVE 21DES007W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **186/24-010**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/24-010

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2024-03/213

Contratista:

ING. REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ (PERSONA FISICA)

Monto Asignado:

\$456,312.58

Monto del Contrato: **\$454,047.93**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

19 de marzo de 2024

Fecha de término:

17 de abril de 2024

Fecha de término real:

11 de abril de 2024

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$454,047.93

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

Monto de la Fianza: **\$ 45,404.79**

Fianza Numero: **BKY-0006-0197665**

Fecha de Expedición: **11/04/2024**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

Ing. Reyes Arturo Lorenzo Hernández
Persona física constructora
RFC: LOHR990528L

Partidas de los trabajos que se reciben:

		PRELIMINARES
160.28	M2	Limpieza, trazo y nivelación del terreno en área de edificación: Incluye: mano de obra, herramienta, equipo de topografía, acarreo de material producto de la limpieza, acarreo de material dentro de obra a tiro autorizado, traspaleos, apile de material, bancos de nivel, estacas de madera de pino de 3°, referencias, mojoneras, limpieza del área de trabajo y acarreo del material a 5 estaciones como máximo. Se paga por unidad de obra terminada.
91.76	M2	Levantar adoquin (no importa la forma) de concreto de 8 cm de espesor, incluye acarreo a tiro autorizado dentro de la obra.
		CIMENTACIÓN
14.98	M3	Excavación a mano terreno tipo "a" investigado en obra, cualquier profundidad incl acarreo a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable (5 estaciones), pago por unidad de obra terminada.
14.98	M3	Excavación a mano terreno tipo "b" investigado en obra, cualquier profundidad incluye acarreo a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable, pago por unidad de obra terminada.
35.40	M2	Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2de 6cm. De espesor.
27.64	M3	Relleno y compact. De material producto de excavación c/pison y agua, en capas de 20cm de espesor incl. Acarreo dentro de la obra, medir compactación.
0.55	M3	Concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 en cimentación, t.m.a 3/4", incluye colocado, vibrado y curado.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

14.45	M3	Mamposteria de piedra de la region asentado con mortero cem-cal-are proporcion 1:2:6 aparente 1 cara en cimentacion.
4.52	M2	Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a, acabado común, incluye cimbrado y descimbrado.
ALBAÑILERIA		
111.84	M	Cadena o castillo d/concreto f'c=150kg/cm2.de 15x24 cm. Arm. C/6 var.# 3 y estr. @ 15cm. Incl.cimbra y cruces de varilla
3.00	PZA	Anclaje de castillo en mamposteria incl. Demolicion de piedra hasta 60 cm. De alto, concreto de f'c= 150kg/cm2
10.00	PZA	Base para castillo intermedio con 4 varillas del número 3 y estribos del número 2 a cada 25 centímetros., incluye anclaje y concreto f'c 150 kg/cm2 3/4" con una sección de 20 x 50 x 80.
39.81	KG	Acero refuerzo en estructura diametro #3 f'y=4200kg/cm2 incl. Suministro, habilitado, armado, traslap, ganchos, sillet.y desp.
11.41	KG	Acero refuerzo en estructura con alambon f'y=2530kg/cm2 incluye suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.
41.01	M2	Muro de block macizo de cemento de 15x20x40cm de 15cm. Espesor. Asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado comun.
137.94	M2	Aplanado muros con mortero cemento-arena 1:3, a plomo y regla, acabado con llana de madera, incl. Remates y emboquillado.
137.94	M2	Pintura vinilica lavable en muros, columnas, traves y plafones, trabajo realizado a dos manos sobre superficie ya preparada, incluye: suministro de material, mano de obra, perfilados, zoclos, limpieza del área de trabajo y andamios.
45.25	M	Suministro y colocacion de hilada de tabique rojo recocido de 24x12x5 cm en tizon a lo largo de la boquilla superior del muro de block con mortero cemento:cal:arena 1:1:6 acabado aparente con pintura vinilica al color marron existente
10.00	PZA	Suministro de maceteros para jardineria de 0.80 cm. De diam. Por 0.60 cm. De altura de barro natural. Incluye un arbol de 1.50 mts. De altura robelina y tierra vegetal.
3.02	M3	Sum. Y relleno de material vegetal incl. Acarreo dentro de la obra.
TECHADO		
585.55	KG	Suministro, colocacion, montaje, nivelacion, plomeo y soldado de estructura metalica (perfiles estructurales), incluye primario anticorrosivo, equipo, herramienta, andamios.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

585.55	KG	Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico en elementos metálicos trabajo terminado, sobre superficie ya preparada, incluye andamios, limpiezas del área de trabajo.
160.81	M2	Suministro y colocación de techumbre a base de lámina galvanizada pintada en color rojo (galvateja) calibre 26, incluye: caballete, elementos para fijación, material y mano de obra necesarios para su correcta ejecución
76.23	M3	Afina y conformación del terreno con material producto de la excavación para recibir firme de concreto, en espesor promedio de 20 cms. Para nivelación.
76.23	M2	Piso conc. $F'c=150\text{kg/cm}^2$ 12cm, esp. Acab. Pulido o raya. / brocha/ pelo; losas 3.06x2m juntas. Fijas acab./volt. Incl. Cimb. /front
76.23	M2	Suministro, habilitado y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10.
67.28	M3	Carga y acarreo en camión a primer kilómetro de material mixto.
336.39	M3/KM	Acarreo en camión a kilómetro subsiguientes de material, en zona urbana.
160.28	M2	Limpieza general de obra (gruesa) incl.acarreo fuera de la obra

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 17:30 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. EDERIO LOEZA AGUILAR
Gobierno de Continuidad

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA
Continuidad

CONTRALOR MUNICIPAL
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

TESORERO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C.P. MARCO ANTONIO LANDERO CALDERON
Tesorería Municipal

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Martín Vázquez Landero

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Adelina Estela Guerrero Amaya

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Sandy Báez Castillo

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA

C. Gerardo Valera Ordoñez

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. María José Guerrero Amaya

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones