



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la junta auxiliar de Xonocuatla, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:30 horas del día 10 de Mayo de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO GENERAL "BENITO JUÁREZ GARCÍA" C.C.T. 21EBH0389P DE LA COMUNIDAD DE XONOCUAUTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **186/24-013**

Contrato No:
CON/MTP/R33-FAISMUN/186/24-013

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2024-03/215 VALENTE SALGADO HERNANDEZ (PERSONA FÍSICA)

Monto Asignado:
\$1,858,965.39

Monto del Contrato: **\$1,857,546.14**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

16 de marzo de 2024

Fecha de término:

12 de junio de 2024

Fecha de término real:

10 de Mayo de 2024

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$1,857,546.14

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.

Monto de la Fianza: **\$ 185,754.61**

Fianza Numero: **3423-15049-9**

Fecha de Expedición: **10 de mayo de 2024**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec de 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De: **Porfirio Loeza Aguilar**
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista
VALENTE SALGADO HERNÁNDEZ
INGENIERO CIVIL
C. SAHVBB0521FA
S. S. COL. EL CARMEN, ZARAGOZA, PUE.
TEL 222 780 5659
Persona física

Partidas de los trabajos que se reciben:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
PRELIMINARES		
457.89	M2	Limpieza, trazo y nivelación del terreno en área de edificación. incluye: mano de obra, herramienta, equipo de topografía, acarreo de material producto de la limpieza, acarreo de material dentro de obra a tiro autorizado, traspaleos, apile de material, bancos de nivel, estacas de madera de pino de 3º, referencias, mojoneras, limpieza del área de trabajo y acarreo del material a 5 estaciones como máximo. Se paga por unidad de obra terminada.
61.00	M	Corte de concreto hidráulico hecho con cortadora con una prof. De 10 a 15 cm, incl. Preparación de la superficie con agua, limpieza del área de trabajo y acarreo de material de corte a tiro autorizado dentro de la obra.
CIMENTACION		
18.68	M3	Excavación a mano terreno tipo "a" investigado en obra, cualquier profundidad incl acarreo a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable (5 estaciones), pago por unidad de obra terminada.
18.68	M3	Excavación a mano terreno tipo "b" investigado en obra, cualquier profundidad incluye acarreo a tiro autorizado dentro de la obra de material no utilizable , pago por unidad de obra terminada.
22.50	M2	Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2de 6cm. De espesor.
28.00	M3	Relleno y compact. De material producto de excavacion c/pison y agua, en capas de 20cm de espesor incl. Acarreo dentro de la obra, medir compactacion.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

8.00	M3	Concreto hecho en obra $f'c=250\text{kg/cm}^2$ en cimentación, t.m.a 3/4", incluye colocado, vibrado y curado.
40.20	M2	Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a, acabado común, incluye cimbrado y descimbrado.
ESTRUCTURA		
50.00	M2	Cimbra a base de tubo de carton para columnas circulares de 40 cm. De diámetro, incl cimbrado y descimbrado
525.42	KG	Acero refuerzo diametro #3 $f'y=4200\text{kg/cm}^2$ incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
431.39	KG	Acero refuerzo diametro #4 $f'y=4200\text{kg/cm}^2$ incluye suministro habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
2,126.25	KG	Acero refuerzo diametro #6 $f'y=4200\text{kg/cm}^2$ incluye sum. Habilitado, armado, traslapes, silletas ganchos y desperdicios.
6.28	M3	Concreto $f'c=250\text{kg/cm}^2$ en estruc.y losas t.m.a.3/4" coloc.vibrado y curado en losas incl. Afine y acabado para recibir impermeabilizante.
28.00	M3	Carga y acarreo en camión a primer kilómetro de material mixto.
140.00	M3/KM	Acarreo en camion a kilometro subsecuentes de material, en zona urbana.
4.00	PZA	Registro de 60x40x80cm. Con block cem. O tabique, apl. Inter. Con marco y contramarco metal.de angulo de 3/16"x1 1/4"y tapa.
63.00	M2	Pintura 100% acrilica lavable en muros, columnas. Trabes y plafones, trabajo terminado, incluye: suministro de material, mano de obra, preparación de la superficie, rebabeear y plaste necesario.
9,561.49	KG	Suministro, colocacion, montaje, nivelacion, plomeo y soldado de estructura metalica (perfiles estructurales), incluye primario anticorrosivo, equipo, herramienta, andamios.
55.84	M	Sum. Y coloc. De canal metalico con desarrollo de 91 cm. Elaborado en lamina galvanizada cal. 16, incl. Sellado, traslapes elementos de fijacion solera para interna y lo necesario para su colocacion.
22.50	M2	Suministro, habilitado y colocación de malla electrosoldada 6-6/8-8.
22.50	M2	Piso conc. $F'c=150\text{kg/cm}^2$ 10cm. Esp. Acab. Pulido o raya./brocha/pelo; losas 3.06x2m. Juntas frias acab. Con volteador incl.cimbra.
9,561.49	KG	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte alkidal en elementos metalicos trabajo terminado, sobre superficie ya preparada, incluye andamios, limpiezas del area de trabajo.



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

522.10	M2	Suministro y colocacion de techumbre a base de lamina galvanizada pintada en color rojo (galvateja) calibre 26, incluye: caballete, elementos para fijacion, material y mano de obra necesarios para su correcta ejecucion
4.00	PZA	Bajadas de aguas pluviales en cada columna a una altura de 5 m en pvc de 6" tubo reforzado, incl. Codos, salidas laterales, abrazaderas a columnas y lo necesario para su colocacion .
73.00	M	Suministro y tendido de tubo sanitario pvc (anger) 1 campanana de 150 mm diam. Incl. Conexiones, trazo, excavación, cama de arena, relleno, compactado. Unidad de obra terminada

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. MARCO ANTONIO CORDERO CALDERON

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2024



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Verónica García Pascual

C. Nancy Faustino Español

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA

C. Marcelo Guerrero Hipólito

C. Luisa Vicente Jiménez

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Rocío Martínez Guerrero

C. Erika Mejía Luna