

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Proyecto

Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		% Avance Acumulado
PUE1616020 0671959	Rehabilitacion Del Camino De Terraceria La Union-San Agustin Chagchaltzin-San Jose Chagchaltzin-Chililistipan-Calatepec-El Canal De 16.74 Km. De Longitud	OP-186-181	Tlatlauquitepec	Calatepec	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2016	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	100.00	Kilómetro	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE CAPTURA LA OBRA NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE, PARA PODER DAR SU ESTATUS COMO TERMINADA YA QUE NO SE REALIZO EN TIEMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030 0730722	Rehabilitacion De Camino De Terraceria Acamalota-Tepehican	OP-186-193	Tlatlauquitepec	Acamalota	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2016	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	100.00	Kilómetro	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE CAPTURA LA OBRA NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE, PARA PODER DAR SU ESTATUS COMO TERMINADA YA QUE NO SE REALIZO EN TIEMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Proyecto

Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		% Avance Acumulado
PUE1616030 0730724	Adquisicion Y Equipamiento De 2 Vehiculos Para Seguridad Publica Municipal	OP-186-196	Tlatlauqui tepec	Ciudad de Tlatlauqui tepec	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2016	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	100.00	Vehiculos	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: ACCION PAGADA AL 100% / Registro: SE CAPTURA LA ACCION NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE, PARA PODER DAR SU ESTATUS COMO TERMINADA YA QUE NO SE REALIZO EN TIEMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030 0731300	Reubicacion De Linea De Media Tension En Carretera Federal A Teziutlan	OP-186-210	Tlatlauqui tepec	Pezmatlán	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2016	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	100.00	Metros lineales	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE CAPTURA LA OBRA NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE, PARA PODER DAR SU ESTATUS COMO TERMINADA YA QUE NO SE REALIZO EN TIEMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Proyecto

Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		% Avance Acumulado
PUE1616040 0815179	Construcción De Empedrado En Calle Revolucion Norte	OP-186-182	Tlatlauqui tepec	Ciudad de Tlatlauqui tepec	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2016	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE CAPTURA LA OBRA NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE, PARA PODER DAR SU ESTATUS COMO TERMINADA YA QUE NO SE REALIZO EN TIEMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040 0815265	Construcción De Cercado Perimetral En Panteon Comunitario	OP-186-217	Tlatlauqui tepec	Coatectzin	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2016	\$160,370	\$160,370	\$160,370	\$160,370	\$160,370	\$160,370	\$160,370	100.00	Metros lineales	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE CAPTURA LA OBRA NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE, PARA PODER DAR SU ESTATUS COMO TERMINADA YA QUE NO SE REALIZO EN TIEMPO.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Proyecto

Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		% Avance Acumulado
PUE1616040 0815322	Construcción De Barda Perimetral Y Muro De Contención En Panteón Comunitario	OP-186-221	Tlatlauqui tepec	Tzinacante pec	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2016	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	100.00	Metros lineales	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE CAPTURA LA OBRA NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE, PARA PODER DAR SU ESTATUS COMO TERMINADA YA QUE NO SE REALIZO EN TIEMPO.
PUE1616040 0815351	Construcción De Cercado Perimetral Y Muro En La Esc. Prim. Carmen Serdan	OP-186-224	Tlatlauqui tepec	Chinampa	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2016	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	100.00	Metros lineales	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE CAPTURA LA OBRA NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE, PARA PODER DAR SU ESTATUS COMO TERMINADA YA QUE NO SE REALIZO EN TIEMPO.
PUE1616040 0815586	Construcción De Mirador Turístico	OP-186-226	Tlatlauqui tepec	La Unión	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2016	\$158,456	\$158,456	\$158,456	\$158,456	\$158,456	\$158,456	\$158,456	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE CAPTURA LA OBRA NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE, PARA PODER DAR SU ESTATUS COMO TERMINADA YA QUE NO SE REALIZO EN TIEMPO.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Proyecto

Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		% Avance Acumulado
PUE1616040 0815614	Reconstrucción De Rampa De Concreto Hidraulico Y Retiro De Material De Derrumbe En El Punto Denominado Cerro Azul Entre San Jose Chagchaltzin Y Chililistipan Del Camino La Union-El Canal	OP-186-228	Tlatlauqui tepec	Chililistipan	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2016	\$244,383	\$244,383	\$244,383	\$244,383	\$244,383	\$244,383	\$244,383	100.00	Metros cúbicos	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE CAPTURA LA OBRA NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE, PARA PODER DAR SU ESTATUS COMO TERMINADA YA QUE NO SE REALIZO EN TIEMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616040 0815649	Construcción De Empedrado De Camino Principal De La Escuela Primaria Hacia E.C. Jiliapa (1era. Etapa)	OP-186-229	Tlatlauqui tepec	El Progreso	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2016	\$994,168	\$994,168	\$994,168	\$994,168	\$994,168	\$994,168	\$994,168	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE CAPTURA LA OBRA NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE, PARA PODER DAR SU ESTATUS COMO TERMINADA YA QUE NO SE REALIZO EN TIEMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Proyecto

Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		% Avance Acumulado
PUE1616040 0815695	Construccion De Empedrado En La Calle Las Cruces	OP-186-231	Tlatlauqui tepec	Ililita	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2016	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE CAPTURA LA OBRA NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE, PARA PODER DAR SU ESTATUS COMO TERMINADA YA QUE NO SE REALIZO EN TIEMPO.
PUE1616040 0815757	Construccion De Techos Para Vivienda Meta: 1,747.67 M2.	OP-186-235	Tlatlauqui tepec	Ahuatamimilol	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2016	\$235,075	\$235,075	\$235,075	\$235,075	\$235,075	\$235,075	\$235,075	100.00	Vivienda	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE CAPTURA LA OBRA NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE, PARA PODER DAR SU ESTATUS COMO TERMINADA YA QUE NO SE REALIZO EN TIEMPO.