

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
PUE1717030 0936408	33903 Servicios Integrales - 176666	176666	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	100.00	Otros	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936409	33903 Servicios Integrales - 166780	166780	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	100.00	Otros	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717030 0936410	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Hermanos Serdan Y Avenida Reforma - 161486	161486	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$201,547	\$201,547	\$201,547	30.00	Otros	70.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PUE1717030 0936411	Construccion De Techos Para Vivienda - 107875	107875	Tlatlauquitepec	Acamalota	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717030 0936412	Construcción De Empedrado De La Calle Principal Del Bachillerato A La Casa De Salud - 76950	76950	Tlatlauquitepec	Calatepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE1717030 0936413	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 170141	170141	Tlatlauquitepec	Coatectzin	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$687,045	\$687,045	\$687,045	\$206,113	\$206,113	\$206,113	30.00	Piezas	20.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717030 0936414	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 170182	170182	Tlatlauquitepec	Cuacualaxtla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	\$478,127	\$478,127	\$478,127	30.00	Piezas	10.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PUE1717030 0936415	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 162477	162477	Tlatlauquitepec	San José Chagchaltzin	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	\$323,311	\$323,311	\$323,311	30.00	Metros Cuadrados	40.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
PUE1717030 0936416	Construcción De Techumbre En La Escuela Telesec Manuel Gomez Pedraza - 108067	108067	Tlatlauquitepec	Chicuaco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936417	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 73725	73725	Tlatlauquitepec	Chililistipan	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	100.00	Piezas	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717030 0936418	Construcción De Barda Perimetral Y Muro De Contención En La Escuela Telsec Manuel Avila Camacho - 166526	166526	Tlatlauquitepec	Gómez Oriente	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$974,377	\$974,377	\$974,377	\$292,313	\$292,313	\$292,313	30.00	Metros lineales	90.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936419	Construcción De Empedrado En Avenida Benito Juárez - 121438	121438	Tlatlauquitepec	Huaxtla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$2,009,924	\$2,009,924	\$2,009,924	\$1,738,571	\$1,738,571	\$1,738,571	86.50	Metros Cuadrados	95.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION No. 1 Y 2 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717030 0936420	Construcción De Techos Para Vivienda - 77898	77898	Tlatlauquitepec	Mazatepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE1717030 0936421	Construcción De Techos Para Vivienda - 123692	123692	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717030 0936422	Ampliación De Energía Eléctrica En Sección Séptima Oriente Calles Miguel Hidalgo Ignacio Zaragoza Cinco De Mayo Reforma Jose Ma Morelos Vein - 96175	96175	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$1,240,430	\$1,240,430	\$1,240,430	61.97	Otros	95.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION No. 1 / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936423	Construcción De Techos Para Vivienda - 162864	162864	Tlatlauquitepec	Tamalayo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$631,069	\$631,069	\$631,069	30.00	Metros Cuadrados	10.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION



Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
PUE1717030 0936424	Construcción De Alcantarillado Sanitario Segundo Etapa - 68113	68113	Tlatlauquitepec	Tanhuixco del Carmen	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	100.00	Metros lineales	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936425	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 162913	162913	Tlatlauquitepec	Tehuagco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$604,469	\$604,469	\$604,469	30.00	Piezas	20.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
PUE1717030 0936426	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 73733	73733	Tlatlauquitepec	Tepehacán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	100.00	Piezas	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936427	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Francisco Sarabia - 159630	159630	Tlatlauquitepec	Tochimpa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$288,656	\$288,656	\$288,656	30.00	Metros Cuadrados	50.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717030 0936428	Construcción De Empedrado En Avenida Francisco I Madero - 107290	107290	Tlatlauquitepec	Xonocuatla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE1717030 0936429	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 125927	125927	Tlatlauquitepec	Xomiaco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,214,482	\$1,214,482	\$1,214,482	64.11	Metros lineales	60.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION No. 1 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717030 0936432	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Segundo Etapa - 129433	129433	Tlatlauquitepec	Gómez Poniente	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$609,343	\$609,343	\$609,343	30.00	Metros lineales	20.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936433	Construcción De Empedrado En Calle Acocogta Tepantzotl - 73727	73727	Tlatlauquitepec	Acocogta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico		Proyecto	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717030 0936434	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 73731	73731	Tlatlauquitepec	El Canal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$2,098,852	\$2,098,852	\$2,098,852	\$629,655	\$629,655	\$629,655	30.00	Piezas	90.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936435	Construcción De Techos Para Vivienda - 115917	115917	Tlatlauquitepec	El Pozo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$229,066	\$229,066	\$229,066	30.00	Metros Cuadrados	95.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
PUE1717030 0936436	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Bilingüe Venustiano Carranza - 90013	90013	Tlatlauquitepec	Pablogco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936437	Construcción De Techos Para Vivienda - 115868	115868	Tlatlauquitepec	Quezapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$107,214	\$107,214	\$107,214	30.00	Metros Cuadrados	95.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717030 0936438	Construcción De Empedrado Camino A Hueyacapan - 150077	150077	Tlatlauquitepec	Hueyacapan	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE1717030 0936439	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles San Carlos San Luis Priv Miguel Allende Priv Jose Betancourt Y Priv Manzanos - 115389	115389	Tlatlauquitepec	Salvadorco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017		\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,013,184	\$1,013,184	\$1,013,184	62.81	Otros	95.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION No. 1 / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
PUE1717030 0954284	Construcción De Techumbre En La Cancha Comunitaria	OP-186-248	Tlatlauqui tepec	Coatectzin Oriente	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$898,077	\$898,077	\$898,077	\$898,077	\$898,077	\$898,077	\$898,077	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE1717030 0954983	Construcción De Empedrado De Camino Jiliapa Del Km 0 720 Al Km 1 220	OP-186-253	Tlatlauqui tepec	Jiliapa	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$483,621	\$483,621	\$483,621	24.27	Metros Cuadrados	95.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION No. 1 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
PUE1717030 0955126	Construcción De Empedrado En La Calle Principal	OP-186-256	Tlaltlauquitepec	San Agustín Chagchaltzin	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$356,272	\$356,272	\$356,272	60.73	Metros Cuadrados	80.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION No. 1 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0955172	Construcción De Empedrado En Av. Benito Juárez	OP-186-258	Tlaltlauquitepec	Huaxtla	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	100.00	Metros Cuadrados	95.00	Financiera: MONTO PAGADO AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS CON FISM 2017 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS TENIENDO UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$ 2,122,332.50 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: FISM \$ 2,009,924.08 Y...

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
PUE1717030 0955450	Construcción De Empedrado De Camino 2a. Etapa	OP-186-265	Tlatlauqui tepec	El Progreso	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$1,086,456	\$1,086,456	\$1,086,456	\$1,086,456	\$1,086,456	\$1,086,456	\$1,086,456	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0955478	Rehabilitación Del Parque	OP-186-268	Tlatlauqui tepec	Oyameles	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
PUE1717030 0955709	Rehabilitación Del Camino De Terraceria Eloxochitán-San Agustín Chagchaltzin Con Una Longitud De 3,926.95 Ml.	OP-186-276	Tlatlauquitepec	Eloxochitán	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$923,532	\$923,532	\$923,532	\$923,532	\$923,532	\$923,532	\$923,532	100.00	Metros lineales	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0955768	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Juan Diaz Covarrubias Y Calle Benito Juárez	OP-186-282	Tlatlauquitepec	Mazatepec	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$244,417	\$244,417	\$244,417	30.00	Metros Cuadrados	25.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
PUE1717030 0955976	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Mexico-Entronque	OP-186-283	Tlatlauquitepec	Mazatepec	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$92,636	\$92,636	\$92,636	30.00	Metros Cuadrados	25.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0956016	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Mexico Entre Calle Vicente Suarez Y Carretera A Zacatipan	OP-186-284	Tlatlauquitepec	Mazatepec	I005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$871,356	\$871,356	\$871,356	\$871,356	\$261,407	\$261,407	\$261,407	30.00	Metros Cuadrados	25.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.