

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico		Proyecto	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717030 0936408	33903 Servicios Integrales - 176666	176666	Tlatlauqui tepec	Ciudad de Tlatlauqui tepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	100.00	Otros	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO. ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936409	33903 Servicios Integrales - 166780	166780	Tlatlauqui tepec	Ciudad de Tlatlauqui tepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	100.00	Otros	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936410	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Hermanos Serdan Y Avenida Reforma - 161486	161486	Tlatlauqui tepec	Ciudad de Tlatlauqui tepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$671,822	100.00	Otros	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRE TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936411	Construcción De Techos Para Vivienda - 107875	107875	Tlatlauqui tepec	Acamalota	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
PUE1717030 0936412	Construcción De Empedrado De La Calle Principal Del Bachillero A La Casa De	76950	Tlatlauquitepec	Calatepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936413	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 170141	170141	Tlatlauquitepec	Coatectzin	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$687,045	\$687,045	\$687,045	\$687,045	\$687,045	\$687,045	\$687,045	100.00	Piezas	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936414	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 170182	170182	Tlatlauquitepec	Cuacualaxtla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	100.00	Piezas	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936415	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 162477	162477	Tlatlauquitepec	San José Chagchaltzin	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936416	Construcción De Techumbre En La Escuela Telesec Manuel Gomez Pedraza - 108067	108067	Tlatlauquitepec	Chicucaco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico		Proyecto	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717030 0936421	Construcción De Techos Para Vivienda - 123692	123692	Tlatlauqui tepec	Ocotlán de Betancourt	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA
PUE1717030 0936422	Ampliación De Energia Electrica En Seccion Septima Oriente Calles Miguel Hidalgo Zaragoza	96175	Tlatlauqui tepec	Ocotlán de Betancourt	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	100.00	Otros	100.00	TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA
PUE1717030 0936423	Construcción De Techos Para Vivienda - 162864	162864	Tlatlauqui tepec	Tamalayo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	100.00	Metros Cuadrados	100.00	TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA
PUE1717030 0936424	Construcción De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 68113	68113	Tlatlauqui tepec	Tanhuixco del Carmen	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	100.00	Metros lineales	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717030 0936425	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 162913	162913	Tlatlauqui tepec	Tehuagco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	100.00	Piezas	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL

Información General del Proyecto																	Avance Financiero							Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones							
PUE1717030 0936426	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 73733	73733	Tlatlauquitepec	Tepehacán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	100.00	Piezas	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
PUE1717030 0936427	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Francisco Sarabia - 159630	159630	Tlatlauquitepec	Tochimpa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
PUE1717030 0936428	Construcción De Empedrado En Avenida Francisco I Madero - 107290	107290	Tlatlauquitepec	Xonocuatla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
PUE1717030 0936429	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 125927	125927	Tlatlauquitepec	Xomiaco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	100.00	Metros lineales	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							

Información General del Proyecto																	Avance Financiero							Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones							
PUE1717030 0936430	Construcción De Un Comedor En La Escuela Primaria Aquiles Serdan - 173030	173030	Tlatlauqui tepec	Ixmatlaco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$841,395	\$841,395	\$841,395	\$841,395	\$841,395	\$841,395	\$841,395	100.00	Metros Cuadrados	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel Financiera: OBRA							
PUE1717030 0936431	Construcción De Un Comedor En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 196975	196975	Tlatlauqui tepec	Teziutana	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$840,966	\$840,966	\$840,966	\$840,966	\$840,966	\$840,966	\$840,966	100.00	Metros Cuadrados	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel Financiera: OBRA							
PUE1717030 0936432	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Segundo Etapa - 129433	129433	Tlatlauqui tepec	Gómez Poniente	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	100.00	Metros lineales	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel Financiera: OBRA							
PUE1717030 0936433	Construcción De Empedrado En Calle Acocogta Tepantzol - 73727	73727	Tlatlauqui tepec	Acocogta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	100.00	Metros Cuadrados	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel Financiera: OBRA							

Información General del Proyecto																	Avance Financiero							Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones							
PUE1717030 0936435	Construcción De Techos Para Vivienda - 115917	115917	Tlatlauquitepec	El Pozo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$763,552	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
PUE1717030 0936436	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Bilingüe Venustiano Carranza - 90013	90013	Tlatlauquitepec	Pablogco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
PUE1717030 0936437	Construcción De Techos Para Vivienda - 115868	115868	Tlatlauquitepec	Quezapa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$357,381	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
PUE1717030 0936438	Construcción De Empedrado Camino A Hueyacapan - 150077	150077	Tlatlauquitepec	Hueyacapan	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							

Información General del Proyecto								Avance Financiero									Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717030 0936439	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calles San Carlos San Luis Priv Miguel Allende Priv Jose Betancourt Y Priv	115389	Tlatlauqui tepec	Salvadorco	I004 FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	100.00	Otros	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA:
PUE1717030 0954983	Construcción De Empedrado De Camino Jiliapa Del Km 0 720 Al Km 1 220	OP-186-253	Tlatlauqui tepec	Jiliapa	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	100.00	Metros Cuadrados	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA:
PUE1717030 0955126	Construcción De Empedrado En La Calle Principal	OP-186-256	Tlatlauqui tepec	San Agustin Chagchaltzin	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$586,634	100.00	Metros Cuadrados	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA:
PUE1717030 0955172	Construcción De Empedrado En Av. Benito Juarez	OP-186-258	Tlatlauqui tepec	Huaxtla	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	100.00	Metros Cuadrados	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FORTAMUN-FISM 2017 / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA:

Información General del Proyecto																	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado								
PUE1717030 0955768	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan Diaz Covarrubias Y Calle Benito	OP-186-282	Tlatlauquitepec	Mazatepec	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.							
PUE1717030 0955976	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Mexico-Entronque	OP-186-283	Tlatlauquitepec	Mazatepec	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$308,785	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA:							
PUE1717030 0956016	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Mexico Entre Calle Vicente Suarez Y	OP-186-284	Tlatlauquitepec	Mazatepec	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$871,356	\$871,356	\$871,356	\$871,356	\$871,356	\$871,356	\$871,356	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Pasa al siguiente sistema: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.							
PUE1717040 1014218	33903 Servicios Integrales - 285619	285619	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$262,417	\$262,417	\$262,417	\$262,417	\$262,417	\$262,417	\$262,417	100.00	Estudio de preinversión	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100%. TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM-FORTAMUN 2017 / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
PUE1717040 1014219	Construcción De Muro De Mampostería En La Calle Reforma Norte A Consecuencia De Las Afectación	261095	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	100.00	Otros	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: M3. OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.							

Información General del Proyecto																	Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
PUE1717040 1014220	Rehabilitación De Drenaje De Aguas Pluviales En La Calle Reforma Norte A Consecuencia De Las	261071	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	100.00	Metros lineales	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE1717040 1014221	33903 Servicios Integrales - 261011	261011	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	100.00	Estudio de preinversión	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE1717040 1014222	33903 Servicios Integrales - 208575	208575	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$510,400	\$510,400	\$510,400	\$510,400	\$510,400	\$510,400	\$510,400	100.00	Estudio de preinversión	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE1717040 1014223	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Niños Heroes - 249974	249974	Tlatlauquitepec	Gómez Oriente	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$361,323	\$361,323	\$361,323	\$361,323	\$361,323	\$361,323	\$361,323	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040 1014224	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 278758	278758	Tlatlauquitepec	Ocota	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	100.00	Metros lineales	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente

Información General del Proyecto																	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado								
PUE1717040 1014225	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable Oyameles Tercera Relleno Y Nivelación En La Formación De Terraplen En El Km De La Calle Quince De Enero A	229126	Tlatlauquitepec	Oyameles	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	100.00	Metros lineales	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2. OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FINANCIERAMENTE AL 100%.							
PUE1717040 1014226	Formación De Terraplen En El Km De La Calle Quince De Enero A	262128	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	100.00	Otros	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2. OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FINANCIERAMENTE AL 100%.							
PUE1717040 1014227	Construcción De Muro De Mampostería En El Km Del Lado Derecho De La Calle Miguel Aleman Entre La Iglesia Y La Esc Telesec A Consecue - 261040	261040	Tlatlauquitepec	El Progreso	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$206,961	\$5,334	\$5,334	\$5,334	\$5,334	\$5,334	\$5,334	100.00	Otros	100.00	TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM-FORTAMUN / Física: UNIDAD DE MEDIDA: M3. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS TENIENDO UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$ 206,961.121 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: FISM \$ 5,333.88 Y FORTAMUN \$ 201,627.24							

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico		Proyecto	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1717040 1014228	Construcción De Muro De Mampostería En El Km Del Lado Izquierdo De La Calle Miguel Aleman Entre La Iglesia Y Ampliación De	261018	Tlatlauquitepec	El Progreso	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$905,911	\$905,911	\$905,911	\$905,911	\$905,911	\$905,911	\$905,911	100.00	Otros	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: M3. OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente
PUE1717040 1014229	Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta Tratadora	231703	Tlatlauquitepec	Tepeteno de Iturbide	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	100.00	Metros lineales	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente
PUE1717040 1014230	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento - 232350	232350	Tlatlauquitepec	Tatauzoquico	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	100.00	Metros lineales	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente
PUE1717040 1014231	Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria Galileo Galilei - 226834	226834	Tlatlauquitepec	La Unión	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$902,369	\$902,369	\$902,369	\$902,369	\$902,369	\$902,369	\$902,369	100.00	Metros Cuadrados	100.00	FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente

Información General del Proyecto																	Avance Financiero							Avance Físico		Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones							
PUE17170401014232	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 245390	245390	Tlatlauquitepec	El Canal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	100.00	Piezas	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
PUE17170401042481	Construcción De Muro De Mampostería En El Km 0 340 Del Lado Derecho De La Calle Miguel Aleman Entre La Iglesia Y La Escuela	OP-186-305	Tlatlauquitepec	El Progreso	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2017	\$201,627	\$201,627	\$201,627	\$201,627	\$201,627	\$201,627	\$201,627	100.00	Metros cúbicos	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
PUE17170401043148	Construcción De Empedrado Atalpa-Los Caracoles Tramo 000 Al 0100	OP-186-285	Tlatlauquitepec	Atalpa	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2017	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
PUE17170401043186	Construcción De Salon De Usos Múltiples	OP-186-296	Tlatlauquitepec	Tzinacantepec	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLATLAUQUI TEPEC	2017	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	100.00	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							

