

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

00000159

OBRA/ACCIÓN No. OP-186/320 CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: OP-186/320

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA
EN ACOCONTLA, TALPIZAHUAC, CENTRO NORTE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: TM/33A-07/2018
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 23 FRACC. II LOPEP

LOCALIDAD: XONOCURUTLA
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 03 MAR 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 MAY 2018

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTPR33018186/320
MONTO ORIGINAL: \$2,012,230.70
FECHA DE FIRMA: 02 MAR 2018
FECHA VENCE: 11 MAY 2018
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ
DOMICILIO: PERFECTO HERNANDEZ
No. Exterior: 10 No. Interior:
Colonia: CENTRO C. P.: 73930
Municipio: TETEALES DE AVILA CASTILLO Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:
R. F. C.: CAAL840919J20
CONTACTO: ING. LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,012,230.70
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3616-11752-0
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 02 MAR 2018
MONTO FIANZA: \$201,223.07

FIANZA ANTICIPO: 3616-11751-3
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 02 MAR 2018
MONTO FIANZA: \$603,669.21

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00