

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

000175

OBRA/ACCIÓN No. OP-186/329 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: OP-186/329

NOMBRE: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE
ACOCOGTA-TEPANZOL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: TM/33A-16/2018
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 23 FRACC. III LOPEP

LOCALIDAD: ACOCOGTA
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 03 FEB 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 ABR 2018

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTPR33018186/329
MONTO ORIGINAL: \$914,006.35
FECHA DE FIRMA: 02 FEB 2018
FECHA VENCE: 03 ABR 2018
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES VILLA DE TORNEL S.A DE C.V.
DOMICILIO: AVENIDA INDEPENDENCIA
No. Exterior: 9 No. Interior: ALTOS
Colonia: CENTRO C. P.: 73900
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA
TELEFONO:
R. F. C.: CVT1404028L3
CONTACTO: ING. VICTOR MANUEL MUÑOZ DOMINGUEZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$914,006.35
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3481-28469-5
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 02 FEB 2018
MONTO FIANZA: \$91,400.64

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3481-28470-3
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 07 ABR 2018
MONTO FIANZA: \$91,400.64