



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS GENERALES		DATOS DE ESTIMACION	
OBRA No.:	OP-188/331	ESTIMACION No.:	1 UNO (FINIQUITO)
NOMBRE:	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TEODOMIRO MENDEZ, COL. TOZANCO	FECHA ESTIMACION:	04/08/2018
UBICACIÓN:	TLATLAUQUITEPEC	PERIODO DEL:	05/04/2018
LOCALIDAD:	XONOCUAUTLA	AL :	03/06/2018
MUNICIPIO:	TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	AV. FISICO:	100.00%
		AV. FINANCIERO:	100.00%
DATOS DEL CONTRATO:			
CONTRATO No.:	MTP/R33/018-188/331	FIANZA DE ANTICIPO No:	3481-28392-0
FECHA DEL CONTRATO:	04 DE ABRIL DE 2018	AFIANZADORA:	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
MONTO S/ I.V.A.:	\$ 352,000.00	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No:	3481-28393-1
MONTO ANTICIPO SIN I.V.A.:	\$ 105,600.00	AFIANZADORA:	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA DE INICIO:	05 DE ABRIL DE 2018	FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	3481-28862-4
FECHA DE TERMINO:	19 DE MAYO DE 2018	AFIANZADORA:	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
DATOS DEL PRIMER CONVENIO:			
CONVENIO No.:	CM1-MTP/R33/018-188/331	NUEVA FECHA DE TERMINO:	03 DE JUNIO DE 2018
FECHA DEL CONVENIO:	15 DE MAYO DE 2018		
INCREMENTO DEL CONTRATO SIN IVA:	-		
I.V.A.:	-		
NUEVO MONTO DE CONTRATO CON I.V.A.:	-		
ESTADO DE CUENTA			
	DE LA OBRA		DEL ANTICIPO
CONTRATADO:	\$ 352,000.00	MONTO:	\$ 105,600.00
ESTIMACION ANTERIOR:		ANTERIOR:	\$ -
PRESENTE ESTIMACION:	\$ 352,000.00	ESTA ESTIMACION:	\$ 105,600.00
SUMA DE ESTIMACIONES:	\$ 352,000.00	ACUMULADO:	\$ 105,600.00
POR ESTIMAR:	\$ -	POR AMORTIZAR:	\$ -
DESGLUCE PRESENTE ESTIMACION		REPRESENTANTE LEGAL	
IMPORTE ESTA ESTIMACION:	352,000.00		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	105,600.00		
RETENCIÓN DEL 6% AL MILLAR:	-		
SUBTOTAL:	246,400.00		
I.V.A.:	39,424.00		
TOTAL PRESENTE ESTIMACION:	285,824.00		



H. Ayuntamiento de Tlaxiahuac Pue.
2014 2018

ING. ULISES HERNANDEZ ARRIAGA
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA Y EDIFICACION NORORIENTAL S.A. DE C.V.



ING. JAVIER TORCUATO GRANADOS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIO AMBIENTE

ING. ULISES HERNANDEZ ARRIAGA
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

OPERADO
FISM 2018

000221