

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

000151

OBRA/ACCIÓN No. OP-186/343 CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: OP-186/343

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN
OCOLOMA, TOZANCO, VISTA HERMOSA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: TM/33A-29/2010
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 23 FRACC. III LOPEP

LOCALIDAD: XONOCUAUTLA
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 31 MAR 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 ABR 2018

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTRF33018186/343
MONTO ORIGINAL: \$998,940.12
FECHA DE FIRMA: 30 MAR 2018
FECHA VENGE: 19 MAY 2018
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ
DOMICILIO: PERFECTO HERNANDEZ
No. Exterior: 10 No. Interior:
Colonia: CENTRO C. P.: 73930
Municipio: TETELES DE AVILA CASTILLO Entidad Fed.: PUEBLA
TELEFONO:
R. F. C.: CAAL840919J20
CONTACTO: ING. LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$998,940.12
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3616-11919-9
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 30 MAR 2018
MONTO FIANZA: \$99,894.01

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3616-12033-5
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 30 ABR 2018
MONTO FIANZA \$99,894.01