

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000564

OBRA/ACCIÓN No. OP-186/355 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: OP-186/355

NOMBRE: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: TM/33A-41/2018
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 23 FRACC. II LOPEP

LOCALIDAD: TZINACANTEPEC
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 19 MAY 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 AGO 2018

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTPR33018186/355
MONTO ORIGINAL: \$2,196,872.54
FECHA DE FIRMA: 18 MAY 2018
FECHA VENGE: 16 AGO 2018
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDITH SANTIAGO GUZMAN
DOMICILIO: REFORMA
No. Exterior: 97 No. Interior: B
Colonia: CENTRO C. P.: 73900
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA
TELÉFONO: 2333181145
R. F. C.: SAGE920714JW4
CONTACTO: EDITH SANTIAGO GUZMAN

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,196,872.54
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3616-12029-0
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 18 MAY 2018
MONTO FIANZA: \$219,687.25

FIANZA ANTICIPO: 3616-12028-5
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 18 MAY 2018
MONTO FIANZA: \$659,061.76

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00