

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000180

OBRA/ACCIÓN No. OP-186/363 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: OP-186/363

NOMBRE: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE
PRINCIPAL DE KM. 0+000 AL 0+292.50 2A.

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: TM/33A-50/2018
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 23 FRACC. III LOPEZ

LOCALIDAD: SAN AGUSTIN CHAGCHALTZIN
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 02 JUN 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 AGO 2018

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTPR33018186/363
MONTO ORIGINAL: \$707,270.03
FECHA DE FIRMA: 01 JUN 2018
FECHA VENCE: 10 AGO 2018
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JUAN MANUEL TELLEZ SALAZAR
DOMICILIO: JOSE VASCONCELOS
No. Exterior: 7 No. Interior:
Colonia: PEZMATLAN C. P.: 73900
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:
R. F. C.: TESJ6009DX8
CONTACTO: ING. JUAN MANUEL TELLEZ SALAZAR

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$707,270.03
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3616-12293-1
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 01 JUN 2018
MONTO FIANZA: \$70,727.00

FIANZA ANTICIPO: 3616-12292-0
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 01 JUN 2018
MONTO FIANZA: \$212,181.01

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3616-12037-1
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 10 AGO 2018
MONTO FIANZA: \$70,727.00