

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. OP-186/364 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ATALPA-EL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: OP-186/364

NOMBRE: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ATALPA-EL
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ATALPA-EL
 RASTRO DEL KM. 0+000.00 AL 0+232.00

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: TM/33A-51/2018
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 23 FRACC. III LOPEP

LOCALIDAD: ATALPA
 UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
 FECHA DE INICIO: 21 ABR 2018
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 MAY 2018

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTPR33018186/364
 MONTO ORIGINAL: \$705,649.37
 FECHA DE FIRMA: 20 ABR 2018
 FECHA VENCE: 20 MAY 2018
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JUAN MANUEL TELLEZ SALAZAR
 DOMICILIO: JOSE VASCONCELOS
 No. Exterior: 7 No. Interior:
 Colonia: PEZMATLAN C. P.: 73900
 Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:
 R. F. C.: TESJ060009DX0
 CONTACTO: ING. JUAN MANUEL TELLEZ SALAZAR

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$705,649.37
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3616-12290-0
 CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
 FECHA FIANZA: 01 JUN 2018
 MONTO FIANZA: \$70,564.94

FIANZA ANTICIPO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: 50.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3616-12291-3
 CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
 FECHA FIANZA: 20 MAY 2018
 MONTO FIANZA: \$70,564.94