

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

000368

OBRA/ACCIÓN No. OP-186/365 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: OP-186/365

NOMBRE: CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: TM/33A-52/2018
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 23 FRACC. III LOPEP

LOCALIDAD: HUAXTLA
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 26 MAY 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 AGO 2018

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTPR33018186/365
MONTO ORIGINAL: \$829,041.92
FECHA DE FIRMA: 25 MAY 2018
FECHA VENGE: 23 AGO 2018
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JONATHAN ISLAS MIRÓN
DOMICILIO: AV. REFORMA
No. Exterior: 97 No. Interior: B
Colonia: CENTRO C. P.: 73900
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA
TELÉFONO: 2333100157
R. F. C.: IAMJ9306046K0
CONTACTO: ING. JONATHAN ISLAS MIRON

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$829,041.92
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3616-12273-9
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 25 MAY 2018
MONTO FIANZA: \$82,904.19

FIANZA ANTICIPO: 3616-12272-0
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 25 MAY 2018
MONTO FIANZA: \$248,712.58

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA 90.00