

OPERADO
FISM
2018


DATOS GENERALES		DATOS DE ESTIMACION	
OBRA No.:	OP-186/365	ESTIMACION No.:	# 1 (UNO)
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO	FECHA ESTIMACION:	09 DE JULIO DEL 2018
UBICACION:	HUAXTLA	PERIODO DEL:	26 DE MAYO DEL 2018
LOCALIDAD:	HUAXTLA	AL:	09 DE JULIO DEL 2018
MUNICIPIO:	TLATLAUQUITEPEC	AV. FISICO:	40,38%
		AV. FINANCIERO:	40,38%

DATOS DEL CONTRATO:			
CONTRATO No.:	MTP/R33/018-186/365	FIANZA DE ANTICIPO No.:	3616-12272-0
FECHA DEL CONTRATO:	25 DE MAYO DEL 2018	AFIANZADORA:	ASERTA S.A DE C.V
MONTO SI I.V.A.:	\$ 714.691,31	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:	3616-12273-9
MONTO ANTICIPO SIN I.V.A.:	\$ 214.407,40	AFIANZADORA:	ASERTA S.A DE C.V
FECHA DE INICIO:	26 DE MAYO DE 2018	FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	
FECHA DE TERMINO:	23 DE AGOSTO DEL 2018	AFIANZADORA:	

CONVENIO No.:		FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:	
FECHA DEL CONTRATO:		AFIANZADORA:	
INCREMENTO DEL CONTRATO CON I.V.A.:			
MONTO SIN I.V.A.:			
NUEVO MONTO DE CONTRATO CON I.V.A.:			


ESTADO DE CUENTA			
DE LA OBRA		DEL ANTICIPO	
CONTRATADO:	\$ 714.691,31	MONTO SI/IVA	\$ 214.407,40
ESTIMACION ANTERIOR:		ANTERIOR	\$ -
PRESENTE ESTIMACION:	\$ 288.608,25	ESTA ESTIMACION	\$ 86.582,48
SUMA DE ESTIMACIONES:	\$ 288.608,25	ACUMULADO	\$ 86.582,48
POR ESTIMAR:	\$ 426.083,06	POR AMORTIZAR	\$ 127.824,92


DESGLOSE PRESENTE ESTIMACION	
IMPORTE ESTA ESTIMACION:	\$288.608,25
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	\$86.582,48
RETENCION DEL 5% AL MILLAR:	-
SUBTOTAL:	\$202.025,77
I.V.A.:	\$32.324,13
TOTAL PRESENTE ESTIMACION:	\$234.349,90

REPRESENTANTE LEGAL

INTERSECCION
R.F.C.: IAMJ930604610
Av. Reforma No. 479
JONATHAN ISLAS MIRON
Col. Centro
Tlatlauquitepec, Puebla. C.P. 73008
CELI: 231-319-3592

ELABORÓ

ING. JONATHAN ISLAS MIRON
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: IAMJ930604610
Av. Reforma No. 479
Col. Centro
Tlatlauquitepec, Puebla. C.P. 73008
CELI: 231-319-3592

APROBO

ING. JAVIER TORCUATO GRANADOS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA
AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIO

VERBO

ING. ANGEL PEDRO GUERRERO HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC



000379