

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000168

OBRA/ACCIÓN No. OP-186/374 CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: OP-186/374

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA  
META: 1,161.92 M2

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: TM/33A-61/2018  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 23 FRACC. III LOPEP

LOCALIDAD: PLAN DE GUADALUPE  
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC  
FECHA DE INICIO: 07 JUL 2018  
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 AGO 2018

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTPR33018186/374  
MONTO ORIGINAL: \$735,706.80  
FECHA DE FIRMA: 06 JUL 2018  
FECHA VENCE: 04 SEP 2018  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INGENIERIA Y EDIFICACION NORORIENTAL S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: 2 DE ABRIL NORTE  
No. Exterior: 31 No. Interior:  
Colonia: CENTRO C. P.: 73680  
Municipio: ZACAPOAXTLA Entidad Fed.: PUEBLA  
TELEFONO: 2331014171  
R. F. C.: IEN080307QH3  
CONTACTO: ING. ULISES HERNANDEZ ARRIAGA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$735,706.80

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 18A32266  
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA FIANZAS DORAMA S.A. DE C.V.  
FECHA FIANZA: 06 JUL 2018  
MONTO FIANZA: \$73,570.68

FIANZA ANTICIPO: 18A29594  
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA FIANZAS DORAMA S.A. DE C.V.  
FECHA FIANZA: 06 JUL 2018  
MONTO FIANZA: \$220,712.04

FIANZA VICIOS OCULTOS: 18A41438  
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA FIANZAS DORAMA S.A. DE C.V.  
FECHA FIANZA: 30 AGO 2018  
MONTO FIANZA: \$73,570.68