

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

00000148

OBRA/ACCIÓN No. OP-186/376 CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: OP-186/376

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA  
META: 953.20 M2

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: TM/33A-63/2018  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 23 FRACC. III LOPEP

LOCALIDAD: CHICUACO  
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC  
FECHA DE INICIO: 09 JUN 2018  
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 JUL 2018

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTPR33018186/376  
MONTO ORIGINAL: 5620,194.00  
FECHA DE FIRMA: 08 JUN 2018  
FECHA VENCE: 15 JUL 2018  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ  
DOMICILIO: PERFECTO HERNANDEZ  
No. Exterior: 10 No. Interior:  
Colonia: CENTRO C. P.: 73930  
Municipio: TETELES DE AVILA CASTILLO Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:  
R. F. C.: CAAL840919J20  
CONTACTO: ING. LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: 5620,194.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3616-12626-9  
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.  
FECHA FIANZA: 08 JUN 2018  
MONTO FIANZA: 562,019.40

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: 50.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3616-12627-0  
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.  
FECHA FIANZA: 15 JUL 2018  
MONTO FIANZA: 562,019.40