

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

000150

OBRA/ACCIÓN No. OP-186/379 CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: OP-186/379

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA
META: 1,197.56 M2

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: TM/33A-66/2018
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 23 FRACC. III LOPEP

LOCALIDAD: JILOTEPEC
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 14 JUL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 SEP 2018

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTPR33018186/379
MONTO ORIGINAL: \$799,000.00
FECHA DE FIRMA: 13 JUL 2018
FECHA VENCE: 11 SEP 2018
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INGENIERIA Y OBRA CIVIL DE ATEMPAN S.A DE C.V.
DOMICILIO: 5 ORIENTE
No. Exterior: S/N No. Interior:
Colonia: CENTRO C. P.: 73940
Municipio: ATEMPAN Entidad Fed.: PUEBLA
TELEFONO:
R. F. C.: IOC110120D53
CONTACTO: ARQ. JUAN PABLO MORENO SALAZAR

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$799,000.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3230-12426-5
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 13 JUL 2018
MONTO FIANZA: \$79,900.80

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: 50.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3230-12552-1
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 08 SEP 2018
MONTO FIANZA \$79,900.80