

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

00 147

OBRA/ACCIÓN No. OP-186/380 CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: OP-186/380

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN  
VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION NORTE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: TM/33A-67/2018  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 23 FRACC. II LOPEP

LOCALIDAD: TLATLAUQUITEPEC  
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC  
FECHA DE INICIO: 02 JUN 2018  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 JUL 2018

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTPR33018186/380  
MONTO ORIGINAL: \$2,172,758.00  
FECHA DE FIRMA: 01 JUN 2018  
FECHA VENCE: 31 JUL 2018  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ  
DOMICILIO: PERFECTO HERNANDEZ  
No. Exterior: 10 No. Interior:  
Colonia: CENTRO C. P.: 73930  
Municipio: TETELES DE AVILA CASTILLO Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:  
R. F. C.: CAAL840919JZ0  
CONTACTO: ING. LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,172,758.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3616-12736-5  
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.  
FECHA FIANZA: 01 JUN 2018  
MONTO FIANZA: \$217,275.80

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3616-12737-6  
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.  
FECHA FIANZA: 31 JUL 2018  
MONTO FIANZA: \$217,275.80