

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

000150

OBRA/ACCIÓN No. OP-186/381 CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: OP-186/381

NOBRE: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN
VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION CENTRO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: TM/33A-68/2018
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 23 FRACC. II LOPEP

LOCALIDAD: TLATLAUQUITEPEC
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 16 JUN 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 AGO 2018

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTPR33018186/381
MONTO ORIGINAL: \$1,410,635.70
FECHA DE FIRMA: 15 JUN 2018
FECHA VENCE: 14 AGO 2018
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ
DOMICILIO: PERFECTO HERNANDEZ
No. Exterior: 10 No. Interior:
Colonia: CENTRO C. P.: 73930
Municipio: TETELES DE AVILA CASTILLO Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:
R. F. C.: CAAL840919J20
CONTACTO: ING. LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,410,635.70
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3616-12863-2
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 15 JUN 2018
MONTO FIANZA: \$141,063.57

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3616-12864-3
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 14 AGO 2018
MONTO FIANZA: \$141,063.57