

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES


NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 186/19008

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO EN CALLE OCTUBRE 99 DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAZATEPEC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP-TM/2019-008
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND, Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS
LEY DE EGRESOS 2019 PARA EL ESTADO DE PUEBLA

LOCALIDAD: MAZATEPEC
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 28 FEB 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 MAR 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 186/19008
MONTO ORIGINAL: \$1,236,793.58
FECHA DE FIRMA: 27 FEB 2019
FECHA VENCE: 29 MAR 2019
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: AGC010113TF5
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,236,793.58
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 19A08893
CIA. AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA SA
FECHA FIANZA: 27 FEB 2019
MONTO FIANZA: \$123,679.36
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,236,793.58
TOTAL ASIGNADO.....		1,236,793.58



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	FIN	A. FIS
001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS A	0.908	11,225.53	11,225.53	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		11,225.53	11,225.53		
002	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO	0.183	2,264.46	2,264.46	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,264.46	2,264.46		
003	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANT	0.845	10,451.36	10,451.36	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,451.36	10,451.36		
004	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	4.541	56,168.80	56,168.80	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		56,168.80	56,168.80		
005	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR	0.652	8,066.09	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,066.09	0.00		
006	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.102	1,258.09	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,258.09	0.00		
007	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.552	6,832.84	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,832.84	0.00		
008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.183	2,263.69	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,263.69	0.00		
009	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	0.899	11,124.38	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		11,124.38	0.00		
010	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KM	7.620	94,243.69	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		94,243.69	0.00		
011	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 C	42.042	519,967.19	519,967.19	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		519,967.19	519,967.19		
012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFA	0.559	6,914.05	6,914.04	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,914.05	6,914.04		
013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILA	0.978	12,094.60	12,094.60	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		12,094.60	12,094.60		
014	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.623	20,071.07	20,071.07	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		20,071.07	20,071.07		
015	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. 1ER	4.427	54,757.02	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		54,757.02	0.00		
016	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KM S	9.684	119,767.56	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		119,767.56	0.00		
017	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMA	3.513	43,446.53	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		43,446.53	0.00		
018	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.701	8,670.80	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,670.80	0.00		
019	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA	0.376	4,646.09	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,646.09	0.00		
020	CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG	2.927	36,196.75	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		36,196.75	0.00		
021	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.533	6,589.91	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,589.91	0.00		
022	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE	0.699	8,647.61	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,647.61	0.00		
023	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENT	7.049	87,181.67	0.00	0.000	0.000



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO


5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		87,181.67	0.00		
024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE AN	7.609	94,105.58	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		94,105.58	0.00		
025	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.109	1,346.48	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,346.48	0.00		
026	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.687	8,491.74	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,491.74	0.00		

TOTAL		100.000	1,236,793.58	639,157.05	51.679	51.679

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	51.679	0.000	51.679
FINANCIERO:	639,157.05	0.00	639,157.05

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

15 MAR 2019: REPORTE NO. 1
OBRA 186/19008
ESTIMACION PRIMERA



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
19 MAR 2019 D03MVC0022	11,225.53		11,225.53
1.2.3.5.4			
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			
186/19008			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC			
Requisición:			
Concepto:			
Fuente financ.:			
Unidad admin.:			
Programa:			
Componente:			
Actividad:			
Función:			
C.O.G.:			
Ficha por pagar:			
Acreedor:			
Contrato:			
19 MAR 2019 D03MVC0022	2,264.46		13,489.99
1.2.3.5.4			
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			
186/19008			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC			
Requisición:			
Concepto:			
Fuente financ.:			
Unidad admin.:			
Programa:			
Componente:			
Actividad:			
Función:			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 186/19008
 Acreedor: 0001565
 ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

Contrato: 186/19008
 19 MAR 2019 D03MVCV0022 1.2.3.5.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19008
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC

Requisición: 03MVCV00023
 Concepto: 003
 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANT

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISH DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 OBRAS PÚBLICAS

Componente: 02
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Actividad: 01
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 186/19008
 Acreedor: 0001565
 ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

Contrato: 186/19008
 19 MAR 2019 D03MVCV0022 1.2.3.5.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19008
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC

Requisición: 03MVCV00023
 Concepto: 004
 BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISH DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 OBRAS PÚBLICAS

Componente: 02
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Actividad: 01
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



10,451.36 23,311.35



56,168.80 80,110.15




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 186/19008
 Acreedor: 0001565
 ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
 Contrato: 186/19008
 19 MAR 2019 D03MVC0022 1.2.3.5.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19008
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC
 Requisición: 03MVC00023
 Concepto: 011
 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 C
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 OBRAS PÚBLICAS
 Componente: 02
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
 Actividad: 01
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 186/19008
 Acreedor: 0001565
 ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
 Contrato: 186/19008
 19 MAR 2019 D03MVC0022 1.2.3.5.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19008
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC
 Requisición: 03MVC00023
 Concepto: 012
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFA
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 OBRAS PÚBLICAS
 Componente: 02
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO



519,967.19 600,000.00



6,914.04

606,991.38



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Actividad: 01
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 186/19008
 Acreedor: 0001565
 ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

Contrato: 186/19008
 19 MAR 2019 D03MVC0022 1.2.3.5.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19008
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC

Requisición: 03MVC00023
 Concepto: 013
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILA

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 OBRAS PÚBLICAS

Componente: 02
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Actividad: 01
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 186/19008
 Acreedor: 0001565
 ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

Contrato: 186/19008
 19 MAR 2019 D03MVC0022 1.2.3.5.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19008
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC

Requisición: 03MVC00023
 Concepto: 014
 ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 OBRAS PÚBLICAS

Componente: 02



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Actividad: 01
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 186/19008
 Acreedor: 0001565
 ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

Contrato: 186/19008

SUMA PERIODO:.....	639,157.05	0.00	639,157.05
SALDO FINAL:.....	639,157.05	0.00	639,157.05



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 186/19008

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO EN CALLE OCTUBRE 99 DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAZATEPEC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP-TM/2019-008
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS
 LEY DE EGRESOS 2019 PARA EL ESTADO DE PUEBLA

LOCALIDAD: MAZATEPEC
 UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
 FECHA DE INICIO: 28 FEB 2019
 FECHA DE TERMINACIÓN: 29 MAR 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 186/19008
 MONTO ORIGINAL: \$1,236,793.58
 FECHA DE FIRMA: 27 FEB 2019
 FECHA VENCE: 29 MAR 2019
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
 DOMICILIO:
 No. Exterior: No. Interior:
 Colonia: C. P.:
 Municipio: Entidad Fed.:
 TELEFONO:
 R. F. C.: AGC010113TF5
 CONTACTO:
 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,236,793.58
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 19A08893
 CIA. AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA SA
 FECHA FIANZA: 27 FEB 2019
 MONTO FIANZA: \$123,679.36

FIANZA ANTICIPO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
 19A10489
 CIA. AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA SA
 FECHA FIANZA: 29 MAR 2019
 MONTO FIANZA \$123,679.36



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021


OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,236,793.58
TOTAL ASIGNADO		1,236,793.58

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS A	0.908	11,225.53	11,225.53	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		11,225.53	11,225.53		
002	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO	0.183	2,264.46	2,264.46	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,264.46	2,264.46		
003	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANT	0.845	10,451.36	10,451.36	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,451.36	10,451.36		
004	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	4.541	56,168.80	56,168.80	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		56,168.80	56,168.80		
005	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR	0.652	8,066.09	8,066.09	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,066.09	8,066.09		
006	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.102	1,258.09	1,258.09	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,258.09	1,258.09		
007	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.552	6,832.84	6,832.84	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,832.84	6,832.84		
008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.183	2,263.69	2,263.69	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,263.69	2,263.69		
009	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	0.899	11,124.38	11,124.38	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		11,124.38	11,124.38		
010	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KM	7.620	94,243.69	94,243.69	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		94,243.69	94,243.69		
011	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 C	42.042	519,967.19	519,967.19	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		519,967.19	519,967.19		
012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFA	0.559	6,914.05	6,914.05	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,914.05	6,914.05		
013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILA	0.978	12,094.60	12,094.60	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		12,094.60	12,094.60		
014	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.623	20,071.07	20,071.07	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		20,071.07	20,071.07		
015	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. 1ER	4.427	54,757.02	54,757.02	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		54,757.02	54,757.02		
016	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KM 5	9.684	119,767.56	119,767.56	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		119,767.56	119,767.56		
017	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMA	3.513	43,446.53	43,446.53	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		43,446.53	43,446.53		
018	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.701	8,670.80	8,670.80	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,670.80	8,670.80		
019	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA	0.376	4,646.09	4,646.09	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,646.09	4,646.09		
020	CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG	2.927	36,196.75	36,196.75	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		36,196.75	36,196.75		
021	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.533	6,589.91	6,589.91	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,589.91	6,589.91		
022	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE	0.699	8,647.61	8,647.61	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,647.61	8,647.61		
023	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENT	7.049	87,181.67	87,181.67	100.000	100.000



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021



OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		87,181.67	87,181.67		
024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE AN	7.609	94,105.58	94,105.58	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		94,105.58	94,105.58		
025	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO	0.109	1,346.48	1,346.48	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,346.48	1,346.48		
026	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.687	8,491.74	8,491.74	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,491.74	8,491.74		
<hr/>						
TOTAL			100.000	1,236,793.58	1,236,793.58	100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,236,793.58 100.000	0.00 0.000	1,236,793.58 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

- 15 MAR 2019: REPORTE NO. 1
 OBRA 186/19008
 ESTIMACION PRIMERA
 DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO
- 29 MAR 2019: REPORTE NO. 02
 ESTIMACION SEGUNDA
 DEL 16 DE MARZO AL 29 DE MARZO 20



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
19 MAR 2019 D03MVC0022	1.2.3.5.4	11,225.53	11,225.53
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 186/19008		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC		
Requisición:	03MVC00023		
Concepto:	001		
	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS A		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
Programa:	4102		
Componente:	02		
	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
Ficha por pagar:	186/19008		
Acreeedor:	0001565		
	ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV		
Contrato:	186/19008		
19 MAR 2019 D03MVC0022	1.2.3.5.4	2,264.46	13,489.99
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 186/19008		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC		
Requisición:	03MVC00023		
Concepto:	002		
	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
Programa:	4102		
Componente:	02		
	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 Presidente Municipal
 Presidente Municipal

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO


OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19008		
Acreeedor:	0001565		
	ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV		
Contrato:	186/19008		
19 MAR 2019 D03MVC0022	1.2.3.5.4	10,451.36	23,941.35
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19008		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC		
Requisición:	03MVC00023		
Concepto:	003		
	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANT		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	02		
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19008		
Acreeedor:	0001565		
	ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV		
Contrato:	186/19008		
19 MAR 2019 D03MVC0022	1.2.3.5.4	56,168.80	80,110.15
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19008		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC		
Requisición:	03MVC00023		
Concepto:	004		
	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	02		
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021



H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 186/19008
 Acreedor: 0001565
 ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
 Contrato: 186/19008
 29 MAR 2019 D03MVC0030 1.2.3.5.4 8,066.09
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19008
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008
 Requisición: 03MVC00023
 Concepto: 005
 EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR 5.02
 Fuente financ.: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 OBRAS PÚBLICAS
 Componente: 02
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
 Actividad: 01
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 186/19008
 Acreedor: 0001565
 ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
 Contrato: 186/19008
 29 MAR 2019 D03MVC0030 1.2.3.5.4 1,258.09
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19008
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008
 Requisición: 03MVC00023
 Concepto: 006
 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO 5.02
 Fuente financ.: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 OBRAS PÚBLICAS
 Componente: 02

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

[Handwritten signature]
 88,176.24

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Ayuntamiento Municipal
 Presidente
 H. Ayuntamiento
 09-24

1,258.09 89,434.33

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19008		
Acreedor:	0001565		
	ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV		
Contrato:	186/19008		
29 MAR 2019 D03MCV0030	1.2.3.5.4	6,832.84	96,267.17
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19008		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008		
Requisición:	03MCV00023		
Concepto:	007		
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISH DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	02		
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19008		
Acreedor:	0001565		
	ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV		
Contrato:	186/19008		
29 MAR 2019 D03MCV0030	1.2.3.5.4	2,263.69	98,530.86
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19008		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008		
Requisición:	03MCV00023		
Concepto:	008		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISH DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Programa:	OBRA PUBLICA 4102
Componente:	OBRAS PÚBLICAS 02
Actividad:	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 01
Función:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 271
C.O.G.:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 6.1.4
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 186/19008
Acreeedor:	0001565
Contrato:	ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV 186/19008
29 MAR 2019 D03MVCV0030	1.2.3.5.4
Requisición:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19008
Concepto:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008
Fuente financ.:	03MVCV00023
Unidad admin.:	009
Programa:	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI 5.02
Componente:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)
Actividad:	03
Función:	OBRA PUBLICA 4102
C.O.G.:	OBRAS PÚBLICAS 02
Ficha por pagar:	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 01
Acreeedor:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 271
Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 6.1.4
29 MAR 2019 D03MVCV0030	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 186/19008
Requisición:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008
Concepto:	03MVCV00023
Fuente financ.:	010
	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KM 5.02

11,124.38

109,655.24

94,243.69

203,898.93



TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)


Unidad admin.:	03		
Programa:	4102		
Componente:	02		
Actividad:	01		
Función:	271		
C.O.G.:	6.1.4		
Ficha por pagar:	186/19008		
Acreeedor:	0001565		
Contrato:	186/19008		
19 MAR 2019 D03MVC0022	1.2.3.5.4	519,967.19	723,866.12
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO		
	186/19008		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC		
Requisición:	03MVC00023		
Concepto:	011		
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 C		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
Programa:	4102		
Componente:	02		
Actividad:	01		
Función:	271		
C.O.G.:	6.1.4		
Ficha por pagar:	186/19008		
Acreeedor:	0001565		
Contrato:	186/19008		
19 MAR 2019 D03MVC0022	1.2.3.5.4	6,914.04	730,780.16
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO		
	186/19008		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC		
Requisición:	03MVC00023		
Concepto:	012		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 Presidente Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 Obras Públicas



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Fuente financ.: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFA
 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 OBRAS PÚBLICAS

Componente: 02
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Actividad: 01
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 186/19008
 Acreedor: 0001565

29 MAR 2019 D03MVC0030

ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
 186/19008
 1.2.3.5.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19008
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC
 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008

0.01

730,780.17

Requisición: 03MVC0023
 Concepto: 012
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFA
 5.02

Fuente financ.: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 OBRAS PÚBLICAS

Componente: 02
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Actividad: 01
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 186/19008
 Acreedor: 0001565
 ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

19 MAR 2019 D03MVC0022


186/19008
 1.2.3.5.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19008
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

12,094.60

742,874.77



REGISTRARIA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC
 Requisición: 03MVC00023
 Concepto: 013
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILA
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 OBRAS PÚBLICAS
 Componente: 02
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
 Actividad: 01
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 186/19008
 Acreedor: 0001565
 ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
 Contrato: 186/19008

19 MAR 2019 D03MVC0022

20,071.07

762,945.84

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19008
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC
 Requisición: 03MVC00023
 Concepto: 014
 ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 OBRAS PÚBLICAS
 Componente: 02
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
 Actividad: 01
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 186/19008
 Acreedor: 0001565
 ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
 Contrato: 186/19008

29 MAR 2019 D03MVC0030

54,757.02

817,702.86



[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

186/19008
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC
2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008
Requisición: 03MVC00023
Concepto: 015
Fuente financ.: ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. 1ER
5.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
EF) (ETIQ)
Unidad admin.: 03
Programa: OBRA PUBLICA
4102
Componente: OBRAS PÚBLICAS
02
Actividad: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA
01 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
Función: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
271
C.O.G.: OTROS ASUNTOS SOCIALES
6.1.4
Ficha por pagar: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
186/19008 OBRAS DE URBANIZACIÓN
Acreeedor: 0001565
Contrato: ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
186/19008
29 MAR 2019 D03MVC0030

119,767.56

937,470.42

186/19008
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC
2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008
Requisición: 03MVC00023
Concepto: 016
Fuente financ.: ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KM S
5.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
DF) (ETIQ)
Unidad admin.: 03
Programa: OBRA PUBLICA
4102
Componente: OBRAS PÚBLICAS
02
Actividad: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA
01 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
Función: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
271
C.O.G.: OTROS ASUNTOS SOCIALES
6.1.4
Ficha por pagar: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
186/19008 OBRAS DE URBANIZACIÓN
Acreeedor: 0001565
Contrato: ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
186/19008




TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2018 - 2021



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

29 MAR 2019 D03MVCV0030	1.2.3.5.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008 Requisición: 03MVCV00023 Concepto: 017 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4102 OBRAS PÚBLICAS Componente: 02 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Actividad: 01 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES C.O.G.: 6.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Ficha por pagar: 186/19008 Acreedor: 0001565 ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV Contrato: 186/19008	43,446.53	980,916.95
29 MAR 2019 D03MVCV0030	1.2.3.5.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008 Requisición: 03MVCV00023 Concepto: 018 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4102 OBRAS PÚBLICAS Componente: 02 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Actividad: 01 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES C.O.G.: 6.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,670.80	949,587.75



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Ficha por pagar:	186/19008		
Acreedor:	0001565		
	ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV		
Contrato:	186/19008		
29 MAR 2019 D03MCO030	1.2.3.5.4	4,646.09	994,233.84
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO		
	186/19008		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008		
Requisición:	03MCO0023		
Concepto:	019		
	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	02		
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
Ficha por pagar:	186/19008		
Acreedor:	0001565		
	ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV		
Contrato:	186/19008		
29 MAR 2019 D03MCO030	1.2.3.5.4	36,196.75	1,030,436.59
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO		
	186/19008		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008		
Requisición:	03MCO0023		
Concepto:	020		
	CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=150 KG		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	02		
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Función:	271		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TEGERRÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

[Handwritten Signature]
 Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Obras Públicas

[Handwritten Signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Actividad:	01		
Función:	271		
C.O.G.:	6.1.4		
Ficha por pagar:	186/19008		
Acreedor:	0001565		
Contrato:	186/19008		
29 MAR 2019 D03MVC0030	1.2.3.5.4	87,181.67	
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
	186/19008		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008		
Requisición:	03MVC00023		
Concepto:	023		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
Programa:	4102		
Componente:	02		
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
Función:	271		
C.O.G.:	6.1.4		
Ficha por pagar:	186/19008		
Acreedor:	0001565		
Contrato:	186/19008		
29 MAR 2019 D03MVC0030	1.2.3.5.4	94,105.58	
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO		
	186/19008		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008		
Requisición:	03MVC00023		
Concepto:	024		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

[Handwritten signature]

1,132,849.78

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Obras Públicas

[Handwritten signature]

1,226,955.36

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Programa:	4102		
Componente:	OBRAS PÚBLICAS		
Actividad:	02		
Función:	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
C.O.G.:	01		
Ficha por pagar:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Acreeedor:	271		
Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
29 MAR 2019 D03MVC0030	6.1.4	1,346.48	1,228,301.64
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Requisición:	186/19008		
Concepto:	0001565		
Fuente financ.:	ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV		
Unidad admin.:	186/19008		
Programa:	1.2.3.5.4		
Componente:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
Actividad:	186/19008		
Función:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008		
C.O.G.:	03MVC00023		
Ficha por pagar:	025		
Acreeedor:	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PRO		
Contrato:	5.02		
29 MAR 2019 D03MVC0030	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	8,491.74	1,236,793.58
	03		
Requisición:	OBRA PUBLICA		
Concepto:	4102		
Fuente financ.:	OBRAS PÚBLICAS		
Unidad admin.:	02		
Programa:	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Componente:	01		
Actividad:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Función:	271		
C.O.G.:	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:	6.1.4		
Acreeedor:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Contrato:	186/19008		
29 MAR 2019 D03MVC0030	0001565		
	ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV		
Requisición:	186/19008		
Concepto:	1.2.3.5.4		
Fuente financ.:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19008		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTUBRE 99 EN MAZATEPEC 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19008		
	03MVC00023		
	026		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA		
	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)
Unidad admin.:	03
	OBRA PUBLICA
Programa:	4102
	OBRAS PÚBLICAS
Componente:	02
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
Actividad:	01
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
C.O.G.:	6.1.4
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
Ficha por pagar:	186/19008
Acreeeder:	0001565
	ALFA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
Contrato:	186/19008
SUMA PERIODO:.....	1,236,793.58
SALDO FINAL:.....	1,236,793.58
	0.00 1,236,793.58
	0.00 1,236,793.58

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue 2018-2021
Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue 2018-2021
Obras Públicas