

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 186/19011

NOMBRE: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA  
DESCRIPCIÓN: CALLE NEZAHUALCOYOTL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP-TM/2019-011  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA DE  
EJERCICIO 2019 Y LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: ILITA  
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC  
FECHA DE INICIO: 09 ABR 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 JUL 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 186/19011  
MONTO ORIGINAL: \$1,702,091.80  
FECHA DE FIRMA: 08 ABR 2019  
FECHA VENCE: 08 JUL 2019  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: BACHILLERES  
No. Exterior: 7 No. Interior:  
Colonia: CONTLA C. P.: 73900  
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:  
R. F. C.: XCO040108PV2  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,702,091.80  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 19A14341  
CIA. AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA SA  
FECHA FIANZA: 08 ABR 2019  
MONTO FIANZA: \$170,209.18  
FIANZA ANTICIPO: RENUNCIO ANTICIPO  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: 50.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA 50.00



**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC, PUE.  
2018 - 2021

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

ESTRUCTURA FINANCIERA


NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,702,091.80
TOTAL ASIGNADO.....		1,702,091.80

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS UR	1.160	19,740.21	19,740.21	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		19,740.21	19,740.21		
002	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO	0.306	5,216.35	5,216.35	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		5,216.35	5,216.35		
003	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.446	24,615.95	24,615.95	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		24,615.95	24,615.95		
004	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CAPAS	1.994	33,936.89	30,166.12	88.889	88.889
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		33,936.89	30,166.12		
005	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXT 1 KM	3.449	58,697.18	58,697.18	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		58,697.18	58,697.18		
006	BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA	11.126	189,382.52	168,340.01	88.889	88.889
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		189,382.52	168,340.01		
007	SOBREPRECIO POR KM SUBS DE ACARREO	7.500	127,656.56	113,472.50	88.889	88.889
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		127,656.56	113,472.50		
008	CONFORM. Y COMPACTACION DE BASE AL 95%	2.106	35,839.20	31,857.07	88.889	88.889
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		35,839.20	31,857.07		
009	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CHAROLAS METALI	0.693	11,799.14	5,253.05	44.521	44.521
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		11,799.14	5,253.05		
010	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMA	49.007	834,142.44	361,056.94	43.285	43.285
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		834,142.44	361,056.94		
011	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6	5.593	95,189.75	41,201.51	43.284	43.284
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		95,189.75	41,201.51		
012	SUMINISTRO Y COLOCACION MEMBRANA ASFALTI	2.841	48,364.94	11,598.81	23.982	23.982
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		48,364.94	11,598.81		
013	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.138	19,373.84	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		19,373.84	0.00		
014	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA	0.459	7,792.42	2,694.45	34.578	34.578
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		7,792.42	2,694.45		
015	ACABADO ESCOBILLADO	2.749	46,771.28	20,244.26	43.284	43.284
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		46,771.28	20,244.26		
016	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.903	15,366.47	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		15,366.47	0.00		
017	EXCAVACION A MANO EN ZANJAS	0.210	3,645.72	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		3,645.72	0.00		
018	CIMBRADO Y DESCIMB. CON CHAROLAS MET.	0.958	16,298.80	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		16,298.80	0.00		
019	CONCRETO HECHO OBRA RESISTENCIA NORMAL	4.964	84,501.66	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		84,501.66	0.00		
020	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA	0.578	9,822.13	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		9,822.13	0.00		
021	SUMINISTRO Y APLIC. PINTURA TIPO TRAFICO	0.820	13,938.35	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		13,938.35	0.00		
TOTAL		100.000	1,702,091.80	894,154.41	52.533	52.534



**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
2018 - 2021




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	52.534	0.000		52.534
FINANCIERO:	894,154.41 52.533	0.00 0.000	894,154.41	52.533

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

08 MAY 2019: REPORTE NO. 02  
 ESTIMACION PRIMERA  
 DEL 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2





**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA  
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
08 MAY 2019 D05MVC0035	1.2.3.5.4	19,740.21		19,740.21
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19011 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA 1RA ESTIMACION 186/19011 Requisición: 04MVC00027 Concepto: 001 Fuente financ.: 5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4102 OBRAS PÚBLICAS Componente: 02 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Actividad: 01 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES C.O.G.: 6.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Ficha por pagar: 04MVC00024 Acreedor: 0000072 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. Contrato: 186/19011			
08 MAY 2019 D05MVC0035	1.2.3.5.4	5,216.35		24,956.56
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19011 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA 1RA ESTIMACION 186/19011 Requisición: 04MVC00027 Concepto: 002 RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO Fuente financ.: 5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4102 OBRAS PÚBLICAS Componente: 02 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Actividad: 01 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			



**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
2018 - 2021



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

	OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	04MCV00024		
Acreeador:	0000072		
	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
Contrato:	186/19011		
08 MAY 2019 D05MCV0035	1.2.3.5.4	24,615.95	49,572.51
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19011		
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		
	CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA		
	1RA ESTIMACION 186/19011		
Requisición:	04MCV00027		
Concepto:	003		
	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	02		
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	04MCV00024		
Acreeador:	0000072		
	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
Contrato:	186/19011		
08 MAY 2019 D05MCV0035	1.2.3.5.4	30,166.12	79,738.63
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19011		
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		
	CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA		
Requisición:	04MCV00027		
Concepto:	004		
	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CAPAS		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	02		
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA		

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Precidencia Municipal

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Obras Públicas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018-2021

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Actividad: 01

Función: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 271

C.O.G.: OTROS ASUNTOS SOCIALES 6.1.4

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 04MVC00024

Acreeador: 0000072

Contrato: XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 186/19011

08 MAY 2019 D05MVC0035 1.2.3.5.4

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19011

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA 1RA ESTIMACION 186/19011

Requisición: 04MVC00027

Concepto: 005

Fuente financ.: ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXT 1 KM 5.03

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03

Programa: OBRA PUBLICA 4102

Componente: OBRAS PÚBLICAS 02

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Actividad: 01

Función: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 271

C.O.G.: OTROS ASUNTOS SOCIALES 6.1.4

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 04MVC00024

Acreeador: 0000072

Contrato: XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 186/19011

08 MAY 2019 D05MVC0035 1.2.3.5.4

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19011

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA 1RA ESTIMACION 186/19011

Requisición: 04MVC00027

Concepto: 006

Fuente financ.: BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA 5.03

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03

OBRA PUBLICA

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Presidente: *[Signature]*

58,697.18 138,435.81

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Obras Públicas  
*[Signature]*

**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

*[Signature]*

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

Programa:	4102		
Componente:	02		
Actividad:	01		
Función:	271		
C.O.G.:	6.1.4		
Ficha por pagar:	04MVC00024		
Acreedor:	0000072		
Contrato:	186/19011		
08 MAY 2019 D05MVC0035	1.2.3.5.4	113,472.50	420,248.32
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 186/19011 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA		
Requisición:	04MVC00027		
Concepto:	007		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
Componente:	02		
Actividad:	01		
Función:	271		
C.O.G.:	6.1.4		
Ficha por pagar:	04MVC00024		
Acreedor:	0000072		
Contrato:	186/19011		
08 MAY 2019 D05MVC0035	1.2.3.5.4	31,857.07	452,105.39
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 186/19011 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA 1RA ESTIMACION 186/19011		
Requisición:	04MVC00027		
Concepto:	008		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

(FORTAMUN DF) (ETIQ)  
 Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4102  
 OBRAS PÚBLICAS  
 Componente: 02  
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA  
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  
 Actividad: 01  
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 C.O.G.: 6.1.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 04MVC00024  
 Acreedor: 0000072

Contrate:  
 08 MAY 2019 D05MVC0035

186/19011  
 1.2.3.5.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 186/19011  
 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
 CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA  
 1RA ESTIMACION 186/19011

5,253.05 457,358.44

Requisición: 04MVC00027  
 Concepto: 009  
 CIMBRADO Y DESCIMBRADO CHAROLAS METALI  
 Fuente financ.: 5.03  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4102  
 OBRAS PÚBLICAS  
 Componente: 02  
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA  
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  
 Actividad: 01  
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 C.O.G.: 6.1.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 04MVC00024  
 Acreedor: 0000072

Contrate:  
 08 MAY 2019 D05MVC0035

186/19011  
 1.2.3.5.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 186/19011  
 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
 CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA  
 1RA ESTIMACION 186/19011

361,056.94 818,415.38

Requisición: 04MVC00027  
 Concepto: 010



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 2018 - 2021

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

Fuente financ.: 5.03  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)  
 Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4102  
 OBRAS PÚBLICAS  
 Componente: 02  
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA  
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  
 Actividad: 01  
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 C.O.G.: 6.1.4

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 04MCV00024  
 Acreedor: 0000072

Contrato: 186/19011

08 MAY 2019 D05MVC0035

1.2.3.5.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 186/19011  
 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
 CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA  
 1RA ESTIMACION 186/19011

Requisición: 04MCV00027  
 Concepto: 011

HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6  
 Fuente financ.: 5.03

FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102  
 OBRAS PÚBLICAS

Componente: 02  
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA  
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Actividad: 01  
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.1.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 04MCV00024  
 Acreedor: 0000072

Contrato: 186/19011

08 MAY 2019 D05MVC0035

1.2.3.5.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 186/19011  
 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO



41,201.51 859,616.89



**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

11,598.81

871,215.70

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA  
1RA ESTIMACION 186/19011  
Requisición: 04MCV00027  
Concepto: 012  
SUMINISTRO Y COLOCACION MEMBRANA ASFALTI  
Fuente financ.: 5.03  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
(FORTAMUN DF) (ETIQ)  
Unidad admin.: 03  
OBRA PUBLICA  
Programa: 4102  
OBRAS PÚBLICAS  
Componente: 02  
DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA  
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  
Actividad: 01  
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
C.O.G.: 6.1.4  
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 04MCV00024  
Acreedor: 0000072  
XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
Contrato: 186/19011

08 MAY 2019 D05MCV0035

1.2.3.5.4  
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
186/19011  
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA  
1RA ESTIMACION 186/19011

Requisición: 04MCV00027  
Concepto: 014  
ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA  
Fuente financ.: 5.03  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
(FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
OBRA PUBLICA  
Programa: 4102  
OBRAS PÚBLICAS  
Componente: 02  
DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA  
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  
Actividad: 01  
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
C.O.G.: 6.1.4  
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 04MCV00024  
Acreedor: 0000072  
XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
Contrato: 186/19011

08 MAY 2019 D05MCV0035

1.2.3.5.4



**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
2018 - 2021

20,244.26

894,154.41

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 186/19011  
 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
 CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA  
 1RA ESTIMACION 186/19011

Requisición: 04MCV00027  
 Concepto: 015  
 ACABADO ESCOBILLADO  
 Fuente financ.: 5.03  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)  
 Unidad admin.: 03  
 OBRA PÚBLICA  
 Programa: 4102  
 OBRAS PÚBLICAS  
 Componente: 02  
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA  
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  
 Actividad: 01  
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 C.O.G.: 6.1.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 04MCV00024  
 Acreedor: 0000072  
 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
 Contrato: 186/19011



SUMA PERIODO:.....	894,154.41	0.00	894,154.41
SALDO FINAL:.....	894,154.41	0.00	894,154.41



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 186/19011  
NOMBRE: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA  
DESCRIPCIÓN: CALLE NEZAHUALCOYOTL  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP-TH/2019-011  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA DE  
EJERCICIO 2019 Y LEY DE OBRAS PUBLICAS  
LOCALIDAD: ILITA  
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC  
FECHA DE INICIO: 09 ABR 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 JUL 2019  
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 186/19011  
MONTO ORIGINAL: \$1,702,091.80  
FECHA DE FIRMA: 08 ABR 2019  
FECHA VENCE: 08 JUL 2019  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: BACHILLERES  
No. Exterior: 7 No. Interior:  
Colonia: CONTLA C. P.: 73900  
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA  
TELEFONO:  
R. F. C.: XCO040108PV2  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,702,091.80  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 19A14341  
CIA. AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA SA  
FECHA FIANZA: 08 ABR 2019  
MONTO FIANZA: \$170,209.18  
FIANZA ANTICIPO: RENUNCIO ANTICIPO  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00  
FIANZA VICIOS OCULTOS: 1128040  
CIA. AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA SA  
FECHA FIANZA: 14 JUN 2019  
MONTO FIANZA: \$170,209.18



**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
2018 - 2021



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,702,091.80
TOTAL ASIGNADO.....		1,702,091.80

  
**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS		
001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS UR	1.160	19,740.21	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		19,740.21	0.00		
002	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO	0.306	5,216.35	0.00		
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		5,216.35	0.00		
003	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.446	24,615.95	0.00		
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		24,615.95	0.00		
004	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CAPAS	1.994	33,936.89	3,970.71		
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		33,936.89	3,970.71		
005	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXT 1 KM	3.449	58,697.18	0.00		
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		58,697.18	0.00		
006	BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA	11.126	189,382.52	21,042.51		
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		189,382.52	21,042.51		
007	SOBREPRECIO POR KM SUBS DE ACARREO	7.500	127,656.56	14,184.06		
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		127,656.56	14,184.06		
008	CONFORM. Y COMPACTACION DE BASE AL 95%	2.106	35,839.20	3,982.13	11.114	11.111
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		35,839.20	3,982.13		
009	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CHAROLAS METALI	0.693	11,799.14	6,546.09	55.479	55.479
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		11,799.14	6,546.09		
010	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMA	49.007	834,142.44	473,085.50	56.715	56.715
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		834,142.44	473,085.50		
011	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6	5.593	95,189.75	53,988.24		
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		95,189.75	53,988.24		
012	SUMINISTRO Y COLOCACION MEMBRANA ASFALTI	2.841	48,364.94	36,768.13		
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		48,364.94	36,768.13		
013	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.138	19,373.84	19,373.84		
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		19,373.84	19,373.84		
014	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA	0.459	7,792.42	5,097.97		
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		7,792.42	5,097.97		
015	ACABADO ESCOBILLADO	2.749	46,771.28	26,527.02	56.715	56.715
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		46,771.28	26,527.02		
016	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.903	15,366.47	15,366.47	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		15,366.47	15,366.47		
017	EXCAVACION A MANO EN ZANJAS	0.210	3,645.72	3,645.72	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		3,645.72	3,645.72		
018	CIMBRADO Y DESCIMB. CON CHAROLAS MET.	0.958	16,298.80	16,298.80	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		16,298.80	16,298.80		
019	CONCRETO HECHO OBRA RESISTENCIA NORMAL	4.964	84,501.66	84,501.66	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		84,501.66	84,501.66		
020	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA	0.578	9,822.13	9,822.13	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		9,822.13	9,822.13		
021	SUMINISTRO Y APLIC. PINTURA TIPO TRAFICO	0.820	13,938.35	13,938.35	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		13,938.35	13,938.35		
<b>TOTAL</b>				<b>807,937.39</b>	<b>47.467</b>	<b>47.466</b>

Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
 H. AYUNTAMIENTO  
 Tlatlauquitepec, Pue.  
 Presidencia Municipal  
  
 Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	47.466	52.534	100.000
FINANCIERO:	807,937.39 47.467	894,154.41 52.533	1,702,091.80 100.000



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

01 JUL 2019: REPORTE NO. 02  
 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO  
 CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MAYO AL  
 JUNIO DE 2019



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA  
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		894,154.41	0.00	894,154.41
01 JUL 2019 D07MCO051	1.2.3.5.4	3,770.77		897,925.18
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI Requisición: 04MCO0027 Concepto: 004 Fuente financ.: COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CAPAS 5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4102 OBRAS PÚBLICAS Componente: 02 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Actividad: 01 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES C.O.G.: 6.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Ficha por pagar: 04MCO0024 Acreedor: 0000072 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. Contrato: 186/19011 01 JUL 2019 D07MCO051 1.2.3.5.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI Requisición: 04MCO0027 Concepto: 006 Fuente financ.: BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA 5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4102 OBRAS PÚBLICAS Componente: 02 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Actividad: 01 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			
		21,042.51		918,967.69

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Obra Pública

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

	OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	04MCV00024		
Acreeedor:	0000072		
	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
Contrato:	186/19011		
01 JUL 2019 D07MCV0051	1.2.3.5.4	14,184.06	933,151.75
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO		
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		
	CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI		
Requisición:	04MCV00027		
Concepto:	007		
	SOBREPREGIO POR KM SUBS DE ACARREO		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
	(FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	02		
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA		
	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	04MCV00024		
Acreeedor:	0000072		
	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
Contrato:	186/19011		
01 JUL 2019 D07MCV0051	1.2.3.5.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO		
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		
	CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI		
Requisición:	04MCV00027		
Concepto:	008		
	CONFORM. Y COMPACTACION DE BASE AL 95%		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
	(FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	02		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA  
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Actividad: 01  
 Función: 271  
 C.O.G.: 6.1.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 04MVC00024  
 Acreedor: 0000072  
 Contrato: 186/19011

01 JUL 2019 D07MVC0051 1.2.3.5.4

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO  
 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
 CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA  
 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI

Requisición: 04MVC00027  
 Concepto: 009  
 Fuente financ.: CIMBRADO Y DESCIMBRADO CHAROLAS METALI  
 5.03  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 Programa: OBRA PUBLICA  
 4102  
 Componente: OBRAS PÚBLICAS  
 02  
 Actividad: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA  
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  
 01  
 Función: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 271  
 C.O.G.: OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 6.1.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 04MVC00024  
 Acreedor: 0000072  
 Contrato: 186/19011

01 JUL 2019 D07MVC0051 1.2.3.5.4

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO  
 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
 CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA  
 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI

Requisición: 04MVC00027  
 Concepto: 010  
 Fuente financ.: CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMA  
 5.03  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03

6,546.09

943,679.97



473,085.50

1,416,765.47



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

<p>Programa: 4102</p> <p>Componente: 02</p> <p>Actividad: 01</p> <p>Función: 271</p> <p>C.O.G.: 6.1.4</p> <p>Ficha por pagar: 04MCV0024</p> <p>Acreeedor: 000072</p> <p>Contrato: 186/19011</p> <p>01 JUL 2019 D07MCV0051</p>	<p>OBRA PUBLICA</p> <p>OBRAS PÚBLICAS</p> <p>DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO</p> <p>ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</p> <p>OTROS ASUNTOS SOCIALES</p> <p>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN</p> <p>XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</p> <p>1.2.3.5.4</p> <p>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI</p> <p>04MCV0027</p> <p>011</p> <p>HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6</p> <p>5.03</p> <p>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)</p> <p>03</p> <p>OBRA PUBLICA</p> <p>OBRAS PÚBLICAS</p> <p>DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO</p> <p>ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</p> <p>OTROS ASUNTOS SOCIALES</p> <p>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN</p> <p>XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</p> <p>186/19011</p> <p>1.2.3.5.4</p> <p>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI</p> <p>04MCV0027</p> <p>012</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION MEMBRANA ASFALTI</p> <p>5.03</p>	<p>53,988.24</p> <p>1,470,753.71</p> <p>53,766.13</p> <p>1,507,519.84</p>
---	---	---




**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021






MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.:

03  
 OBRA PUBLICA

Programa:

4102  
 OBRAS PÚBLICAS

Componente:

02  
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA  
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Actividad:

01  
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Función:

271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.:

6.1.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

04MCV00024

Acreedor:

0000072  
 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Contrato:

186/19011

01 JUL 2019 D07MCV0051

1.2.3.5.4

19,373.84

1,526,893.68

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO  
 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
 CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA  
 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI

Requisición:

04MCV00027

Concepto:

013  
 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMEN

Fuente financ.:

5.03  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.:

03  
 OBRA PUBLICA

Programa:

4102  
 OBRAS PÚBLICAS

Componente:

02  
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA  
 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Actividad:

01  
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Función:

271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.:

6.1.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

04MCV00024

Acreedor:

0000072  
 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Contrato:

186/19011

01 JUL 2019 D07MCV0051

1.2.3.5.4


5,097.97

1,531,991.65

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO  
 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
 CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA  
 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021



Handwritten signature and scribbles over the official stamp.



Handwritten signature and scribbles over the official stamp.

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

Requisición: 04MCV00027  
 Concepto: 014  
 ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA  
 Fuente financ.: 5.03  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)  
 Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4102  
 OBRAS PÚBLICAS  
 Componente: 02  
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  
 Actividad: 01  
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 C.O.G.: 6.1.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 04MCV00024  
 Acreedor: 0000072  
 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
 Contrato: 186/19011  
 01 JUL 2019 D07MCV0051 1.2.3.5.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI

Requisición: 04MCV00027  
 Concepto: 015  
 ACABADO ESCOBILLADO  
 Fuente financ.: 5.03  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)  
 Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4102  
 OBRAS PÚBLICAS  
 Componente: 02  
 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  
 Actividad: 01  
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 C.O.G.: 6.1.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 04MCV00024  
 Acreedor: 0000072  
 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
 Contrato: 186/19011  
 01 JUL 2019 D07MCV0051 1.2.3.5.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021



1,558,518.67



15,366.47

1,573,885.14

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO  
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA  
2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI

Requisición: 04MCV00027  
Concepto: 016  
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA  
Fuente financ.: 5.03  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
(FORTAMUN DF) (ETIQ)  
Unidad admin.: 03  
OBRA PUBLICA  
Programa: 4102  
OBRAS PÚBLICAS  
Componente: 02  
DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA  
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  
Actividad: 01  
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
C.O.G.: 6.1.4  
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 04MCV00024  
Acreedor: 0000072  
KASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Contrato: 186/19011  
01 JUL 2019 D07MCV0051

1.2.3.5.4  
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO  
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA  
2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI

Requisición: 04MCV00027  
Concepto: 017  
EXCAVACION A MANO EN ZANJAS  
Fuente financ.: 5.03  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
(FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
OBRA PUBLICA  
Programa: 4102  
OBRAS PÚBLICAS  
Componente: 02  
DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA  
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Actividad: 01  
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
C.O.G.: 6.1.4  
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 04MCV00024  
Acreedor: 0000072  
KASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
2018 - 2021

3,645.72

1,577,530.86



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

Contrato:	186/19011		
01 JUL 2019 D07MCO051	1.2.3.5.4	16,298.80	1,593,829.66
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI		
Requisición:	04MCO0027		
Concepto:	018		
	CIMBRADO Y DESCIMB. CON CHAROLAS MET.		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	02		
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	04MCO0024		
Acreedor:	0000072		
	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
Contrato:	186/19011		
01 JUL 2019 D07MCO051	1.2.3.5.4		1,678,331.32
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI		
Requisición:	04MCO0027		
Concepto:	019		
	CONCRETO HECHO OBRA RESISTENCIA NORMAL		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	02		
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		



**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	04MCV00024		
Acreedor:	0000072		
Contrato:	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
	186/19011		
01 JUL 2019 D07MCV0051	1.2.3.5.4	9,022.13	1,688,153.45
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI		
Requisición:	04MCV00027		
Concepto:	020		
Fuente financ.:	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA		
	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	02		
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	04MCV00024		
Acreedor:	0000072		
Contrato:	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
	186/19011		
01 JUL 2019 D07MCV0051	1.2.3.5.4	13,950.00	1,702,091.80
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19011 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ILITA		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO AL 14 DE JUNI		
Requisición:	04MCV00027		
Concepto:	021		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y APLIC. PINTURA TIPO TRAFICADO		
	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	02		
	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO		
Actividad:	01		
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021



OBRA/ACCIÓN No. 186/19011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 C.O.G.: 6.1.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 04MVC00024  
 Acreedor: 0000072  
 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
 Contrato: 186/19011

SUMA PERIODO:.....	807,937.39	0.00	807,937.39
SALDO FINAL:.....	1,702,091.80	0.00	1,702,091.80

