

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO



**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 186/19030

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO EN CAMINO A TEPEHCAN DEL KM 0+000 AL KM 0+101.57 Y DEL KM 0+198.09

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP-TM/2019-030  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELA

LOCALIDAD: ATALPA  
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC  
FECHA DE INICIO: 23 MAY 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 JUN 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 186/19030  
MONTO ORIGINAL: \$1,197,421.59  
FECHA DE FIRMA: 23 MAY 2019  
FECHA VENCE: 29 JUL 2019  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO  
DOMICILIO: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA  
No. Exterior: 12 No. Interior:  
Colonia: CENTRO C. P.: 73900  
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA

TELÉFONO:  
R. F. C.: BEVD940917BW8  
CONTACTO: 2333181150

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,197,421.59  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2084347-000  
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE  
FECHA FIANZA: 22 MAY 2019  
MONTO FIANZA: \$119,742.16

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA: RENUNCIA  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE CV  
FECHA FIANZA: 25 JUL 2019  
MONTO FIANZA: \$119,742.16



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN N°. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 186/19030

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO EN CAMINO A TEPEHICAN DEL KM  
0+000 AL KM 0+101.57 Y DEL KM 0+198.09

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP-TM/2019-030  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PRECEDENTES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LOCALIDAD: ATALPA  
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC  
FECHA DE INICIO: 23 MAY 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 JUN 2019


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 186/19030  
MONTO ORIGINAL: \$1,197,421.59  
FECHA DE FIRMA: 23 MAY 2019  
FECHA VENICE: 28 JUN 2019  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO  
DOMICILIO: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA  
No. Exterior: 12 No. Interior:  
Colonia: CENTRO C. P.: 73900  
Municipio: TLATLAUQUIPETEC Entidad: PUEBLA

TELEFONO:  
R. F. C.: BEVD940917Bw8  
CONTACTO: 2333101150

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,197,421.59  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2004347-000  
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE CV  
FECHA FIANZA: 22 MAY 2019  
MONTO FIANZA: \$119,742.16

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA: RENUNCIA  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: 50.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: 50.00



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2010 - 2011

OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO	1,197,421.59
TOTAL ASIGNADO.....		1,197,421.59

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/accción	Ponder	Asignado:			
001	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.345	4,129.45	4,129.45	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		4,129.45	4,129.45	100.000	100.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.008	12,073.00	12,073.00	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		12,073.00	12,073.00	100.000	100.000
003	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	6.070	72,682.79	72,682.79	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		72,682.79	72,682.79	100.000	100.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO 1ER	2.508	30,030.83	30,030.83	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		30,030.83	30,030.83	100.000	100.000
005	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KMSU	2.216	26,540.51	26,540.51	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		26,540.51	26,540.51	100.000	100.000
006	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.086	1,033.71	1,033.71	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		1,033.71	1,033.71	100.000	100.000
007	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.387	16,605.55	16,605.55	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		16,605.55	16,605.55	100.000	100.000
008	BASE HIDR. CON MATERIAL QUE CUMPLA CON L	5.069	60,692.99	60,692.99	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		60,692.99	60,692.99	100.000	100.000
009	SUB-BASE HID.CONMATERIAL QUE CUMPLA CON	2.027	24,272.89	24,272.89	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		24,272.89	24,272.89	100.000	100.000
010	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO 1ERK	1.405	16,825.52	16,825.52	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		16,825.52	16,825.52	100.000	100.000
011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KM S	19.237	230,343.14	230,343.14	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		230,343.14	230,343.14	100.000	100.000
012	SOBRE ACARREOS PARA LA PIEDRA, LA ARENA	1.129	13,520.69	13,520.69	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		13,520.69	13,520.69	100.000	100.000
013	SOBRE ACARREOS PARA LA P., LA ARENA, EL	5.244	62,787.47	62,787.47	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		62,787.47	62,787.47	100.000	100.000
014	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 C	39.275	470,288.35	427,979.96	91.225	91.225
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		470,288.35	427,979.96	91.225	91.225
015	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAV.	1.411	16,889.76	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		16,889.76	0.00	0.000	0.000
016	CALAFATEO DE GRIETAS	0.471	5,638.91	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		5,638.91	0.00	0.000	0.000
017	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.520	18,200.58	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		18,200.58	0.00	0.000	0.000
018	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL P	0.377	4,517.26	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		4,517.26	0.00	0.000	0.000
019	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.614	7,351.84	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		7,351.84	0.00	0.000	0.000
020	GUARNICIÓN DE CONCRETOS SIMPLE F'C=150KG/CM²	4.033	48,288.90	48,288.90	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		48,288.90	48,288.90	100.000	100.000
021	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN AR	0.313	3,747.53	3,747.53	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		3,747.53	3,747.53	100.000	100.000
022	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.443	5,309.67	5,309.67	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		5,309.67	5,309.67	100.000	100.000
023	CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG	3.812	45,650.25	45,650.25	100.000	100.000

Expendido: 4,129.45 100.000 100.000  
 12,073.00 100.000 100.000  
 72,682.79 100.000 100.000  
 30,030.83 100.000 100.000  
 26,540.51 100.000 100.000  
 1,033.71 100.000 100.000  
 16,605.55 100.000 100.000  
 60,692.99 100.000 100.000  
 24,272.89 100.000 100.000  
 16,825.52 100.000 100.000  
 230,343.14 100.000 100.000  
 13,520.69 100.000 100.000  
 62,787.47 100.000 100.000  
 427,979.96 91.225 91.225  
 0.00 0.000 0.000  
 0.00 0.000 0.000  
 0.00 0.000 0.000  
 0.00 0.000 0.000  
 3,747.53 100.000 100.000  
 5,309.67 100.000 100.000  
 45,650.25 100.000 100.000

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

SECRETARÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021


OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO	45,650.25	45,650.25		
<hr/>					
TOTAL		100.000	1,197,421.59	716,976.85	59.877 59.877

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	59.877	0.000	59.877
FINANCIERO:	716,976.85 59.877	0.00 0.000	716,976.85 59.877

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS:

28 JUN 2019: REPORTE NO. 01  
 ESTIMACION PRIMERA  
 CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MAYO AL  
 28 DE JUNIO DE 2019




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

TEPE...  
 H. AYUNTAMIENTO...  
 TLATLAUQUITEPEC...  
 2018 - 2021



OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
28 JUN 2019 D06MVC0026	1.2.3.5.4 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 186/19030 ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA ESTIMACION 186/19030	4,129.45	4,129.45
Requisición:	06MVC00030		
Concepto:	001		
Fuente financ.:	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES 6.04		
Unidad admin.:	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019		
Programa:	03		
Componente:	OBRA PUBLICA		
Actividad:	3703		
Función:	URBANIZACION		
C.O.G.:	01		
Ficha por pagar:	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		
Acreeador:	01		
Contrato:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
28 JUN 2019 D06MVC0026	221		
Requisición:	URBANIZACION		
Concepto:	6.1.4		
Fuente financ.:	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
Unidad admin.:	186/19030		
Programa:	0001173		
Componente:	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Actividad:	186/19030		
Función:	1.2.3.5.4		
C.O.G.:	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
Ficha por pagar:	073.00		
Acreeador:	16,202.45		
Contrato:			
28 JUN 2019 D06MVC0026	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 186/19030 ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL PARTICIPA		
Requisición:	06MVC00030		
Concepto:	002		
Fuente financ.:	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS 6.04		
Unidad admin.:	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019		
Programa:	03		
Componente:	OBRA PUBLICA		
Actividad:	3703		
Función:	URBANIZACION		
C.O.G.:	01		
Ficha por pagar:	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		
Acreeador:	01		
Contrato:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
28 JUN 2019 D06MVC0026	221		
Requisición:	URBANIZACION		
Concepto:	6.1.4		
Fuente financ.:	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

SECRETARÍA  
 DE ECONOMÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	186/19030		
28 JUN 2019 D06MVCV0026	1.2.3.5.4	72,682.79	68,885.24
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19030 ESTIMACION UNO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
	UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL PARTICIPACION		
Requisición:	06MVCV00030		
Concepto:	003		
	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS		
Fuente financ.:	6.04		
	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	186/19030		
28 JUN 2019 D06MVCV0026	1.2.3.5.4		116,916.07
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19030 ESTIMACION UNO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
	UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL PARTICIPACION		
Requisición:	06MVCV00030		
Concepto:	004		
	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO		
Fuente financ.:	6.04		
	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Presidencia Municipal



H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Presidencia Municipal

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO


AYUNTAMIENTO  
 H. MUNICIPIO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreedor:	0001173		
Contrato:	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
28 JUN 2019 D06MVC0026	186/19030	26,540.51	145,456.58
	1.2.3.5.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19030 ESTIMACION UNO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO		
	HIDRAULICO		
	UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL PARTICIPA		
Requisición:	06MVC00030		
Concepto:	005		
Fuente financ.:	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MANTO MSU		
	6.04		
	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS		
	UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreedor:	0001173		
Contrato:	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
28 JUN 2019 D06MVC0026	186/19030	1,033.00	146,490.29
	1.2.3.5.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19030 ESTIMACION UNO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO		
	HIDRAULICO		
	UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL PARTICIPA		
Requisición:	06MVC00030		
Concepto:	006		
Fuente financ.:	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO		
	6.04		
	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS		
	UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		





MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	186/19030		
28 JUN 2019 D06MVC0026	1.2.3.5.4	16,605.55	163,095.84
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19030 ESTIMACION UNO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
Requisición:	06MVC00030		
Concepto:	007		
	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CLAS 6.04		
Fuente financ.:	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA 3703		
Componente:	URBANIZACIÓN 01		
Actividad:	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 01		
Función:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	186/19030		
28 JUN 2019 D06MVC0026	1.2.3.5.4		223,788.83
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19030 ESTIMACION UNO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
	UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL PARTICIPACIONES 2019		
Requisición:	06MVC00030		
Concepto:	008		
	BASE HIDR. CON MATERIAL QUE CUMPLA CON 6.04		
Fuente financ.:	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA 3703		
Componente:	URBANIZACIÓN 01		
Actividad:	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 01		
Función:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		






MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QB7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO


SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2019 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Ficha por pagar:	186/19030		
Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	186/19030		
28 JUN 2019 D06MCV0026	1.2.3.5.4	24,272.89	248,061.72
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO		
	186/19030 ESTIMACION UNO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
Requisición:	06MCV00030		
Concepto:	009		
	SUB-BASE HID.COMATERIAL QUE CUMPLA		
Fuente financ.:	6.04		
	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACION		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACION		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	186/19030		
28 JUN 2019 D06MCV0026	1.2.3.5.4	16,825.52	264,887.24
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO		
	186/19030 ESTIMACION UNO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
Requisición:	06MCV00030		
Concepto:	010		
	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO IERR		
Fuente financ.:	6.04		
	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACION		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACION		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreeedor:	0001173		




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO




OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Contrato:	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
28 JUN 2019 D06MVC0026	186/19030	1.2.3.5.4	230,343.14 495,230.38
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO		
	186/19030 ESTIMACION UNO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
Requisición:	06MVC00030		
Concepto:	011		
Fuente financ.:	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO		
	6.04		
	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS		
	UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
	3703		
Componente:	URBANIZACION		
	01		
Actividad:	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		
	01		
Función:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
	221		
	URBANIZACION		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	186/19030		
28 JUN 2019 D06MVC0026	1.2.3.5.4		13,520.69 508,751.07
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO		
	186/19030 ESTIMACION UNO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
Requisición:	06MVC00030		
Concepto:	012		
Fuente financ.:	SOBRE ACARREOS PARA LA PIEDRA, LA ARENA		
	6.04		
	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS		
	UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
	3703		
Componente:	URBANIZACION		
	01		
Actividad:	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		
	01		
Función:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
	221		
	URBANIZACION		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	186/19030		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Fecha	Código	Descripción	Monto
28 JUN 2019	D06MVC0026	OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 1.2.3.5.4 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 186/19030 ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Requisición: 06MVC00030 Concepto: 013 Fuente financ.: 6.04 SOBRE ACARREOS PARA LA P., LA ARENA, EL Recursos Estatales: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019 Unidad admin.: 03 Programa: OBRA PUBLICA 3703 Componente: URBANIZACION 01 Actividad: INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 01 Función: OBRA DE INFRAESTRUCTURA 221 C.O.G.: URBANIZACION 6.1.4 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION Ficha por pagar: 186/19030 Acreedor: 0001173 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO Contrato: 186/19030	571,538.54
28 JUN 2019	D06MVC0026	1.2.3.5.4 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 186/19030 ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL PARTICIPACIONES 2019 Requisición: 06MVC00030 Concepto: 014 Fuente financ.: 6.04 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM Recursos Estatales: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019 Unidad admin.: 03 Programa: OBRA PUBLICA 3703 Componente: URBANIZACION 01 Actividad: INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 01 Función: OBRA DE INFRAESTRUCTURA 221 C.O.G.: URBANIZACION 6.1.4 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION Ficha por pagar: 186/19030 Acreedor: 0001173 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO Contrato: 186/19030	613,980.50
28 JUN 2019	D06MVC0026	1.2.3.5.4 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 186/19030 ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL PARTICIPACIONES 2019 Requisición: 06MVC00030 Concepto: 014 Fuente financ.: 6.04 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM Recursos Estatales: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019 Unidad admin.: 03 Programa: OBRA PUBLICA 3703 Componente: URBANIZACION 01 Actividad: INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 01 Función: OBRA DE INFRAESTRUCTURA 221 C.O.G.: URBANIZACION 6.1.4 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION Ficha por pagar: 186/19030 Acreedor: 0001173 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO Contrato: 186/19030	48,288.90
28 JUN 2019	D06MVC0026	1.2.3.5.4 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 186/19030 ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL PARTICIPACIONES 2019 Requisición: 06MVC00030 Concepto: 014 Fuente financ.: 6.04 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM Recursos Estatales: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019 Unidad admin.: 03 Programa: OBRA PUBLICA 3703 Componente: URBANIZACION 01 Actividad: INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 01 Función: OBRA DE INFRAESTRUCTURA 221 C.O.G.: URBANIZACION 6.1.4 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION Ficha por pagar: 186/19030 Acreedor: 0001173 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO Contrato: 186/19030	662,269.40



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP9302150P7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC, PUE.  
2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
186/19030 ESTIMACION UNO  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
HIDRAULICO  
UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL PARTICIPA

Requisición: 06MVC00030  
Concepto: 020

Fuente financ.: 6.04

Unidad admin.: 03  
Programa: 3703  
URBANIZACIÓN

Componente: 01  
Actividad: 01  
Función: 01

C.O.G.: 6.1.4  
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 186/19030  
Acreeedor: 0001173

Contrato: 186/19030  
1.2.3.5.4

28 JUN 2019 D06MVC0026

DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
186/19030 ESTIMACION UNO  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
HIDRAULICO

UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL PARTICIPA  
Requisición: 06MVC00030  
Concepto: 021

Fuente financ.: 6.04

Unidad admin.: 03  
Programa: 3703  
URBANIZACIÓN

Componente: 01  
Actividad: 01  
Función: 01

C.O.G.: 6.1.4  
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 186/19030  
Acreeedor: 0001173

Contrato: 186/19030  
1.2.3.5.4

28 JUN 2019 D06MVC0026

DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
186/19030 ESTIMACION UNO  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
HIDRAULICO

UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL PARTICIPA  
Requisición: 06MVC00030  
Concepto: 021

Fuente financ.: 6.04

Unidad admin.: 03  
Programa: 3703  
URBANIZACIÓN

Componente: 01  
Actividad: 01  
Función: 01

C.O.G.: 6.1.4  
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 186/19030  
Acreeedor: 0001173

Contrato: 186/19030  
1.2.3.5.4

28 JUN 2019 D06MVC0026

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Presidencia Municipal  
666,016.93  
5,309.67  
671,326.60

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 186/19030 ESTIMACION UNO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRAULICO

Requisición: 06MCV00030  
 Concepto: 022  
 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO

Fuente financ.: 6.04  
 RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 3703

Componente: 01  
 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA

Actividad: 01  
 OBRA DE INFRAESTRUCTURA

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 186/19030  
 Acreedor: 0001173

DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO

Contrato: 186/19030

28 JUN 2019 D06MCV0026

1.2.3.5.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 186/19030 ESTIMACION UNO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRAULICO  
 UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL PARTICIPA

Requisición: 06MCV00030  
 Concepto: 023

Fuente financ.: 6.04  
 RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 3703

Componente: 01  
 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA

Actividad: 01  
 OBRA DE INFRAESTRUCTURA

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 186/19030  
 Acreedor: 0001173

DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO

Contrato: 186/19030

SUMA PERIODO:.....	716,976.85	0.00	716,976.85
SALDO FINAL:.....	716,976.85	0.00	716,976.85




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
2018 - 2021



OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

---



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021


OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO	1,197,421.59
<b>TOTAL ASIGNADO.....</b>		<b>1,197,421.59</b>

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Porcentaje	Asignado:	Devengado:	A. FIN	A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.345	4,129.45	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		4,129.45	0.00		
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.008	12,073.00	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		12,073.00			
003	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	6.070	72,682.79	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		72,682.79			
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO 1ER	2.508	30,030.53	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		30,030.53			
005	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KHSU	2.216	26,540.51	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		26,540.51			
006	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.086	1,033.71	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		1,033.71			
007	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.387	16,605.55	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		16,605.55			
008	BASE HIDR. CON MATERIAL QUE CUMPLA CON L	5.069	60,692.99	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		60,692.99			
009	SUB-BASE HID.COMATERIAL QUE CUMPLA CON	2.027	24,272.89	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		24,272.89			
010	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO 1ER K	1.405	16,825.52	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		16,825.52			
011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KM 5	19.237	230,343.14	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		230,343.14			
012	SOBRE ACARREOS PARA LA PIEDRA, LA ARENA	1.129	13,520.69	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		13,520.69			
013	SOBRE ACARREOS PARA LA P., LA ARENA, EL	5.244	62,787.47	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		62,787.47			
014	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 C	39.275	470,288.35	427,846.39	100.000	90.975
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		470,288.35	427,846.39		
015	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAV.	1.411	16,889.76	16,889.76	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		16,889.76	16,889.76		
016	CALAFATEO DE GRIETAS	0.471	5,638.91	5,638.91	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		5,638.91	5,638.91		
017	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.520	18,200.58	18,200.58	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		18,200.58	18,200.58		
018	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL P	0.377	4,517.26	4,517.26	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		4,517.26	4,517.26		
019	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.614	7,351.84	7,351.84	100.000	100.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		7,351.84	7,351.84		
020	GUARNICIÓN DE CONCRETOS SIMPLE F'C=150KG/CM²	4.033	48,288.90	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		48,288.90			
021	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN AR	0.313	3,747.53	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		3,747.53			
022	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.443	5,309.67	0.00	0.000	0.000
6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO		5,309.67			
023	CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG	3.812	45,650.25	0.00	0.000	0.000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

6.04	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO	45,650.25	0.00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
TOTAL		100.000	1,197,421.59	480,444.74	40.123 40.123

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO		
FISICO:	40.123	59.877	100.000		
FINANCIERO:	480,444.74 40.123	716,976.85 59.877	1,197,421.59 100.000		

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

25 AGO 2019: REPORTE NO. 02  
 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO  
 CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JUNIO A  
 DE JULIO DE 2019



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021





MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	716,976.85	0.00	716,976.85
25 AGO 2019 D08MVC0018	427,846.39		1,144,823.24
	1.2.3.5.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19030 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19030 Requisición: 06MVC00030 Concepto: 014 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 C Fuente financ.: 6.04 RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019 Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 3703 URBANIZACIÓN Componente: 01 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Actividad: 01 OBRA DE INFRAESTRUCTURA Función: 221 URBANIZACIÓN C.O.G.: 6.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Ficha por pagar: 186/19030 Acreedor: 0001173 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO Contrato: 186/19030 25 AGO 2019 D08MVC0018 1.2.3.5.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19030 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19030 Requisición: 06MVC00030 Concepto: 015 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAV. Fuente financ.: 6.04 RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019 Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 3703 URBANIZACIÓN Componente: 01 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Actividad: 01 OBRA DE INFRAESTRUCTURA Función: 221 URBANIZACIÓN C.O.G.: 6.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		

  
**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021  


H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
  
**Presidencia Municipal**  


H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
  


MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	186/19030		
25 AGO 2019 D08MVC0018	1.2.3.5.4	5,638.91	1,167,351.91
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19030 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19030		
Requisición:	06MVC00030		
Concepto:	016		
Fuente financ.:	CALAFATEO DE GRIETAS		
	6.04		
	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	186/19030		
25 AGO 2019 D08MVC0018	1.2.3.5.4	8,200.58	1,185,552.49
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19030 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19030		
Requisición:	06MVC00030		
Concepto:	017		
Fuente financ.:	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE		
	6.04		
	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

*[Handwritten signature]*

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
 Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
 Tesorería

*[Handwritten signatures and scribbles]*

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	186/19030		
25 AGO 2019 D09MVC0018	1.2.3.5.4	4,517.26	1,190,069.75
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19030 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19030		
Requisición:	06MVC00030		
Concepto:	018		
	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL P		
Fuente financ.:	6.04		
	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19030		
Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	186/19030		
25 AGO 2019 D09MVC0018	1.2.3.5.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19030 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 186/19030		
Requisición:	06MVC00030		
Concepto:	019		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA		
Fuente financ.:	6.04		
	RECURSOS ESTATALES: PROGRAMA UNO MAS UNO PARTICIPACIONES 2019		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		




**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
 H-197,421.59



*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

OBRAS DE URBANIZACIÓN  
Ficha por pagar: 186/19030  
Acreedor: 0001173  
DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO  
Contrato: 186/19030

SUMA PERIODO:.....	480,444.74	0.00	480,444.74
SALDO FINAL:.....	1,197,421.59	0.00	1,197,421.59

-----



**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
2018 - 2021