



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OFICIO NUMERO: PMT/186/20020- 754
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

El que suscribe Lic. Porfirio Loeza Aguilar, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla. Por medio de la presente me dirijo de la manera más atenta y respetuosa deseándole éxito en el cargo que usted desempeña y al mismo tiempo le informo que en respuesta al oficio **SB.CGPSE.119/2020**, con fecha 9 de junio del presente año; el cierre del informe definitivo correspondiente al ejercicio fiscal 2019, no se pudo dar seguimiento en la plataforma del avance de **Ejercicio del Gasto e Indicadores** a todas las obras y acciones ejecutadas; ya que varias de ellas no migraron al portal aplicativo del SRFT, debido a la falta de ética profesional y del compromiso para el ayuntamiento de los encargados en realizar la captura.

Hago mención que con fecha 31 de marzo del presente año, se informa a la función pública en el oficio **DOP/2020/22** las anomalías encontradas en el Área de Obra Pública donde se hace mención de las obras capturadas en la plataforma de las **MIDS no migradas en el SRFT**; haciendo de su conocimiento que los funcionarios que realizaban la captura en el ejercicio en mención (ejercicio 2019), manifestaban que todas las obras habían sido capturadas en el sistema y que solo faltaba la migración de estas; por lo que se reflejarían en cuando la plataforma del SRFT estuviera habilitada, percatándonos de que dicha información no migro, quedando observadas varias obras y acciones del periodo en cuestión.


Solicito adjudicar la responsabilidad de dichas obras que **fueron capturadas y no migradas** al exdirector Ing. Freddy Benavidez Moran, por lo que hace de su conocimiento que para la captura de nivel **ejercicio del gasto** se contemplaron todas las obras ejecutadas al 100%.

Adjunto a este oficio copia del oficio ingresado en la secretaria de la función pública.

Sin otro en particular le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
Tlatlauquitepec, Puebla, a 15 de julio de 2020
Presidente Municipal Constitucional.
Lic. Porfirio Loeza Aguilar.
Presidencia Municipal

Gobierno de Puebla
SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Asistente
13 AGO 2020
13:38 A CCT
RECIBIDO
FM2/SBICGPSE



SFP-1552



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

AREA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OFICIO NO: DOP/2020/22

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

"2020, Año De Leona Vicario, Benemérita Madre De La Patria"

Laura Olivia Villaseñor Rosales
Secretaría de la Función Pública del Gobierno de Puebla
Presente:



El que suscribe Ing. José Balan Jiménez, Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de Tlaxiaco, Puebla; por medio de este conducto reciba un cordial saludo y sirva el mismo para hacerlo sabedor de las Anomalías suscitadas por parte del ex funcionario público Ing. Freddy Benavidez Moran en la Entrega-Recepción del Departamento de Obras Públicas del Municipio de Tlaxiaco por el periodo de 15 de octubre de 2018 al 20 de enero de 2020. Dando como consecuencia la Destitución como Director de Obras Públicas, y se encontraron con las siguientes anomalías:

- Falta de Comprobación por **\$ 45,522,508.03 (Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Veintidós Mil Quinientos Ocho Pesos 03/100 m.n.)** que corresponden a 25 Obras ejecutadas que no fueron dadas de alta o reportadas en el portal Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la SHCP, en la plataforma Matriz de Indicadores para el Desarrollo Social (MIDS) con relación a la planeación para la ejecución de los recursos FISMDF del ejercicio fiscal 2019 de acuerdo a los Lineamientos Federales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dicha Información fue obtenida el día 19 de febrero de año en curso por el personal de la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar ubicada en Avenida Reforma #116 Colonia Juárez, piso 5, Alcaldía Cuauhtémoc cuando acudí a reunión en la Cd. de México a verificar el estatus de la información. Dichos hechos fueron ocasionados por negligencia de parte del personal del departamento de Obras Públicas que fungió en el ejercicio 2019.
- Posible falsificación de firmas de diferentes Comités de Obras en varias Actas Entrega Recepción, por mencionar una, el Comité de Obra de la Localidad de Tamalayo quienes en comparecencia ante Contraloría Municipal manifiestan el desconocimiento de la Autenticidad de sus firmas, acto que se puede tipificar como un delito de Orden Penal.





TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL

Un gobierno de costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

- Mala supervisión de las obras contratadas, ya que existen vicios ocultos que en su momento no fueron corregidos de las siguientes obras:
Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la localidad de Tamalayo.
Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la localidad de Xaltenango.
Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la localidad de Coatectzing Oriente.
- Y conocedor de la existencia de las reglas operación y de la aplicación de los recursos del Ramo 33 el Ing. Freddy Benavides Moran asignó obras donde la validación por la normativa no existe.

Informo a usted Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, para deslindarnos de cualquier situación que se pudiera dar en lo futuro y señalo como responsable al Exfuncionario Municipal que de acuerdo a la ley también el es responsable de esta administración por malos manejos.

Sin otro particular a que hacer mención y para los efectos legales a que haya lugar, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
TLATLAUQUITEPEC, PUE., A 31 DE MARZO DE 2020

ING. JOSE L. JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p Lic. Porfirio Loeza Aguilar, Presidente Municipal, para su conocimiento.
C.c.p Ing. Freddy Benavidez Moran, para su conocimiento.
C.c.p. Prof. Doroteo Zerafin Mirón Ordoñez, Contralor Municipal, para su conocimiento e Intervención.



H. Ayuntamiento de Tlaxcala: Av. Reforma No. 47, A Col. Centro; Tlaxcala, Puebla;

Teléfono: 01 (233) 318 0001;

Pag. Web: www.tlaxcala.gob.mx



"2020: Año de Venustiano Carranza"

Secretaría de la Función Pública

Gobierno de Puebla

Secretaría de la Función Pública
Subsecretaría de Responsabilidades
Dirección de Atención a Quejas y Denuncias
Oficio No. SFP-SR-DAQD-585/2020

"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza" a, 04 de mayo de 2020
ASUNTO: Se remite oficio

Expediente de clasificación archivística: SFP.SR.DAQD/10C.10,9/14.2020

DOROTEO ZERAFIN MIRÓN ORDOÑEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, 105, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 13, 23, 27, 30 fracción VII, 31 fracción IV, 35 fracciones V, IX, XI, XII, XVII, XXVII y XLIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 2, 3, 168, 169, 170, 223 y 223 bis de la Ley Orgánica Municipal, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 fracciones I y II, 14 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 3 fracción I, 5 fracción VIII, XXXV, 15, 18, 19, 20 fracción IV y 35 de la Ley de Protección a Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla; 1, 2, 3, 4, 5 fracción III.2, 7, 15 y 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla; respetuosamente remito a Usted para su atención y seguimiento correspondiente, oficio N°: DOP/2020/22, de fecha treinta y uno de marzo del dos mil veinte, recibido en esta Dirección a mi cargo con fecha trece de abril del año dos mil veinte; signado por "José Balan Jiménez", Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, compuesto por dos fojas útiles por su anverso; mediante el cual expone hechos y conductas que resultan de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto me permito solicitarle respetuosamente instruya a quien corresponda realice las actuaciones pertinentes y sirva notificar al denunciante el desarrollo de su gestión, haciendo referencia al número de oficio señalado y de no existir inconveniente alguno, informe a esta Dirección a mi cargo, las acciones implementadas. Recordándole que los datos personales del solicitante deberán ser protegidos en términos de lo señalado por las leyes y demás disposiciones aplicables en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales, y su divulgación será motivo de responsabilidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTORA DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS

ZOILA LIBERTAD PAZ MENDOZA



c.c.p. Celso Castro Vázquez.-Subsecretario de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública. Para su conocimiento.
"José Balan Jiménez", Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, quien señala domicilio y número telefónico para recibir notificaciones: Avenida Reforma N° 47-A. Colonia Centro, Tlatlauquitepec, Puebla, (233)-318.00.01. Para su notificación. Archivo.

LURP/malgp



Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixáyotl Col. Concepción Las Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00, Ext. 3469
sria.funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx



Puebla
2019 - 2024



15 DE JULIO DE 2020


OFICIO No: PMT/186/20020- 753

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Informe Definitivo del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


 Gobierno de Puebla <small>Hacer Justicia, Hacer Salud</small>	SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Asistente
	13 AGO 2020 13:38 ACCT RECIBIDO <small>F/42/SB/CGPSE</small>


 Ayuntamiento de Tlaxcala
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2018-2021
 OFEPA
ROBERTO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 Presidencia Municipal





TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

13 AGO 2020

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

13:38 ACCT

CIERRE DEFINITIVO 2019




TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O PROYECTO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE190201561837		186/19003	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,084,600.00	\$ 1,084,600.00	100%	100%	VEHICULO	3	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201561927		186/19006	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE COMUNITARIA (ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL LIC. ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES) EN LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA	JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA	\$ 1,797,326.74	\$ 1,797,326.74	100%	100%	M2	659.71	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201561935		186/19007	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE COMUNITARIA (ESCUELA TELESECUNDARIA ESTATAL PEDRO CURIE) EN LA JUNTA AUXILIAR DE Ocotlán de Betancourt	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 1,501,951.96	\$ 1,501,951.96	100%	100%	M2	570.35	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201561942		186/19009	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	GOMEZ PONIENTE	\$ 644,882.96	\$ 644,882.96	100%	100%	M2	14	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201561945		186/19011	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NETZAHUALCÓYOTL DE LA LOCALIDAD DE ILITA	ILITA	\$ 1,702,091.80	\$ 1,702,091.80	100%	100%	M2	1868.4	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201561965		186/19014	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SUPERVISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,048,500.00	\$ 1,048,500.00	100%	100%	VEHICULO	3	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201561971		186/19015	'ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA INSPECTORES MUNICIPALES DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC. PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 988,179.64	\$ 988,179.64	100%	100%	PIEZAS	100	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201562012		186/19019	ADOQUINAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE IXMATLACO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	IXMATLACO	\$ 1,131,868.08	\$ 1,131,868.08	100%	100%	M2	1421	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201562031		186/19022	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DEL SISTEMA DIF EN TLATLAUQUITEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,998,655.16	\$ 1,998,655.16	100%	100%	M2	112.2	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201553945	109642	186/19033	APORTACION PARA LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE Ocotlán de Betancourt, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 1,581,078.38	\$ 1,581,078.38	100%	100%	ML	971	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201565134		186/19034	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL KM 0+000.00 AL KM 0+060.00 CALLEIÓN HERMANOS SERDÁN DEL KM 0+000.00 AL KM 0+060.00, CALLE PRIVADA HERMANOS SERDÁN DEL KM 0+000.00 AL KM 0+020.00 INICIANDO DE LA CALLE HERMANOS SERDÁN; CALLE CAMINO A HUEYACAPAN, PARTIENDO DE LA CALLE HUEYAPAN DEL KM 0+000.00 AL KM 0+030.00; CALLE NOGAL PARTIENDO DE LA CALLE HUEYAPAN DEL KM 0+200.00 AL KM 0+230.00, EN LA LOCALIDAD DE CONTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	CONTLA	\$ 1,980,000.00	\$ 1,980,000.00	100%	100%	M2	180	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201565152		186/19035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TAMALAYO A LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN DEL KM 0+420.00 AL KM 0+630.00, EN LA LOCALIDAD DE TAMALAYO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TAMALAYO	\$ 1,980,000.00	\$ 1,980,000.00	100%	100%	M	210	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201565155		186/19036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DEL TÚNEL DOS A LA LOCALIDAD DE COATECZIN ORIENTE DEL KM 1+620.00 KM 1+830.00, EN LA LOCALIDAD DE COATECZIN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	COATECZINT	\$ 1,980,000.00	\$ 1,980,000.00	100%	100%	M	210	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE

PROYECTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	ESTADO	IMPORTE APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE190201565159	186/19037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, EN LA LOCALIDAD DE XALTENANGO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	XALTENANGO	PUEBLA	\$ 1,980,000.00	\$ 1,980,000.00	100%	100%	M	135	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201565157	186/19038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DEL TÚNEL DOS A LA LOCALIDAD DE COATECZIN ORIENTE DEL KM 0+070.00 AL KM 0+280.00 , EN LA LOCALIDAD DEL TÚNEL DOS, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	COATECZINT	PUEBLA	\$ 1,980,000.00	\$ 1,980,000.00	100%	100%	M2	1260	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201565160	186/19040	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y MEJORAMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, F, G, Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; EN LA PRIMARIA ANÁHUAC, CLAVE 21DPR0674V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICUACO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	PUEBLA	\$ 2,221,006.04	\$ 2,221,006.04	100%	100%	AULA	3	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190301573344	186/19058	CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN EL PARQUE MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	PUEBLA	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	100%	100%	M2	13.2	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190401690877	186/19070	CONVERSIÓN DE DOS PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	PUEBLA	\$ 313,649.76	\$ 313,649.76	100%	100%	VEHICULO	2	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190401638451	186/19073	REHABILITACION DE CANCHA DE BÁSQUET BOL EN LA JUNTA AUXILIAR DE OYAMELES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	PUEBLA	\$ 275,876.21	\$ 275,876.21	100%	100%	M2	364	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190401690894	186/19074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A JILOTEPEC, EL POZO EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	JILOTEPEC	PUEBLA	\$ 1,196,739.83	\$ 1,196,739.83	100%	100%	M2	900	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190401635270	186/19076	REHABILITACIÓN DEL PARQUE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	PUEBLA	\$ 490,533.00	\$ 490,533.00	100%	100%	PZAS	14	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190401690903	186/19078	REHABILITACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL EN EL DIF EN LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	PUEBLA	\$ 806,983.59	\$ 806,983.59	100%	100%	M2	136	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190401690939	186/19089	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS DE LA LOCALIDAD DE OCOTA, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OCOTA	PUEBLA	\$ 1,076,886.45	\$ 1,076,886.45	100%	100%	M2	960	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190401691030	186/19093	REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE ELOXOCHITAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	ELOXOCHITAN	PUEBLA	\$ 1,098,981.84	\$ 1,098,981.84	100%	100%	M2	13660	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE


SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 ASISTENTE

13 AGO 2020

13:38 ACP


RECIBIDO


E/42/SB/C/SE

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE190201553260	108091	186/19004	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, QUE BENEFICIARA A LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NORTE Y CALLE BENITO JUÁREZ SUR DE LA LOCALIDAD DE OYAMELES	OYAMELES	\$ 2,165,153.04	\$ 2,165,153.04	100%	100%	ML	1288.73	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201553507	108635	186/19012	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE: OYAMELES-LA CUMBRE OYAMELES-DXMATLACO-EL DURAZNILLO-PLAN DE GUADALUPE Y TZINCULAPAN	OYAMELES-LA CUMBRE OYAMELES-DXMATLACO-EL DURAZNILLO-PLAN DE GUADALUPE Y TZINCULAPAN	\$ 1,601,328.14	\$ 1,601,328.14	100%	100%	OTROS	3060	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201553592	108810	186/19018	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO EL MIRADOR-UNIDAD DEPORTIVA "LOS PINOS" DEL KM 0+340 AL KM 0+900 EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	EL MIRADOR	\$ 1,134,079.95	\$ 1,134,079.95	100%	100%	OTROS	962	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201553761	109211	186/19020	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TEPETZINTLA	\$ 519,066.00	\$ 519,066.00	100%	100%	OTROS	39	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE

PUE190201553827	109365	186/19021	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TEPETZINTLA	\$ 367,035.66	\$ 367,035.66	100%	100%	PZAS	39	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201553962	109678	186/19028	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	OCOTLAN DE BETANCOURT	\$ 2,267,198.00	\$ 2,267,198.00	100%	100%	ML	3596.1	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201553931	109609	186/19032	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ÁVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OCOTLAN DE BETANCOURT	\$ 1,222,659.63	\$ 1,222,659.63	100%	100%	ML	1004.41	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201565164	153564	186/19041	MEJORAMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO EN CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN BACHILLERATO JUAN ESCUTIA, CLAVE 21EBHJ04720 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TATAUZOQUICO	\$ 3,282,381.79	\$ 3,282,381.79	100%	100%	AULAS	2	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190401665894		186/19052	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NORTE CAMINO A MECAYUCAN EN LA COMUNIDAD DE EL CERRITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	MECAYUCAN	\$ 1,444,862.19	\$ 1,444,862.19	100%	100%	M2	660	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190401667121	155564	186/19056	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE ZOCUILA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ZOCUILA	\$ 336,376.43	\$ 336,376.43	100%	100%	M2	223	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190401667558	156442	186/19062	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FRANCISCO EN LA JUNTA AUXILIAR DE OYAMELES DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OYAMELES	\$ 240,572.37	\$ 240,572.37	100%	100%	ML	88	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190401635051		186/19088	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 1RA ETAPA	JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 1,298,460.26	\$ 1,298,460.26	100%	100%	OTROS	1	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201553347		186/19005	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	TLATLAUQUITEPEC	\$ 687,414.26	\$ 687,414.26	100%	100%	LOTE	1	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE190201553488		186/19010	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	TLATLAUQUITEPEC	\$ 781,525.25	\$ 781,525.25	100%	100%	LOTE	1	EJECUTADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE





Gobierno de Puebla
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Asistente

13 AGO 2020
13:38 Aca

RECIBIDO

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA



FORMULARIO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2019

PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	5.17	3	58	7.69	4	52	LA META FUE SUPERADA DERIVA DA DE LA EJECUCION DE PROYECTOS EN ESTE RUBRO

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	68.97	40	58	44.23	23	52	LA META NO FUE ALCANZADA DE ACUERDO A LA PLANEACION, YA QUE NO SE SOLVENTARON LAS OBSERVACIONES EN TIEMPO Y FORMA DE TODAS LAS OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA EN LA PLATAFORMA DE LAS MIDS; POR LO QUE NO MIGRARON AL SISTEMA DEL SRFT

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	25.86	15	58	48.08	25	52	LA META NO FUE ALCANZADA DE ACUERDO A LA PLANEACION, YA QUE NO SE SOLVENTARON LAS OBSERVACIONES EN TIEMPO Y FORMA DE TODAS LAS OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA EN LA PLATAFORMA DE LAS MIDS POR LO QUE NO MIGRARON AL SISTEMA DEL SRFT

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	100	100	100	100	100	META ALCANZADA DE ACUERDO A LA PLANEACION
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	INFORME DEFINITIVO	100	36782762	36782762	100	36782762	36782762	LA META FUE ALCANZADA DE ACUERDO A LA PROYECCION PLANEADA
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	INFORME DEFINITIVO	100	36782762	36782762	100	36782762	36782762	LA META FUE ALCANZADA DE ACUERDO A LA PROYECCION PLANEADA
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	3.04	36782762	12080000	3.29	36782762	11176400	LA META NO FUE SUPERADA AUN REALIZANDO LA PROMOCION PARA LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA ATENCION A SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO.