

Anexo 3.
**Reporte trimestral de las actividades desarrolladas por los
Comités de Participación Social FISMDF**

Responsable del llenado: presidente (a) del Comité de Participación Social FISMDF

Fecha: 24 de noviembre de 2020

Nombre de la obra:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS "PILI" CLAVE CCT-21KJN1235X (1° ETAPA)		Fecha	Día	Mes	Año
				24	noviembre	2020
¿El CPS supervisa más de una obra?	Sí					
	No					
Número de obras revisadas:	1 obra					
El Comité de Participación Social lo integran:	Hombres	Mujeres				
	2	3				
Estado	Puebla.					
Municipio	Tlatlauquitepec.					
Localidad	Ahuatamimilol					
Fecha de instalación del CPS	02 de octubre de 2020					
Nombre del Fondo que financiará la obra	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISMDF)					
Tipo de apoyo que proporciona el Fondo:	1	Obra	2	Servicio	3	Apoyo
descripción de la obra. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)	PRELIMINARES LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. M2 800.00 TERRACERIAS EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA) M3 815.85 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III M3 203.96 COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS M2 500.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN					



ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACION DE AGUA. M3 100.00
FORMACION Y COMPACTACION: A) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO (INCISO 3.01.01.005-H.03): 2) PARA EL 90%. AASHTO ESTANDAR M3 2,197.49

PAVIMENTO

EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y LOS DESPERDICIOS (INCISO 072-H 02) A) PARA LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS M3 150.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO) M3 125.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO M2 20.75

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS M2 500.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO. M3 75.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. M2 800.00

ACARREOS

ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL. M3 1,153.32

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA M3 1,378.32

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA M3/KM 27,756.93

OBRAS ADICIONALES

GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ML 100.00

CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM² DE 0.80 M. DE ANCHO Y 0.08 M. DE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA. M 100.00

SEÑALIZACION

PREVENTIVA





		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ML 100.00																
¿La obra fue consensuada con las personas beneficiarias?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí																	
	<input type="checkbox"/> No	¿Por qué?																
Periodo de Ejecución	Del	0	2	1	0	2	0	2	0	al	0	1	1	2	2	0	2	0
		Día	mes		año				día	mes	Año							
¿La obra se está ejecutando en el periodo informado por el municipio?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí																	
	<input type="checkbox"/> No	¿Por qué?																
Número de personas que beneficiará la obra	Hombres	60																
	Mujeres	75																
¿El CPS ha recibido capacitación por parte del municipio, respecto a sus funciones?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	Fecha: 08 de OCTUBRE de 2020																
	<input type="checkbox"/> No	¿Por qué?																
¿Qué acciones de manera concreta realizaron para verificar el inicio, avance o término de la obra?																		
<p>a. REUNIONES CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR UN INFORME DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.</p> <p>b. SUPERVISAR QUE LOS MATERIALES Y MONTOS FUERAN ACORDES A LO QUE PLANTEO LA EJECUTORA DE LA OBRA.</p> <p>c. QUE LA OBRA CUMPLIERA CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.</p>																		
¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el trimestre?	4 VECES																	
¿Cuántas veces se reunieron y que temas se trataron con el funcionario encargado de la obra?	SE TRATARON TEMAS SOBRE EL PROCESO DE LA OBRA ASI COMO LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN LA EJECUCION DE LA MISMA																	
¿Se recibió alguna queja, denuncia o sugerencia por parte de las personas beneficiarias?	<input type="checkbox"/> Sí	Fecha de notificación al municipio																
	<input checked="" type="checkbox"/> No																	
Firmas																		



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE BIENESTAR

Nombre del presidente (a) del Comité de Participación Social	C. Cutberto Vulfrano Viveros
Firma	
Nombre del Enlace de la Participación Social	Ing. José Balan Jiménez.
Cargo	
Firma	