

**Anexo 3.****Reporte trimestral de las actividades desarrolladas por los
Comités de Participación Social FISDMF**

Responsable del llenado: presidente (a) del Comité de Participación Social FISDMF

Fecha: 24 de noviembre de 2020

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|----------|-----|-------|
| Nombre de la obra: | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA), EN LA ESCUELA PRIMARIA ARNULFO BAEZ, CLAVE 21KPR0570J, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE CHAGCHALTZIN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | | Fecha | Día | Mes | Año |
| | 30 | noviembre | | 2020 | | |
| ¿El CPS supervisa más de una obra? | Sí | | | | | |
| | No | | | | | |
| Número de obras revisadas: | 1 obra | | | | | |
| El Comité de Participación Social lo integran: | Hombres | Mujeres | | | | |
| | 3 | 2 | | | | |
| Estado | Puebla. | | | | | |
| Municipio | Tlatlauquitepec. | | | | | |
| Localidad | La Cumbre Chagchaltzin | | | | | |
| Fecha de instalación del CPS | 04 de noviembre de 2020 | | | | | |
| Nombre del Fondo que financiará la obra | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISDMF) | | | | | |
| Tipo de apoyo que proporciona el Fondo: | 1 | Obra | 2 | Servicio | 3 | Apoyo |
| descripción de la obra. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda) | REUBICACION DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSION LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALCOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 608.00 M2. EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVEST. EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL. AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE 91.03 M3. AFINE Y CONFORMACION DEL TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA | | | | | |



EXCAVACION PARA RECIBIR FIRME DE CONCRETO, EN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. PARA NIVELACION. 608.00 M2

EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 18.67 M3.

RODAPIE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 HASTA 30 CM. DE ANCHO 18.67 M3.

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL 24.27 M3

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA 146.35 M3

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA 1535.58 M3/KM

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T. COMPACTANDO AL 95% DE SU P.V.S.M. (COMPENDIDO ENTRE 1850 A 1950 KG/CM3) INCL- AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 91.20 M3

RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60, INCLUYE: PREVIO BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 912. TL.

POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION 608.00M2

FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. 102.00 M

ARMADO EN LOSA CON MALLA 6/6-10/10, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. 608.00 M2

PISO CE CONC F'C=200 KG/CM2 12 CM DE ESPESOR ACAB. PULIDO O RAYA/BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2 M, JUNTAS FRIAS ACAB./VOLT INCL. CIMB. 608.00 M2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON TUBO NEGRO DE 2 1/2" PARA PORTERÍAS Y POSTE DE BASQUETBOL DE 3.67 X 3.05 M. DE ALTURA Y 1.22 M. DE ANCHO, (PLANO ARQ 02 CANCHA DE USOS MULTIPLES CAPCEE) INCL. PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T. 2.00 PIEZAS.

SUMINISTRO Y FABRICACION DE CUADRO TABLERO PARA BASQUETBOL DE 1.80 X 1.05 MTS A BASE DE PTR DE 2" ANGULO DE 2" SOLERA DE 1" X 1/8" ACRILICO TRANSPARENTE DE 12 MM SUJETADO PERIMETRAL CON ANGULO DE ALUMINIO DE 2" Y TORNILLOS INCLUYE: ACARREO A OBRA Y MONTAJE. 2 PIEZAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA CANCHA DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIAMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIAMETRO AHOAGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO. 2.00 PIEZAS

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS. 430.96 M

SUMINISTRO DE RED OFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL 2 PIEZAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE CANASTA DE CANCHA DE BASQUETBOL 2 PIEZAS



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|------------------------------------|-----|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|
| | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE VOLIBOL 1 PIEZA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA 608.00 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿La obra fue consensuada con las personas beneficiarias? | Sí | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No | ¿Por qué? | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Ejecución | Del | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | al | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | Día | | mes | | año | | | | día | | mes | | año | | | | |
| ¿La obra se está ejecutando en el periodo informado por el municipio? | Sí | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No | ¿Por qué? | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de personas que beneficiará la obra | Hombres | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mujeres | 851 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿El CPS ha recibido capacitación por parte del municipio, respecto a sus funciones? | Sí | Fecha: 11 de noviembre de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No | ¿Por qué? | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Qué acciones de manera concreta realizaron para verificar el inicio, avance o término de la obra? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>a. REUNIONES CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR UN INFORME DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.</p> <p>b. SUPERVISAR QUE LOS MATERIALES Y MONTOS FUERAN ACORDES A LO QUE PLANTEO LA EJECUTORA DE LA OBRA.</p> <p>c. QUE LA OBRA CUMPLIERA CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el trimestre? | | 4 VECES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Cuántas veces se reunieron y que temas se trataron con el funcionario encargado de la obra? | | SE TRATARON TEMAS SOBRE EL PROCESO DE LA OBRA ASI COMO LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN LA EJECUCION DE LA MISMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Se recibió alguna queja, denuncia o sugerencia por parte de las personas beneficiarias? | | Sí | Fecha de notificación al municipio | | | | | | | | | | | | | | | |



BIENESTAR



SECRETARÍA DE BIENESTAR



2020

LEONA VICARIO

SECRETARÍA DE BIENESTAR

| | | |
|--|---|--|
| | No | |
| Firmas | | |
| Nombre del presidente (a) del Comité de Participación Social | C. Filomeno Báez Calderón. | |
| Firma |  | |
| Nombre del Enlace de la Participación Social | Ing. José Balan Jiménez. | |
| Cargo | | |
| Firma |  | |