

Anexo 3.
**Reporte trimestral de las actividades desarrolladas por los
Comités de Participación Social FISMDF**

Responsable del llenado: presidente (a) del Comité de Participación Social FISMDF

 Fecha: 15 de diciembre de 2020

Nombre de la obra:	CONSTRUCCION DE	Fecha	Día	Mes	Año
	PAVIMENTO CON CONCRETO		15	diciembre	2020
	HIDRÁULICO EN LA CALLE				
	5 DE FEBRERO EN LA				
	LOCALIDAD DE				
	TATAUZOQUICO				
MUNICIPIO DE					
	TLATLAUQUITEPEC				
	PUEBLA (PRIMERA ETAPA)				
¿El CPS supervisa más de una obra?	Sí				
	No				
Número de obras revisadas:	1 obra				
El Comité de Participación Social lo integran:	Hombres	Mujeres			
	5	0			
Estado	Puebla.				
Municipio	Tlatlauquitepec.				
Localidad	TATAUZOQUICO				
Fecha de instalación del CPS	28 de NOVIEMBRE de 2020				
Nombre del Fondo que financiará la obra	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISMDF)				
Tipo de apoyo que proporciona el Fondo:	1	Obra	2	Servicio	3 Apoyo
descripción de la obra. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)	TERRACERIA EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION BASE HIDRAULICA ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA				



ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.
KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS
NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU
P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950
KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS
ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)

PAVIMENTO

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A
DOS CARAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-
6/10-10

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON
CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM
AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE:

ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.

ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA
EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A
10 CM. DE ESPESOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMEBRANA ASFALTICA DE 4
MM. COLOCADA LONGITUDINALMENTE.

TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM2,
AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X
20 CM, ACABADO ESCOBILLADO.

INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA
TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.

GUARNICION

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS DE A
URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE
TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA,
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A
DOS CARAS

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO
CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10
CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE:

ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS DE
GUARNICIONES

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO
TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 30
CM. DE DESARROLLO.

CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA
CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO
SIMPLE F'c=200 KG/CM² CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A
CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL
MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS



	CUNETA EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS. CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO. ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETOY BANQUETAS																														
¿La obra fue consensuada con las personas beneficiarias?	Sí																														
	No	¿Por qué?																													
Periodo de Ejecución	Del	<table border="1"> <tr> <td>2</td><td>8</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td> <td>al</td> <td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Día mes año</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">día mes año</td> </tr> </table>	2	8	1	1	2	0	2	0	al	3	1	1	2	2	0	2	0	Día mes año								día mes año			
2	8	1	1	2	0	2	0	al	3	1	1	2	2	0	2	0															
Día mes año								día mes año																							
¿La obra se está ejecutando en el periodo informado por el municipio?	Sí																														
	No	¿Por qué?																													
Número de personas que beneficiará la obra	Hombres	925																													
	Mujeres	1045																													
¿El CPS ha recibido capacitación por parte del municipio, respecto a sus funciones?	Sí	Fecha: 02 de DICIEMBRE de 2020																													
	No	¿Por qué?																													
¿Qué acciones de manera concreta realizaron para verificar el inicio, avance o término de la obra?																															
a. REUNIONES CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR UN INFORME DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA. b. SUPERVISAR QUE LOS MATERIALES Y MONTOS FUERAN ACORDES A LO QUE PLANTEO LA EJECUTORA DE LA OBRA. c. QUE LA OBRA CUMPLIERA CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.																															
¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el trimestre?	4 VECES																														



BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR



2020

LEONA VICARIO

¿Cuántas veces se reunieron y que temas se trataron con el funcionario encargado de la obra?	SE TRATARON TEMAS SOBRE EL PROCESO DE LA OBRA ASI COMO LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN LA EJECUCION DE LA MISMA		
¿Se recibió alguna queja, denuncia o sugerencia por parte de las personas beneficiarias?	Sí	Fecha de notificación al municipio	
	No		
Firmas			
Nombre del presidente (a) del Comité de Participación Social	Francisco Bartolo Serrano		
Firma			
Nombre del Enlace de la Participación Social	Ing. José Balan Jiménez		
Cargo			
Firma			