

**Anexo 3.**
**Reporte trimestral de las actividades desarrolladas por los  
Comités de Participación Social FISDMF**


Responsable del llenado: Presidente (a) del Comité de Participación Social FISDMF

**Fecha: 07 DE SEPTIEMBRE 2020**

Nombre de la obra:		Fecha	Día	Mes	Año
			07	09	2020
¿El CPS supervisa más de una obra?	Sí				
	No X				
Número de obras revisadas:	1 OBRA				
El Comité de Participación Social lo integran:	Hombres	Mujeres			
	3	2			
Estado	PUEBLA				
Municipio	TLATLAUQUITEPEC				
Localidad	GOMEZ PONIENTE				
Fecha de instalación del CPS	02 DE JULIO 2020				
Nombre del Fondo que financiará la obra	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)				
Tipo de apoyo que proporciona el Fondo:	1 X	Obra	2	Servicio	3 Apoyo
Descripción de la obra. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)	SE REHABILITARÁ CON EMBALASTADO DEL CAMINO RURAL GOMEZ PONIENTE – LINDA TARDE REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA.  FORMACION DE CUNETAS  CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INLCUYE INCORPORACION DE AGUA.  CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM INLCUYE: SUMINSITRO DE MATERIAL E INCORPORACION DE AGUA.  ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE).  ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA.  ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA				

¿La obra fue consensuada con las personas beneficiarias?	Sí <input checked="" type="checkbox"/>																	
	No	¿Por qué?																
Periodo de Ejecución	Del	0	2	0	7	2	0	2	0	al	3	0	1	0	2	0	2	0
		día	mes	año							día	mes	año					
¿La obra se está ejecutando en el periodo informado por el municipio?	Sí <input checked="" type="checkbox"/>																	
	No	¿Por qué?																
Número de personas que beneficiará la obra	Hombres	794																
	Mujeres	820																
¿El CPS ha recibido capacitación por parte del municipio, respecto a sus funciones?	Sí	Fecha: 06 DE JULIO 2020																
	No	¿Por qué?																
¿Qué acciones de manera concreta realizaron para verificar el inicio, avance o término de la obra?																		
<p>a. REUNIONES CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR UN INFORME DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.</p> <p>b. SUPERVISAR QUE LOS MATERIALES Y VOLUMENES VAYAN ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO</p> <p>b. QUE LA OBRA CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE DE OBRA.</p>																		
¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el trimestre?		4 VECES																
¿Cuantas veces se reunieron y que temas se trataron con el funcionario encargado de la obra?		SE TRATARON TEMAS REFERENTES HA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL PROYECTO Y SEGUIR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS ADECUADOS.																
¿Se recibió alguna queja, denuncia o sugerencia por parte de las personas beneficiarias?	Sí	Fecha de notificación al municipio																
	No <input checked="" type="checkbox"/>																	



Firmas	
Nombre del Presidente (a) del Comité de Participación Social	LIBORIO GUERRA SALAZAR
Firma	
Nombre del Enlace de la Participación Social	ING. JOSE BALAN JIMENEZ
Cargo	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Firma	