

Anexo 3.

**Reporte trimestral de las actividades desarrolladas por los
Comités de Participación Social FISMDF**

Responsable del llenado: Presidente (a) del Comité de Participación Social FISMDF

Fecha: 07 DE SEPTIEMBRE 2020

Nombre de la obra:		Fecha	Día	Mes	Año	
			07	09	2020	
¿El CPS supervisa más de una obra?	Sí					
	No X					
Número de obras revisadas:	1 OBRA					
El Comité de Participación Social lo integran:	Hombres	Mujeres				
	0	0				
Estado	PUEBLA					
Municipio	TLATLAUQUITEPEC					
Localidad	TEHUAGCO					
Fecha de instalación del CPS	03 DE JULIO 2020					
Nombre del Fondo que financiará la obra	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)					
Tipo de apoyo que proporciona el Fondo:	1 X	Obra	2	Servicio	3	Apoyo
Descripción de la obra. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)	<p>SE REHABILITARÁ CON EMBALASTRADO EL CAMINO RURAL JAMONCILLOS-TEHUAGCO-CUACUALXTLA REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:</p> <p>ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA.</p> <p>FORMACION DE CUNETAS</p> <p>CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INLCUYE INCORPORACION DE AGUA.</p> <p>CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM INLCUYE: SUMINSITRO DE MATERIAL E INCORPORACION DE AGUA.</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE).</p> <p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA.</p> <p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA</p>					




¿La obra fue consensuada con las personas beneficiarias?	Sí X	[Redacted]																
	No	¿Por qué?																
Periodo de Ejecución	Del	0	3	0	7	2	0	2	0	al	3	1	1	0	2	0	2	0
		día	mes	año						día	mes	año						
¿La obra se está ejecutando en el periodo informado por el municipio?	Sí X	[Redacted]																
	No	¿Por qué?																
Número de personas que beneficiará la obra	Hombres	250																
	Mujeres	232																
¿El CPS ha recibido capacitación por parte del municipio, respecto a sus funciones?	Sí	Fecha: 08 DE JULIO 2020																
	No	¿Por qué?																
¿Qué acciones de manera concreta realizaron para verificar el inicio, avance o término de la obra?																		
<p>a. REUNIONES CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR UN INFORME DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.</p> <p>b. SUPERVISAR QUE LOS MATERIALES Y VOLUMENES VAYAN ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO</p> <p>b. QUE LA OBRA CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE DE OBRA.</p>																		
¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el trimestre?		4 VECES																
¿Cuántas veces se reunieron y que temas se trataron con el funcionario encargado de la obra?		SE TRATARON TEMAS REFERENTES HA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL PROYECTO Y SEGUIR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS ADECUADOS.																
¿Se recibió alguna queja, denuncia o sugerencia por parte de las personas beneficiarias?	Sí	Fecha de notificación al municipio						[Redacted]										
	No X	[Redacted]																
[Redacted]																		



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA MAGRO DE LA PRESIDENCIA

Firmas	
Nombre del Presidente (a) del Comité de Participación Social	C. Baldomero Prado Calderón.
Firma	
Nombre del Enlace de la Participación Social	ING. JOSE BALAN JIMENEZ
Cargo	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Firma	