



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

En la Comunidad de Tlatlauquitepec, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 13:00 horas del día 28 del mes de Octubre de 2020, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AV. REVOLUCIÓN, AV. REFORMA, PORTAL MORELOS, PORTAL GUERRERO Y CALLE GUILLERMO PRIETO

No. de obra: 186-20059	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF /186-20059
Oficio de Asignación: MTP/TM/2020/20059	Contratista: ELÉCTRICA ARZAM S.A. DE C.V.
Monto Asignado: \$ 1,250,363.41	Monto del Contrato: \$ 1,250,363.41

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 04 de Noviembre de 2020	Fecha de término: 20 de Diciembre de 2020	Fecha de término real: 20 de Diciembre de 2020
--	---	--

CONVENIO MODIFICATORIO

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 1,250,363.41	FORTAMUN: \$0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: LIBERTY FIANZAS	Fianza Numero: 2242605-0000
Monto de la Fianza: \$ 125,036.34	Fecha de Expedición: 20 de Diciembre de 2020

EJERCICIO 2020



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -
- -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
Presidencia Municipal

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JOSÉ ALAN JIMÉNEZ
Obras Públicas

CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. RAÚL RÍOS RODRÍGUEZ
Contraloría

TESORERA MUNICIPAL


TESORERÍA
MUNICIPIO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

Por el Municipio:
Ayuntamiento Tlaxiahuac, Pue. 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Lic. Pompo Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional
Presidencia Municipal

Por el Contratista
ELECTRICA R.F.C. FAR150115H82
ARCAM
S.A. DE CV.
CONSTRUCTORA DE OBRAS ELECTRICAS
EN ALTA Y BAJA TENSION
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 1000
TEZIUTLAN, PUEBLA, C.P. 72015
Ing. Oliver Miguel Arcos Hernández
Representante Legal

Partidas de los trabajos que se reciben:

9	PZA	Suministro y colocación de condulet 1b-29 3/4" con tapa, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta
59	PZA	Conector conduit galvanizado pared delgada 19mm (3/4") de diámetro mca. omega o similar, incluye: sum. de material, acarreo, colocación, herramienta y mano de obra.
48	M	Tubo conduit galvanizado pared gruesa 32mm (1 1/4") de diámetro mca. omega o similar, incluye: sum. de material, acarreo, colocación, herramienta y mano de obra.
901.60	M	Cable de cobre c/aislam. thw-ls/thhw-ls 90° , 600v cal. 10 awg. mca condumex o similar, incluye: sum. de material, instalación, conexión, mano de obra y herramienta.
2,289.20	M	Cable de cobre c/aislam. thw-ls/thhw-ls 90° , 600v cal. 14 awg. mca condumex o similar, incluye: sum. de material, instalación, conexión, mano de obra y herramienta.
17	PZA	Farol tipo colonial para colocar en pared con mensula, incluye: foco y balastro de vapor de sodio de 250 w 220v

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Anticipo, Estimación y Finiquito de obra que respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2020

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Florizel Vázquez Tirado

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Brenda Liliana Pérez Vilchis

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Josefina Rodríguez Mote

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Blanca Alicia Manilla Aguilar

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Jessica Areli Gareía Sánchez

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA
