

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. 186/21038 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 186/21038

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTI
DESCRIPCIÓN: DEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RAPIDO) PRIMERA ETAPA, EN LA LOC. TZINAC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP-TM/2021-038
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA EJERCICION FISCAL 2021

LOCALIDAD: TZINACATEPEC
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 02 JUL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 SEP 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 186/21038
MONTO ORIGINAL: \$1,872,799.36
FECHA DE FIRMA: 01 JUL 2021
FECHA VENCE: 20 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ
DOMICILIO: GUBAMBILIAS
No. Exterior: 10 No. Interior:
Colonia: CENTRO C. P.: 73910
Municipio: TETELES DE AVILA CASTILLO Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:
R. F. C.: RESV950324G96
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,872,799.36
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2576329
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA SA
FECHA FIANZA: 01 JUL 2021
MONTO FIANZA: \$187,279.94

FIANZA ANTICIPO: 2576326
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA SA
FECHA FIANZA: 01 JUL 2021
MONTO FIANZA: \$561,839.81

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2600825
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA SA
FECHA FIANZA: 20 SEP 2021
MONTO FIANZA \$1,872.00



MUNICIPIO DE TLATLAQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. 106/21038 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,872,799.36
TOTAL ASIGNADO.....		1,872,799.36



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERREN	0.393	7,356.08	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		7,356.08	0.00		
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.290	42,880.35	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		42,880.35	0.00		
003	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" I	1.046	19,586.70	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		19,586.70	0.00		
004	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=	0.305	5,705.55	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,705.55	0.00		
005	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #	2.821	52,824.15	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		52,824.15	0.00		
006	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4	3.188	59,702.54	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		59,702.54	0.00		
007	ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/C	5.580	104,506.79	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		104,506.79	0.00		
008	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE P	2.591	48,526.56	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		48,526.56	0.00		
009	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN COLUMNAS	2.927	54,818.58	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		54,818.58	0.00		
010	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSA	6.280	117,618.48	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		117,618.48	0.00		
011	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE	1.501	28,116.06	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		28,116.06	0.00		
012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINI	0.476	8,915.48	8,915.48	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,915.48	8,915.48		
013	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA DE	2.753	51,558.01	23,408.03	45.401	45.401
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		51,558.01	23,408.03		
014	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION D	28.232	528,734.59	178,178.84	33.699	33.699
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		528,734.59	178,178.84		
015	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION D	13.443	251,755.87	251,755.87	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		251,755.87	251,755.87		
016	SUM. Y COLOC. DE CANALON METALICO CON D	2.533	47,444.46	47,444.46	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		47,444.46	47,444.46		
017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A	17.354	325,005.52	325,005.52	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		325,005.52	325,005.52		
018	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMA	3.460	64,806.30	64,806.30	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		64,806.30	64,806.30		
019	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC	0.517	9,687.48	9,687.48	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		9,687.48	9,687.48		
020	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA AGUAS PLU	0.887	16,614.29	16,614.29	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		16,614.29	16,614.29		
021	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.350	6,562.87	6,562.87	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,562.87	6,562.87		
022	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.503	9,418.92	9,418.92	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		9,418.92	9,418.92		
023	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" I	0.374	7,009.52	7,009.52	100.000	100.000

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. 186/21038 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTI

5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		7,009.52	7,009.52		
024	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO	0.196	3,644.21	3,644.21	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,644.21	3,644.21		

TOTAL		100.000	1,872,799.36	952,451.79	50.857	50.857

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	50.857	49.143	100.000
FINANCIERO:	952,451.79 50.857	920,347.57 49.143	1,872,799.36 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

14 SEP 2021: REPORTE NO. 02
 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO A
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. 186/21038 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTI
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		920,347.57	0.00	920,347.57
20 SEP 2021 D09MCO029	1.2.3.6.6.2	8,915.48		929,263.05
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			
	186/21038 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FU ESTIMACION 2 FINIQUITO			
Requisición:	07MCO0020			
Concepto:	012			
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINI 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4102			
	OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			
Actividad:	06			
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
C.O.G.:	6.2.6.2			
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			
Ficha por pagar:	186/21038			
Acreedor:	0004315			
	VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ			
Contrato:	186/21038			
20 SEP 2021 D09MCO029	1.2.3.6.6.2	23,408.03		952,671.08
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			
	186/21038 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FU ESTIMACION 2 FINIQUITO			
Requisición:	07MCO0020			
Concepto:	013			
Fuente financ.:	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA DE 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4102			
	OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			
Actividad:	06			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE



		OBRA/ACCIÓN No. 186/21038 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTI	
		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
Función:		271	
		OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:		6.2.6.2	
		OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	
Ficha por pagar:		186/21038	
Acreedor:		0004315	
		VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ	
Contrato:		186/21038	
20 SEP 2021	D09MVCV0029	1.2.3.6.6.2	178,178.84
		OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	
		186/21038 ESTIMACION 2 FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FU	
Requisición:		07MVCV00020	
Concepto:		014	
		SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION D	
Fuente financ.:		5.02	
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:		03	
		OBRA PUBLICA	
Programa:		4102	
		OBRA PUBLICA FISM	
Componente:		01	
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION	
Actividad:		06	
		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
Función:		271	
		OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:		6.2.6.2	
		OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	
Ficha por pagar:		186/21038	
Acreedor:		0004315	
		VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ	
Contrato:		186/21038	
20 SEP 2021	D09MVCV0029	1.2.3.6.6.2	251,755.87
		OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	
		186/21038 ESTIMACION 2 FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FU	
Requisición:		07MVCV00020	
Concepto:		015	
		SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION D	
Fuente financ.:		5.02	
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:		03	
		OBRA PUBLICA	
Programa:		4102	
		OBRA PUBLICA FISM	
Componente:		01	



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. 186/21038 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTI			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	06		
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	186/21038		
Acreedor:	0004315		
	VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ		
Contrato:	186/21038		
20 SEP 2021 D09MVCV0029	1.2.3.6.6.2	47,444.46	1,430,050.25
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	186/21038 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FU		
Requisición:	07MVCV00020		
Concepto:	016		
	SUM. Y COLOC. DE CANALON METALICO CON D		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	06		
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	186/21038		
Acreedor:	0004315		
	VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ		
Contrato:	186/21038		
20 SEP 2021 D09MVCV0029	1.2.3.6.6.2	325,005.52	1,755,055.77
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	186/21038 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FU		
Requisición:	07MVCV00020		
Concepto:	017		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE



[Handwritten signature]

OBRA/ACCIÓN No. 186/21038 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTI			
Programa:	OBRA PUBLICA 4102		
Componente:	OBRA PUBLICA FISM 01		
Actividad:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 06		
Función:	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 271		
C.O.G.:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 6.2.6.2		
Ficha por pagar:	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 186/21038		
Acreedor:	0004315 VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ		
Contrato:	186/21038		
20 SEP 2021 D09MVC0029	1.2.3.6.6.2	64,806.30	1,819,862.07
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 186/21038 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FU		
Requisición:	07MVC00020		
Concepto:	018 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMA		
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
Componente:	OBRA PUBLICA FISM 01		
Actividad:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 06		
Función:	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 271		
C.O.G.:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 6.2.6.2		
Ficha por pagar:	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 186/21038		
Acreedor:	0004315 VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ		
Contrato:	186/21038		
20 SEP 2021 D09MVC0029	1.2.3.6.6.2	9,687.48	1,829,549.55
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 186/21038 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FU		
Requisición:	07MVC00020		
Concepto:	019 BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC		
Fuente financ.:	5.02		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE



	OBRA/ACCIÓN No. 186/21038 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTI		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA 4102		
Componente:	OBRA PUBLICA FISM 01		
Actividad:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 06		
Función:	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 271		
C.O.G.:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 6.2.6.2		
Ficha por pagar:	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 186/21038		
Acreeedor:	0004315 VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ		
Contrato:	186/21038		
20 SEP 2021 D09MCV0029	1.2.3.6.6.2	16,614.29	1,846,163.84
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	186/21038 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FU		
Requisición:	07MCV00020		
Concepto:	020		
Fuente financ.:	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA AGUAS PLU 5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA 4102		
Componente:	OBRA PUBLICA FISM 01		
Actividad:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 06		
Función:	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 271		
C.O.G.:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 6.2.6.2		
Ficha por pagar:	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 186/21038		
Acreeedor:	0004315 VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ		
Contrato:	186/21038		
20 SEP 2021 D09MCV0029	1.2.3.6.6.2	6,562.87	1,852,726.71
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	186/21038 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FU		

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. 186/21038 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTI			
Requisición:	07MCV00020		
Concepto:	021		
Fuente financ.:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.		
	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	06		
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
Ficha por pagar:	186/21038		
Acreedor:	0004315		
	VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ		
Contrato:	186/21038		
20 SEP 2021 D09MCV0029	1.2.3.6.6.2	9,418.92	1,862,145.63
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
	186/21038 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO		
	MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FU		
Requisición:	07MCV00020		
Concepto:	022		
Fuente financ.:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.		
	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	06		
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
Ficha por pagar:	186/21038		
Acreedor:	0004315		
	VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ		
Contrato:	186/21038		
20 SEP 2021 D09MCV0029	1.2.3.6.6.2	7,009.52	1,869,155.15
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. 186/21038 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTI

PESADA
 186/21038 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO
 MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FU

Requisición: 07MCV00020
 Concepto: 023
 Fuente financ.: 5.02
 EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" I
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 06
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 C.O.G.: 6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 Ficha por pagar: 186/21038
 Acreedor: 0004315
 VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ

20 SEP 2021 D09MCV0029

3,644.21

1,872,799.36

OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 186/21038 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO
 MULTIDEPORTIVO (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FU

Requisición: 07MCV00020
 Concepto: 024
 Fuente financ.: 5.02
 RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 06
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 C.O.G.: 6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 Ficha por pagar: 186/21038
 Acreedor: 0004315



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. 186/21038 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTI

VANESSA MARLENE REYES SANCHEZ

Contrato: 186/21038

SUMA PERIODO:.....	952,451.79	0.00	952,451.79
SALDO FINAL:.....	1,872,799.36	0.00	1,872,799.36

