

OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 186/21041
NOMBRE: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE
DESCRIPCIÓN: SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
12 DE DICIEMBRE EN EL PLAN DE GUADALUPE
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP-TM/2021-041
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA
2021
LOCALIDAD: PLAN DE GUADALUPE
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 02 JUL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 SEP 2021
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 186/21041
MONTO ORIGINAL: \$1,367,274.04
FECHA DE FIRMA: 02 JUL 2021
FECHA VENCE: 20 SEP 2021
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ADRIANA RUDFIART VELASCO
DOMICILIO: FRANCCIONAMIENTO EL LLANITO
No. Exterior: S/N No. Interior:
Colonia: GUADALUPE C. P.: 73900
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA
TELEFONO:
R. F. C.: RUVA910321Q31
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,367,274.04
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3207-09877-3
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 01 JUL 2021
MONTO FIANZA: \$136,727.40
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS: 3207-09905-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 02 AGO 2021
MONTO FIANZA: \$136,727.40



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBL
2018 - 2021



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000477



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,367,274.04
TOTAL ASIGNADO.....		1,367,274.04

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	1.210	16,544.24	16,544.24	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		16,544.24	16,544.24		
002	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN C	5.437	74,332.92	74,332.92	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		74,332.92	74,332.92		
003	EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN S	11.579	158,310.70	158,310.70	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		158,310.70	158,310.70		
004	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZA	0.977	13,352.86	13,352.86	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		13,352.86	13,352.86		
005	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POL	24.284	332,025.49	332,025.49	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		332,025.49	332,025.49		
006	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO D	3.491	47,729.92	47,729.92	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		47,729.92	47,729.92		
007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90%	15.391	210,436.79	210,436.79	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		210,436.79	210,436.79		
008	ADEME DE MADERA ABIERTO	9.542	130,469.03	130,469.03	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		130,469.03	130,469.03		
009	POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA.. 1.50	7.753	105,999.49	105,999.49	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		105,999.49	105,999.49		
010	POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA.. 1.75	0.785	10,735.32	10,735.32	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,735.32	10,735.32		
011	POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA.. 2.50	2.053	28,064.67	28,064.67	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		28,064.67	28,064.67		
012	POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA.. 2.75	1.107	15,131.34	15,131.34	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		15,131.34	15,131.34		
013	POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA.. 3.00	1.187	16,230.34	16,230.34	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		16,230.34	16,230.34		
014	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE	3.155	43,133.07	43,133.07	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		43,133.07	43,133.07		
015	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRAO	0.203	2,772.60	2,772.60	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,772.60	2,772.60		
016	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.107	1,460.80	1,460.80	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,460.80	1,460.80		
017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFU	0.318	4,346.10	4,346.10	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,346.10	4,346.10		
018	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.191	2,610.79	2,610.79	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,610.79	2,610.79		
019	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS, EN MATER	3.119	42,638.80	42,638.80	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		42,638.80	42,638.80		
020	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZA	0.154	2,107.08	2,107.08	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,107.08	2,107.08		
021	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POL	2.024	27,668.09	27,668.09	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		27,668.09	27,668.09		
022	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO D	0.393	5,373.82	5,373.82	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,373.82	5,373.82		
023	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	2.454	33,558.15	33,558.15	100.000	100.000

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
~~2018~~ - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE

5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		33,558.15	33,558.15	
024	TEEWYE INYECTADA DE PEAD TOTALMENTE HER	3.086	42,241.63	42,241.63	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		42,241.63	42,241.63	
TOTAL			100.000	1,367,274.04	1,367,274.04 100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,367,274.04 100.000	0.00 0.000	1,367,274.04 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

02 AGO 2021: REPORTE NO. 01
 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO A
 02 DE AGOSTO DE 2021

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000479



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEB
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
02 AGO 2021 D08MCV0021	1.2.3.5.3.1	16,544.24		16,544.24
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO			
	186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y ESTIMACION 01 FINIQUITO			
Requisición:	07MCV00023			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMD) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
Programa:	OBRA PUBLICA 4102			
Componente:	OBRA PUBLICA FISM 01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			
Actividad:	02			
	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
C.O.G.:	6.1.3.1			
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
Ficha por pagar:	186/21041			
Acreedor:	0001174			
	ADRIANA RUDFIART VELASCO			
Contrato:	186/21041			
02 AGO 2021 D08MCV0021	1.2.3.5.3.1	74,332.92		90,877.16
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO			
	186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y			
Requisición:	07MCV00023			
Concepto:	002			
Fuente financ.:	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN C 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMD) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
Programa:	OBRA PUBLICA 4102			
	OBRA PUBLICA FISM			



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEB.
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE

Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION	
Actividad:	02		
		OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS	
Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:	6.1.3.1		
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
Ficha por pagar:	186/21041		
Acreedor:	0001174		
		ADRIANA RUDFIART VELASCO	
Contrato:	186/21041		
02 AGO 2021 D08MCV0021	1.2.3.5.3.1		158,310.70
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 07MCV00023	249,187.86
Requisición:			
Concepto:	003		
		EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN S	
Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03		
		OBRA PUBLICA	
Programa:	4102		
		OBRA PUBLICA FISM	
Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION	
Actividad:	02		
		OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS	
Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:	6.1.3.1		
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
Ficha por pagar:	186/21041		
Acreedor:	0001174		
		ADRIANA RUDFIART VELASCO	
Contrato:	186/21041		
02 AGO 2021 D08MCV0021	1.2.3.5.3.1		13,352.86
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE	262,540.72



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021



OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE

SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
 07MCV00023

Requisición: 004
 Concepto: 004
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 02
 OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES
 IDENTIFICADAS

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 186/21041
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO

Contrato: 186/21041
 02 AGO 2021 D08MCV0021 1.2.3.5.3.1 332,025.49 594,566.21

CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y
 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
 186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE
 SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
 07MCV00023

Requisición: 005
 Concepto: 005
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 02
 OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES
 IDENTIFICADAS

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2018 - 2021



OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE

		ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:		186/21041		
Acreedor:		0001174		
Contrato:		ADRIANA RUDFIART VELASCO		
		186/21041		
02 AGO 2021	D08MVCV0021	1.2.3.5.3.1	47,729.92	642,296.13
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
		186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y		
Requisición:		07MVCV00023		
Concepto:		006		
Fuente financ.:		INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO D		
		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:		03		
Programa:		OBRA PUBLICA		
		4102		
Componente:		OBRA PUBLICA FISM		
		01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:		02		
		OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS		
Función:		271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:		6.1.3.1		
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:		186/21041		
Acreedor:		0001174		
Contrato:		ADRIANA RUDFIART VELASCO		
		186/21041		
02 AGO 2021	D08MVCV0021	1.2.3.5.3.1	210,436.79	852,732.92
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
		186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y		
Requisición:		07MVCV00023		
Concepto:		007		
Fuente financ.:		RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90%		
		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:		03		
Programa:		OBRA PUBLICA		
		4102		
		OBRA PUBLICA FISM		



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2018 - 2021



OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE

Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION	
Actividad:	02		
		OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS	
Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:	6.1.3.1		
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
Ficha por pagar:	186/21041		
Acreeedor:	0001174		
		ADRIANA RUDFIART VELASCO	
Contrato:	186/21041		
02 AGO 2021 D08MVCV0021	1.2.3.5.3.1	130,469.03	983,201.95
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	
		186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y	
Requisición:	07MVCV00023		
Concepto:	008		
		ADEME DE MADERA ABIERTO	
Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03		
		OBRA PUBLICA	
Programa:	4102		
		OBRA PUBLICA FISM	
Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION	
Actividad:	02		
		OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS	
Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:	6.1.3.1		
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
Ficha por pagar:	186/21041		
Acreeedor:	0001174		
		ADRIANA RUDFIART VELASCO	
Contrato:	186/21041		
02 AGO 2021 D08MVCV0021	1.2.3.5.3.1	105,999.49	1,069,201.44
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	
		186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE	



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUE.
2018 - 2021



OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE

<p>Requisición: 07MCV00023 Concepto: 009 Fuente financ.: 5.02 Unidad admin.: 03 Programa: 4102 Componente: 01 Actividad: 02 Función: 271 C.O.G.: 6.1.3.1 Ficha por pagar: 186/21041 Acreedor: 0001174 Contrato: 186/21041</p>	<p>SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA.. 1.50 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) OBRA PUBLICA OBRA PUBLICA FISM PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS OTROS ASUNTOS SOCIALES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION</p>	<p>1.2.3.5.3.1</p>	<p>10,735.32</p>	<p>1,099,936.76</p>
<p>02 AGO 2021 D08MCV0021</p>	<p>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y</p>			
<p>Requisición: 07MCV00023 Concepto: 010 Fuente financ.: 5.02 Unidad admin.: 03 Programa: 4102 Componente: 01 Actividad: 02 Función: 271 C.O.G.: 6.1.3.1</p>	<p>POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA.. 1.75 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) OBRA PUBLICA OBRA PUBLICA FISM PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS OTROS ASUNTOS SOCIALES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL</p>			

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000485



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE				
		ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21041			
Acreedor:	0001174			
	ADRIANA RUDFIART VELASCO			
Contrato:	186/21041			
02 AGO 2021 D08MCV0021	1.2.3.5.3.1		28,064.67	1,128,001.43
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 07MCV00023			
Requisición:	07MCV00023			
Concepto:	011			
	POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA.. 2.50			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4102			
	OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			
Actividad:	02			
	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
C.O.G.:	6.1.3.1			
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
Ficha por pagar:	186/21041			
Acreedor:	0001174			
	ADRIANA RUDFIART VELASCO			
Contrato:	186/21041			
02 AGO 2021 D08MCV0021	1.2.3.5.3.1		15,131.34	1,143,132.77
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 07MCV00023			
Requisición:	07MCV00023			
Concepto:	012			
	POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA.. 2.75			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4102			
	OBRA PUBLICA FISM			

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000486



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021



OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE			
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	02 OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21041		
Acreedor:	0001174 ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:	186/21041		
02 AGO 2021 D08MCV0021	1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 07MCV00023	16,230.34	1,159,363.11
Requisición:	013 POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA.. 3.00		
Concepto:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Fuente financ.:	03 OBRA PUBLICA		
Unidad admin.:	4102 OBRA PUBLICA FISM		
Programa:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Componente:	02 OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS		
Actividad:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Función:	6.1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
C.O.G.:	186/21041		
Ficha por pagar:	0001174 ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Acreedor:	186/21041		
Contrato:	186/21041		
02 AGO 2021 D08MCV0021	1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE	43,133.07	1,202,496.18



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2018 - 2021



	OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE		
	SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y		
Requisición:	07MVC00023		
Concepto:	014		
Fuente financ.:	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE		
	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	02		
	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y		
	ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES		
	IDENTIFICADAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21041		
Acreedor:	0001174		
	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:	186/21041		
02 AGO 2021 D08MVC0021	1.2.3.5.3.1	2,772.60	1,205,268.78
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO		
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y		
	TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE		
	SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y		
Requisición:	07MVC00023		
Concepto:	015		
Fuente financ.:	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRAO		
	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	02		
	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y		
	ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES		
	IDENTIFICADAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000488



OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE

		ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:		186/21041		
Acreedor:		0001174		
		ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:		186/21041		
02 AGO 2021	D08MCV0021	1.2.3.5.3.1	1,460.80	1,206,729.58
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 07MCV00023		
Requisición:		07MCV00023		
Concepto:		016		
Fuente financ.:		CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN 5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:		03		
		OBRA PUBLICA		
Programa:		4102		
		OBRA PUBLICA FISM		
Componente:		01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:		02		
		OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS		
Función:		271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:		6.1.3.1		
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:		186/21041		
Acreedor:		0001174		
		ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:		186/21041		
02 AGO 2021	D08MCV0021	1.2.3.5.3.1	4,346.10	1,211,075.68
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 07MCV00023		
Requisición:		07MCV00023		
Concepto:		017		
Fuente financ.:		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFU 5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:		03		
		OBRA PUBLICA		
Programa:		4102		
		OBRA PUBLICA FISM		

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000489



TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021



OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE

Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	02		
	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21041		
Acreedor:	0001174		
	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:	186/21041		
02 AGO 2021 D08MCV0021	1.2.3.5.3.1	2,610.79	1,213,686.47
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y		
Requisición:	07MCV0023		
Concepto:	018		
	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	02		
	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21041		
Acreedor:	0001174		
	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:	186/21041		
02 AGO 2021 D08MCV0021	1.2.3.5.3.1	42,638.80	1,256,325.27
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE		



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021



	OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE		
	SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y		
Requisición:	07MCV00023		
Concepto:	019		
Fuente financ.:	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS, EN MATER		
	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	02		
	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y		
	ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES		
	IDENTIFICADAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21041		
Acreedor:	0001174		
	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:	186/21041		
02 AGO 2021 D08MCV0021	1.2.3.5.3.1	2,107.08	1,258,432.35
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO		
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y		
	TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE		
	SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y		
Requisición:	07MCV00023		
Concepto:	020		
Fuente financ.:	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZA		
	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	02		
	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y		
	ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES		
	IDENTIFICADAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000491



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

		OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	
		ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
Ficha por pagar:	186/21041		
Acreedor:	0001174		
Contrato:	186/21041		
02 AGO 2021 D08MCV0021	1.2.3.5.3.1	27,668.09	1,286,100.44
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 07MCV00023	
Requisición:	021		
Concepto:	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POL		
Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
Componente:	4102		
Actividad:	OBRA PUBLICA FISM		
Función:	01		
C.O.G.:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Fuente financ.:	02		
		OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS	
Requisición:	271		
Concepto:	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Fuente financ.:	6.1.3.1		
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
Ficha por pagar:	186/21041		
Acreedor:	0001174		
Contrato:	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
02 AGO 2021 D08MCV0021	186/21041	5,373.82	1,291,474.26
	1.2.3.5.3.1		
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 07MCV00023	
Requisición:	022		
Concepto:	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO D		
Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
Componente:	4102		
Actividad:	OBRA PUBLICA FISM		

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000492



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE			
Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION	
Actividad:	02		
		OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS	
Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:	6.1.3.1		
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
Ficha por pagar:	186/21041		
Acreedor:	0001174		
		ADRIANA RUDFIART VELASCO	
Contrato:	186/21041		
02 AGO 2021 D08MVC0021	1.2.3.5.3.1	33,558.15	1,325,032.41
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	
		186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y	
Requisición:	07MVC00023		
Concepto:	023		
		RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	
Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03		
		OBRA PUBLICA	
Programa:	4102		
		OBRA PUBLICA FISM	
Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION	
Actividad:	02		
		OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS	
Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:	6.1.3.1		
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
Ficha por pagar:	186/21041		
Acreedor:	0001174		
		ADRIANA RUDFIART VELASCO	
Contrato:	186/21041		
02 AGO 2021 D08MVC0021	1.2.3.5.3.1	42,241.63	1,367,274.04
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	
		186/21041 ESTIMACION 1 FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE	

OBRA/ACCIÓN No. 186/21041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE

Requisición: SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
 07MCO0023
 Concepto: 024
 TEEWYE INYECTADA DE PEAD TOTALMENTE HER
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admn.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 02
 OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES
 IDENTIFICADAS
 Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
 Ficha por pagar: 186/21041
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO
 Contrato: 186/21041



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

SUMA PERIODO:.....	1,367,274.04	0.00	1,367,274.04
SALDO FINAL:.....	1,367,274.04	0.00	1,367,274.04