

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MT-21-2124/006

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND
ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OCOTA, MUNICIPI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP/TM/2021-11/005
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

LOCALIDAD: OCOTA
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 26 NOV 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 ENE 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTP-21-2124/006
MONTO ORIGINAL: \$1,886,115.55
FECHA DE FIRMA: 26 NOV 2021
FECHA VENCE: 25 ENE 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ELMAR MARCELO CRISTOBAL
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: MACE861213C77
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$333,854.31
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3238-15127-6
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERA SA DE CV
FECHA FIANZA: 26 NOV 2021
MONTO FIANZA: \$188,611.55

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3238-15229-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERA SA DE CV
FECHA FIANZA: 25 ENE 2022
MONTO FIANZA: \$188,611.55



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO



OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	333,854.31
TOTAL ASIGNADO.....		333,854.31

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	0.939	0.00	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.351	0.00	0.00	0.000	0.000
003	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I	0.844	0.00	0.00	0.000	0.000
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.875	0.00	0.00	0.000	0.000
005	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.318	0.00	0.00	0.000	0.000
006	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% P	0.679	0.00	0.00	0.000	0.000
007	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.573	0.00	0.00	0.000	0.000
008	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I	0.435	0.00	0.00	0.000	0.000
009	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.966	0.00	0.00	0.000	0.000
010	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	14.868	0.00	0.00	0.000	0.000
011	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.364	0.00	0.00	0.000	0.000
012	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS MET	0.895	0.00	0.00	0.000	0.000
013	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6	4.326	0.00	0.00	0.000	0.000
014	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	38.398	0.00	0.00	0.000	0.000
015	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.023	0.00	0.00	0.000	0.000
016	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	2.987	0.00	0.00	0.000	0.000
017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFA	2.191	0.00	0.00	0.000	0.000
018	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM	0.512	0.00	0.00	0.000	0.000
019	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.143	2,696.40	2,696.40	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,696.40	2,696.40		
020	LINEA BLANCA DE 60 CM DE ANCHO HECHA A M	0.120	2,258.75	2,258.75	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,258.75	2,258.75		
021	CONSTRUCCION DE DENTELON TRANSVERSAL PA	0.074	1,399.13	1,399.13	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,399.13	1,399.13		
022	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	0.070	1,327.59	1,327.59	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,327.59	1,327.59		
023	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE API	0.298	5,613.58	5,613.58	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,613.58	5,613.58		
024	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	0.201	3,796.26	3,796.26	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,796.26	3,796.26		
025	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.442	8,334.73	8,334.73	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,334.73	8,334.73		
026	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.029	540.06	540.06	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		540.06	540.06		
027	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS MET	1.086	20,487.50	20,487.50	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		20,487.50	20,487.50		
028	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	3.911	73,769.46	73,769.46	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		73,769.46	73,769.46		
029	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.475	8,962.75	8,962.75	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,962.75	8,962.75		
030	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAI	0.553	10,436.87	10,436.87	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,436.87	10,436.87		
031	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.669	12,613.28	12,613.28	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		12,613.28	12,613.28		
032	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.231	0.00	0.00	0.000	0.000



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.505	0.00	0.00	0.000	0.000
034	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM	8.851	166,938.79	166,938.79	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		166,938.79	166,938.79		
035	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.778	14,679.16	14,679.16	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		14,679.16	14,679.16		
TOTAL		100.000	333,854.31	333,854.31	100.000	17.700

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	17.700	82.300	100.000
FINANCIERO:	333,854.31 100.000	0.00 0.000	333,854.31 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

25 ENE 2022: REPORTE NO. 02
 ESTIMACION 2 FNIQUITO
 CORRESPONDIENTE DEL 17 DE DICIEMB
 AL 25 DE ENERO DE 2022




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		1,552,261.24	0.00	1,552,261.24
25 ENE 2022 D01MCV0026	1.2.3.5.4.1	2,696.40		1,554,957.64
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND ESTIMACION 2 FINIQUITO Requisición: 01MCV00034 Concepto: 019 RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN 5.02 Fuente financ.: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION Actividad: 03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES Función: 221 URBANIZACIÓN C.O.G.: 6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Ficha por pagar: 202201MCV00034 Acreedor: 0002572 ELMAR MARCELO CRISTOBAL Contrato: MTP-21-2124/006			
25 ENE 2022 D01MCV0026	1.2.3.5.4.1	2,258.75		1,557,216.39
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND Requisición: 01MCV00034 Concepto: 020 LINEA BLANCA DE 60 CM DE ANCHO HECHA A M 5.02 Fuente financ.: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Actividad:	03		
		OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES	
Función:	221		
		URBANIZACIÓN	
C.O.G.:	6.1.4.1		
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
Ficha por pagar:	202201MCV00034		
Acreedor:	0002572		
		ELMAR MARCELO CRISTOBAL	
Contrato:	MTP-21-2124/006		
25 ENE 2022 D01MCV0026	1.2.3.5.4.1		1,399.13
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND	1,558,615.52
Requisición:	01MCV00034		
Concepto:	021		
		CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANSVERSAL PA	
Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03		
		OBRA PUBLICA	
Programa:	4101		
		OBRA PUBLICA FISM	
Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION	
Actividad:	03		
		OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES	
Función:	221		
		URBANIZACIÓN	
C.O.G.:	6.1.4.1		
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
Ficha por pagar:	202201MCV00034		
Acreedor:	0002572		
		ELMAR MARCELO CRISTOBAL	
Contrato:	MTP-21-2124/006		
25 ENE 2022 D01MCV0026	1.2.3.5.4.1		1,327.59
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND	1,559,943.11
Requisición:	01MCV00034		
Concepto:	022		
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	
Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03		
		OBRA PUBLICA	



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Programa:	4101		
Componente:	01		
Actividad:	03		
Función:	221		
C.O.G.:	6.1.4.1		
Ficha por pagar:	202201MCV00034		
Acreeedor:	0002572		
Contrato:	MTP-21-2124/006		
25 ENE 2022 D01MCV0026	1.2.3.5.4.1	5,613.58	1,565,556.69
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND		
Requisición:	01MCV00034		
Concepto:	023		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
Programa:	4101		
Componente:	01		
Actividad:	03		
Función:	221		
C.O.G.:	6.1.4.1		
Ficha por pagar:	202201MCV00034		
Acreeedor:	0002572		
Contrato:	MTP-21-2124/006		
25 ENE 2022 D01MCV0026	1.2.3.5.4.1	3,796.26	1,569,352.95
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND		
Requisición:	01MCV00034		
Concepto:	024		
	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202201MCV00034
 Acreedor: 0002572
 ELMAR MARCELO CRISTOBAL

Contrato: MTP-21-2124/006
 25 ENE 2022 D01MCV0026 1.2.3.5.4.1

Requisición: 01MCV00034
 Concepto: 025
 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202201MCV00034
 Acreedor: 0002572
 ELMAR MARCELO CRISTOBAL

Contrato: MTP-21-2124/006
 25 ENE 2022 D01MCV0026 1.2.3.5.4.1

8,334.73 1,577,687.68



540.06 1,578,227.74

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND

Requisición: 01MCV00034
 Concepto: 026
 Fuente financ.: ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI
 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202201MCV00034
 Acreedor: 0002572
 ELMAR MARCELO CRISTOBAL

Contrato: MTP-21-2124/006

25 ENE 2022 D01MCV0026

20,467.50

1,598,715.24

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND

Requisición: 01MCV00034
 Concepto: 027
 Fuente financ.: CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS MET
 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM


Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN



Ficha por pagar: 202201MCV00034



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO



Acreeedor:	0002572		
	ELMAR MARCELO CRISTOBAL		
Contrato:	MTP-21-2124/006		
25 ENE 2022 D01MCV0026	1.2.3.5.4.1	73,769.46	1,672,484.70
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO		
	HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND		
Requisición:	01MCV00034		
Concepto:	028		
	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS		
	Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00034		
Acreeedor:	0002572		
	ELMAR MARCELO CRISTOBAL		
Contrato:	MTP-21-2124/006		
25 ENE 2022 D01MCV0026	1.2.3.5.4.1	2,962.75	1,681,447.45
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO		
	HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND		
Requisición:	01MCV00034		
Concepto:	029		
	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS		
	Y BANQUETAS DE VIALIDADES		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00034		
Acreedor:	0002572		
	ELMAR MARCELO CRISTOBAL		
Contrato:	MTP-21-2124/006		
25 ENE 2022 D01MCV0026	1.2.3.5.4.1	10,436.87	1,691,884.32
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND 01MCV00034		
Requisición:	030		
Concepto:	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAI		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00034		
Acreedor:	0002572		
	ELMAR MARCELO CRISTOBAL		
Contrato:	MTP-21-2124/006		
25 ENE 2022 D01MCV0026	1.2.3.5.4.1	12,613.28	1,704,497.60
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND 01MCV00034		
Requisición:	031		
Concepto:	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO



	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00034		
Acreedor:	0002572 ELMAR MARCELO CRISTOBAL		
Contrato:	MTP-21-2124/006		
25 ENE 2022 D01MCV0026	1.2.3.5.4.1	166,938.79	1,871,436.39
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND		
Requisición:	01MCV00034		
Concepto:	034 CUNETETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM		
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA		
Programa:	4101 OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS. ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00034		
Acreedor:	0002572 ELMAR MARCELO CRISTOBAL		
Contrato:	MTP-21-2124/006		
25 ENE 2022 D01MCV0026	1.2.3.5.4.1	14,679.16	1,086,115.55
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO FISM 21-2124/006 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS SEGUND		
Requisición:	01MCV00034		
Concepto:	035 LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY		
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO



OBRA/ACCIÓN No. MT-21-2124/006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DF) (ETIQ) 03
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 202201MCV00034
 Acreedor: 0002572
 ELMAR MARCELO CRISTOBAL
 Contrato: MTP-21-2124/006



SUMA PERIODO:.....	333,854.31	0.00	333,854.31
SALDO FINAL:.....	1,886,115.55	0.00	1,886,115.55

