

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 21-2124/008

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE
 DESCRIPCIÓN: IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUE
 LA LAZARO CARDENAS CON CLAVE DE TRABAJO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP/TM/2021-12/008
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA
 EJERCICIO FISCAL 2021

LOCALIDAD: ACOCOGTA
 UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
 FECHA DE INICIO: 20 DIC 2021
 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 FEB 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 21-2124/008
 MONTO ORIGINAL: \$1,736,286.57
 FECHA DE FIRMA: 20 DIC 2021
 FECHA VENCE: 18 FEB 2022
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EZEQUIEL MIRON LARA
 DOMICILIO: LEONA VICARIO
 No. Exterior: 7 No. Interior:
 Colonia: CENTRO C. P.: 73880
 Municipio: ZACAPOAXTLA Entidad Fed.: PUEBLA

TELÉFONO:
 R. F. C.: MELE840307RF7
 CONTACTO:
 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,736,286.57
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3616-19995-7
 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, SA DE CV
 FECHA FIANZA: 20 DIC 2021
 MONTO FIANZA: \$173,628.66

FIANZA ANTICIPO: 3616-199994-8
 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, SA DE CV
 FECHA FIANZA: 20 DIC 2021
 MONTO FIANZA: \$520,885.97

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3616-20164-1
 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, SA DE CV
 FECHA FIANZA: 18 FEB 2022
 MONTO FIANZA: \$173,628.66



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,736,286.57
TOTAL ASIGNADO.....		1,736,286.57



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERREN	0.372	6,453.38	6,453.38	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,453.38	6,453.38		
002	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO CON	0.289	4,857.08	4,857.08	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,857.08	4,857.08		
003	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	0.242	4,199.01	4,199.01	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,199.01	4,199.01		
004	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" I	1.270	22,050.86	22,050.86	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		22,050.86	22,050.86		
005	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	0.348	6,046.57	6,046.57	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,046.57	6,046.57		
006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.067	1,159.58	1,159.58	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,159.58	1,159.58		
007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.083	15,324.75	15,324.75	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		15,324.75	15,324.75		
008	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=	0.348	6,038.03	6,038.03	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,038.03	6,038.03		
009	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAM	0.276	4,785.00	4,785.00	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,785.00	4,785.00		
010	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #	1.914	33,236.41	33,236.41	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		33,236.41	33,236.41		
011	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4	0.164	72,297.58	72,297.58	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		72,297.58	72,297.58		
012	ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 F'Y=4200KG/C	3.992	69,318.18	69,318.18	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		69,318.18	69,318.18		
013	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE P	2.328	40,413.80	40,413.80	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		40,413.80	40,413.80		
014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN COLUMNAS	3.225	55,994.62	55,994.62	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		55,994.62	55,994.62		
015	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSA	6.496	112,827.23	112,827.23	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		112,827.23	112,827.23		
016	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE	1.553	26,965.38	26,965.38	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		26,965.38	26,965.38		
017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINI	0.510	8,853.11	8,853.11	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,853.11	8,853.11		
018	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA DE	2.730	47,400.69	47,400.69	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		47,400.69	47,400.69		
019	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION D	22.948	398,446.73	398,446.73	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		398,446.73	398,446.73		
020	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION D	12.816	222,519.41	222,519.41	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		222,519.41	222,519.41		
021	SUM. Y COLOC. DE CANALON METALICO CON D	2.847	49,435.89	49,435.89	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		49,435.89	49,435.89		
022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A	17.458	303,118.71	303,118.71	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		303,118.71	303,118.71		
023	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE E	3.073	53,357.69	53,357.69	100.000	100.000




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/009 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		53,357.69	53,357.69		
024	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC	0.605	10,503.68	10,503.68	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,503.68	10,503.68		
025	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA AGUAS PLU	1.031	17,896.25	17,896.25	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		17,896.25	17,896.25		
026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.407	7,069.35	7,069.35	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		7,069.35	7,069.35		
027	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.307	5,323.41	5,323.41	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,323.41	5,323.41		
028	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" I	0.331	5,751.45	5,751.45	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,751.45	5,751.45		
029	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO	0.216	3,754.02	3,754.02	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,754.02	3,754.02		
030	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB	1.103	19,146.51	19,146.51	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		19,146.51	19,146.51		
031	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.320	5,553.42	5,553.42	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,553.42	5,553.42		
032	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN PARA	1.413	24,527.76	24,527.76	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		24,527.76	24,527.76		
033	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PV	0.024	416.79	416.79	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		416.79	416.79		
034	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.036	631.97	631.97	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		631.97	631.97		
035	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIR	0.043	738.80	738.80	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		738.80	738.80		
036	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.071	1,224.96	1,224.96	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,224.96	1,224.96		
037	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FI	0.414	7,186.42	7,186.42	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		7,186.42	7,186.42		
038	SUM. Y COL. DE CAJA CUADRADA DE LAM. GAL	0.065	1,135.14	1,135.14	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,135.14	1,135.14		
039	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	0.307	5,336.10	5,336.10	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,336.10	5,336.10		
040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBR	0.070	1,222.41	1,222.41	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,222.41	1,222.41		
041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED	2.813	48,849.11	48,849.11	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		48,849.11	48,849.11		
042	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INC	0.282	4,919.33	4,919.33	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,919.33	4,919.33		
TOTAL			100.000	1,736,286.57	1,736,286.57	100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,736,286.57 100.000	0.00 0.000	1,736,286.57 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

18 FEB 2022: REPORTE NO. 01
ESTIMACION 1 FINIQUITO
CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMB
AL 18 DE FEBRERO DE 2022



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
18 FEB 2022 D02MCV0022	1.2.3.6.6.2	6,453.38		6,453.38
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR ESTIMACION 1 FINIQUITO			
Requisición:	01MCV00035			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4101			
	OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			
Actividad:	04			
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.6.2			
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			
Ficha por pagar:	21-2124/008			
Acreedor:	0001228			
	EZEQUIEL MIRON LARA			
Contrato:	21-2124/008			
18 FEB 2022 D02MCV0022	1.2.3.6.6.2	4,857.08		11,310.46
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR			
Requisición:	01MCV00035			
Concepto:	002			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4101			
	OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE		
	IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
19 FEB 2022 D02MVC0022	1.2.3.6.6.2	4,199.01	15,509.47
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR		
	TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MVC00035		
Concepto:	003		
	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE		
	IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MVC0022	1.2.3.6.6.2	22,050.86	37,560.33
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR		
	TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MVC00035		
Concepto:	004		
	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" I		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

Programa:	4101		
Componente:	OBRA PUBLICA FISM		
Actividad:	01		
Función:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
C.O.G.:	04		
Ficha por pagar:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Acreeedor:	221		
Contrato:	URBANIZACIÓN		
18 FEB 2022 D02MCV0022	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	6,046.57	43,606.90
	21-2124/008		
	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
	21-2124/008		
	1.2.3.6.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MCV00035		
Concepto:	005		
Fuente financi.:	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA		
Unidad admin.:	5.02		
Programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
Componente:	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Actividad:	03		
Función:	OBRA PUBLICA		
C.O.G.:	4101		
Ficha por pagar:	OBRA PUBLICA FISM		
Acreeedor:	01		
Contrato:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
18 FEB 2022 D02MCV0022	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
	221		
	URBANIZACIÓN		
	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21-2124/008		
	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
	21-2124/008		
	1.2.3.6.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	1,159.58	44,766.48
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MCV00035		
Concepto:	006		
	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PR		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 Ficha por pagar: 21-2124/008
 Acreedor: 0001228
 EZEQUIEL MIRON LARA

18 FEB 2022 D02MCV0022

1.2.3.6.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR
 TACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR
 01MCV00035

15,324.75

60,091.23

Requisición: 007
 Concepto: ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)


Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 Ficha por pagar: 21-2124/008
 Acreedor: 0001228
 EZEQUIEL MIRON LARA

18 FEB 2022 D02MCV0022

1.2.3.6.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA

6,038.03

66,129.26



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR
 TACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR

Requisición: 01MCV00035
 Concepto: 008
 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 Ficha por pagar: 21-2124/008
 Acreedor: 0001228
 EZEQUIEL MIRON LARA
 Contrato: 21-2124/008


18 FEB 2022 D02MCV0022

4,785.00

70,914.26

OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR
 TACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR

Requisición: 01MCV00035
 Concepto: 009
 ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAM
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 Ficha por pagar: 21-2124/008



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE


<p>Acreeedor: 0001228 EZEQUIEL MIRON LARA</p> <p>Contrato: 21-2124/008 18 FEB 2022 D02MVC0022</p> <p>Requisición: Concepto: 010 ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #</p> <p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)</p> <p>Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA</p> <p>Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM</p> <p>Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION</p> <p>Actividad: 04 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA</p> <p>Función: 221 URBANIZACIÓN</p> <p>C.O.G.: 6.2.6.2 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA</p> <p>Ficha por pagar: 21-2124/008 Acreeedor: 0001228 EZEQUIEL MIRON LARA</p> <p>Contrato: 21-2124/008 18 FEB 2022 D02MVC0022</p> <p>Requisición: Concepto: 011 ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4</p> <p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)</p> <p>Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA</p> <p>Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM</p> <p>Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION</p> <p>Actividad: 04 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA</p>	<p>33,236.41</p> <p>OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR TACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR 01MCV00035</p> <p>104,150.67</p>	<p>72,297.58</p> <p>OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR TACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR 01MCV00035</p> <p>176,448.25</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MCO022	1.2.3.6.6.2	69,318.18	245,766.43
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
	01MCO0035		
Requisición:	012		
Concepto:	ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 F'Y=4200KG/C		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MCO022	1.2.3.6.6.2	40,413.80	286,180.23
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
	01MCO0035		
Requisición:	013		
Concepto:	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE P		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad:

04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

Función:

221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.:

6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA

Ficha por pagar:

21-2124/008

Acreedor:

0001228
 EZEQUIEL MIRON LARA

Contrato:

21-2124/008

18 FEB 2022 D02MCO022

1.2.3.6.6.2

55,994.62

342,174.85

OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA

21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR
 TACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR
 01MCO00035

Requisición:

Concepto:

014
 CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN COLUMNAS

Fuente financ.:

5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.:

03
 OBRA PUBLICA

Programa:

4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente:

01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad:

04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

Función:

221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.:

6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA

Ficha por pagar:

21-2124/008

Acreedor:

0001228
 EZEQUIEL MIRON LARA

Contrato:

21-2124/008

18 FEB 2022 D02MCO022

1.2.3.6.6.2

112,827.23

455,002.08

OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA

21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR
 TACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR
 01MCO00035

Requisición:

Concepto:

015
 CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSA
 5.02

Fuente financ.:


FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreeedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MCV0022	1.2.3.6.6.2	26,965.38	481,967.46
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MCV00035		
Concepto:	016		
	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreeedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MCV0022	1.2.3.6.6.2	8,853.11	490,820.57
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO


OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

Requisición: 01MCV00035
 Concepto: 017
 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINI
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 Ficha por pagar: 21-2124/008
 Acreedor: 0001228
 EZEQUIEL MIRON LARA
 Contrato: 21-2124/008
 18 FEB 2022 D02MCV0022 1.2.3.6.6.2

47,400.69

538,221.26

Requisición: 21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR
 TACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR
 01MCV00035
 Concepto: 018
 SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA DE
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 Ficha por pagar: 21-2124/008
 Acreedor: 0001228
 EZEQUIEL MIRON LARA
 Contrato: 21-2124/008



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE


18 FEB 2022 D02MCV0022 1.2.3.6.6.2 398,446.73 936,667.99

OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
 21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR
 01MCV00035
 Requisición:
 Concepto: 019
 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION D
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION
 Actividad: 04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
 Ficha por pagar: 21-2124/008
 Acreedor: 0001228
 EZEQUIEL MIRON LARA
 Contrato: 21-2124/008



18 FEB 2022 D02MCV0022 1.2.3.6.6.2 222,519.41 1,159,187.40

OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
 21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR
 01MCV00035
 Requisición:
 Concepto: 020
 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION D
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION
 Actividad: 04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.2.6.2



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO


		OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE	
		OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreeedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MVCV0022	1.2.3.6.6.2	49,435.69	1,208,623.29
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MVCV00035		
Concepto:	021		
	SUM. Y COLOC. DE CANALON METALICO CON D		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA		
Función:	221		
	URBANIZACION		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreeedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MVCV0022	1.2.3.6.6.2	303,119.71	1,511,742.00
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MVCV00035		
Concepto:	022		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE


Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE		
	IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MCV0022	1.2.3.6.6.2	53,357.69	1,565,099.69
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR		
	TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MCV00035		
Concepto:	023		
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE E		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE		
	IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MCV0022	1.2.3.6.6.2	10,503.68	1,575,603.37
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR		
	TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MCV00035		
Concepto:	024		
	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreeador:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MVCV0022	1.2.3.6.6.2	17,896.25	1,593,499.62
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MVCV00035		
Concepto:	025		
	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA AGUAS PLU		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreeador:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MVCV0022	1.2.3.6.6.2	7,069.35	1,600,568.97
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MVCV00035		
Concepto:	026		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA

Ficha por pagar: 21-2124/008
 Acreedor: 0001228
 EZEQUIEL MIRON LARA

Contrato: 21-2124/008
 18 FEB 2022 D02MCV0022 1.2.3.6.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR
 TACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR

Requisición: 01MCV00035
 Concepto: 027
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA



Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA

Ficha por pagar: 21-2124/008
 Acreedor: 0001228
 EZEQUIEL MIRON LARA

Contrato: 21-2124/008
 18 FEB 2022 D02MCV0022 1.2.3.6.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA

5,323.41 1,605,692.38



5,751.45 1,611,643.83

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR
 TACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR

Requisición: 01MCV00035
 Concepto: 028
 Fuente financ.: 5.02
 Unidad admin.: 03
 Programa: 4101
 Componente: 01
 Actividad: 04
 Función: 221
 C.O.G.: 6.2.6.2
 Ficha por pagar: 21-2124/008
 Acreedor: 0001228
 Contrato: 21-2124/008
 18 FEB 2022 D02MCV0022


EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" I
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 OBRA PUBLICA
 OBRA PUBLICA FISM
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
 URBANIZACIÓN
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA

3,754.02 1,615,397.85



Requisición: 01MCV00035
 Concepto: 029
 Fuente financ.: 5.02
 Unidad admin.: 03
 Programa: 4101
 Componente: 01
 Actividad: 04
 Función: 221
 C.O.G.: 6.2.6.2
 Ficha por pagar: 21-2124/008

OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR
 TACION DE EDUJACION FISICA EN ESCUELA PR
 RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 OBRA PUBLICA
 OBRA PUBLICA FISM
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
 URBANIZACIÓN
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE



Acreeedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MCV0022	1,2,3,6,6.2	19,146.51	1,634,544.36
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MCV00035		
Concepto:	030		
	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreeedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MCV0022	1,2,3,6,6.2	5,553.42	1,640,097.78
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MCV00035		
Concepto:	031		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO


OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MCV0022	1.2.3.6.6.2	24,527.76	1,664,625.54
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
	01MCV00035		
Requisición:	032		
Concepto:	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN PARA		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MCV0022	1.2.3.6.6.2	416.79	1,665,042.33
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
	01MCV00035		
Requisición:	033		
Concepto:	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PV		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

	OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	04 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228 EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MCV0022	1.2.3.6.6.2 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	631.97	1,665,674.30
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MCV00035		
Concepto:	034 SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI		
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA		
Programa:	4101 OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	04 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228 EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MCV0022	1.2.3.6.6.2 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	738.80	1,666,413.10
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MCV00035		
Concepto:	035 S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIR		
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE


	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MVC0022	1.2.3.6.6.2	1,224.96	1,667,638.06
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MVC00035		
Concepto:	036		
	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
18 FEB 2022 D02MVC0022	1.2.3.6.6.2	7,196.42	1,674,824.48
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

Requisición:	01MCV00035		
Concepto:	037		
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FI		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE		
	IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		
16 FEB 2022 D02MCV0022	1.2.3.6.6.2	1,135.14	1,675,959.62
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPAR		
	TICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR		
Requisición:	01MCV00035		
Concepto:	038		
	SUM. Y COL. DE CAJA CUADRADA DE LAM. GAL		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	04		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE		
	IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.6.2		
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA		
	PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008		
Acreedor:	0001228		
	EZEQUIEL MIRON LARA		
Contrato:	21-2124/008		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

18 FEB 2022 D02MVCV0022 1.2.3.6.6.2 5,336.10 1,681,295.72

OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
 21/2124/008 ESTIMACION I FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR
 Requisición: 01MVCV00035
 Concepto: 039
 SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION
 Actividad: 04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.2.6.2

OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA


Ficha por pagar: 21-2124/008
 Acreedor: 0001228
 EZEQUIEL MIRON LARA

Contrato: 21-2124/008

18 FEB 2022 D02MVCV0022 1.2.3.6.6.2 1,222.41 1,682,518.13

OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
 21/2124/008 ESTIMACION I FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR
 Requisición: 01MVCV00035
 Concepto: 040
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBR
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01


PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION
 Actividad: 04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.2.6.2



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE				
		OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
Ficha por pagar:	21-2124/008			
Acreeedor:	0001228			
	EZEQUIEL MIRON LARA			
Contrato:	21-2124/008			
18 FEB 2022 D02MCV0022	1.2.3.6.6.2		48,849.11	1,731,367.24
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR 01MCV00035			
Requisición:	041			
Concepto:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4101			
	OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			
Actividad:	04			
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.6.2			
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			
Ficha por pagar:	21-2124/008			
Acreeedor:	0001228			
	EZEQUIEL MIRON LARA			
Contrato:	21-2124/008			
18 FEB 2022 D02MCV0022	1.2.3.6.6.2		4,919.33	1,736,286.57
	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			
	21/2124/008 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PR 01MCV00035			
Requisición:	042			
Concepto:	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INC			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4101			
	OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE

Actividad: 04
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.2.6.2
 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA
 Ficha por pagar: 21-2124/008
 Acreedor: 0001228
 EZEQUIEL MIRON LARA
 Contrato: 21-2124/008

SUMA PERIODO:	1,736,286.57	0.00	1,736,286.57
SALDO FINAL:	1,736,286.57	0.00	1,736,286.57

