

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTP-22-2124/036

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP/TM/2022-03/031  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICOS Y SERVICIOS RELACI LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

LOCALIDAD: MAZATEPEC  
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC  
FECHA DE INICIO: 04 ABR 2022  
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 JUL 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202204MCV00018  
MONTO ORIGINAL: 9814,347.93  
FECHA DE FIRMA: 04 ABR 2022  
FECHA VENCE: 03 JUL 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VERONICA ROSAS LOPEZ  
DOMICILIO: AV. INDEPENDENCIA  
No. Exterior: 46 No. Interior: B  
Colonia: C. P.: 72900  
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA  
TELEFONO: 2226992346  
R. F. C.: ROLV921026SV3  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: 9814,347.93  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3238-15383-8  
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV  
FECHA FIANZA: 04 ABR 2022  
MONTO FIANZA: 981,434.79

FIANZA ANTICIPO: 3238-15382-5  
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV  
FECHA FIANZA: 04 ABR 2022  
MONTO FIANZA: \$244,304.38

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3238-15493-2  
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV  
FECHA FIANZA: 03 JUL 2022  
MONTO FIANZA: 981,434.79



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	814,347.93
TOTAL ASIGNADO.....		814,347.93

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/accción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	0.865	7,047.38	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		7,047.38	0.00
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN	1.006	8,191.34	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,191.34	0.00
003	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I	0.019	158.08	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		158.08	0.00
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.090	733.54	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		733.54	0.00
005	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.035	289.00	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		289.00	0.00
006	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.231	1,884.85	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,884.85	0.00
007	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	16.722	136,177.50	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		136,177.50	0.00
008	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I	0.626	5,094.38	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,094.38	0.00
009	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	2.903	23,639.57	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		23,639.57	0.00
010	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.144	9,317.85	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		9,317.85	0.00
011	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% P	0.057	466.91	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		466.91	0.00
012	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.404	11,435.73	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		11,435.73	0.00
013	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I	0.184	1,498.67	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,498.67	0.00
014	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.854	6,954.30	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,954.30	0.00
015	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	11.024	89,774.37	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		89,774.37	0.00
016	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	8.969	73,039.56	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		73,039.56	0.00
017	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS MET	0.666	5,427.05	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,427.05	0.00
018	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6	4.835	39,377.34	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		39,377.34	0.00
019	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	30.157	245,579.67	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		245,579.67	0.00
020	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.125	17,305.45	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		17,305.45	0.00
021	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.823	14,847.39	0.00 0.000 0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		14,847.39	0.00
022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFA	0.145	1,181.67	1,181.67 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,181.67	1,181.67
023	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM	0.338	2,752.51	2,752.51 100.000 100.000

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



*[Handwritten signature and scribbles in blue ink]*

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,752.51	2,752.51		
024	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.091	740.43	740.43	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		740.43	740.43		
025	LINEA BLANCA DE 60 CM DE ANCHO HECHA A M	0.091	740.43	740.43	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		740.43	740.43		
026	CONSTRUCCION DE DENTELON TRANSVERSAL PA	0.289	2,356.97	2,356.97	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,356.97	2,356.97		
027	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	0.094	768.80	768.80	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		768.80	768.80		
028	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.221	1,797.51	1,797.51	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,797.51	1,797.51		
029	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	0.182	1,485.87	1,485.87	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,485.87	1,485.87		
030	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.437	3,555.31	3,555.31	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,555.31	3,555.31		
031	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.086	697.77	697.77	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		697.77	697.77		
032	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS MET	1.515	12,334.94	12,334.94	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		12,334.94	12,334.94		
033	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	4.921	40,070.09	40,070.09	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		40,070.09	40,070.09		
034	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	1.051	8,560.23	8,560.23	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,560.23	8,560.23		
035	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAI	0.368	2,996.59	2,996.59	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,996.59	2,996.59		
036	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.604	4,920.22	4,920.22	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,920.22	4,920.22		
037	BOCA DE TORMENTA DE 4.00 X 1.00 X 1.20	3.068	24,984.67	24,984.67	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		24,984.67	24,984.67		
038	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.760	6,163.99	6,163.99	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,163.99	6,163.99		
<b>TOTAL</b>			<b>100.000</b>	<b>814,347.93</b>	<b>116,108.00</b>	<b>14.258 14.261</b>

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	14.261	85.739	100.000
FINANCIERO:	116,108.00 14.258	698,239.93 85.742	814,347.93 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

03 JUL 2022: REPORTE NO. 02  
 ESTIMACION 2 FINIQUITO  
 CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO  
 AL 03 DE JULIO DE 2022





MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



*[Handwritten signature and scribbles]*

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		698,239.93	0.00	698,239.93
03 JUL 2022 D07MCO018	1.2.3.5.4.1	1,181.67		699,421.60
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI ESTIMACION 2 FINIQUITO			
Requisición:	04MCO0018			
Concepto:	022			
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFA 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMD) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
Programa:	OBRA PUBLICA 4101			
Componente:	OBRA PUBLICA FISMD 01			
Actividad:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 03			
Función:	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES 221			
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.1			
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 202204MCO0018			
Acreedor:	0001421			
Contrato:	VERONICA ROSAS LOPEZ 202204MCO0018			
03 JUL 2022 D07MCO018	1.2.3.5.4.1	2,752.51		702,174.11
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI			
Requisición:	04MCO0018			
Concepto:	023			
Fuente financ.:	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMD) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
Programa:	OBRA PUBLICA 4101			
Componente:	OBRA PUBLICA FISMD 01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP9302150P7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



*[Handwritten signature and scribbles]*

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Actividad:	03		
		OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES	
Función:	221		
		URBANIZACIÓN	
C.O.G.:	6.1.4.1		
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
Ficha por pagar:	202204MCV00018		
Acreedor:	0001421		
		VERONICA ROSAS LOPEZ	
Contrato:	202204MCV00018		
03 JUL 2022 D07MCV0018	1.2.3.5.4.1	740.43	702,914.54
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
		ESTIMACION 2 FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI	
Requisición:	04MCV00018		
Concepto:	024		
		RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	
Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03		
		OBRA PUBLICA	
Programa:	4101		
		OBRA PUBLICA FISM	
Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION	
Actividad:	03		
		OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES	
Función:	221		
		URBANIZACIÓN	
C.O.G.:	6.1.4.1		
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
Ficha por pagar:	202204MCV00018		
Acreedor:	0001421		
		VERONICA ROSAS LOPEZ	
Contrato:	202204MCV00018		
03 JUL 2022 D07MCV0018	1.2.3.5.4.1	740.43	703,654.97
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
		ESTIMACION 2 FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI	
Requisición:	04MCV00018		
Concepto:	025		
		LINEA BLANCA DE 60 CM DE ANCHO HECHA A M	
Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03		
		OBRA PUBLICA	



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MCV00018		
Acreedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	202204MCV00018		
03 JUL 2022 D07MCV0018	1.2.3.5.4.1	2,356.97	706,011.94
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI 04MCV00018		
Requisición:	026		
Concepto:	CONSTRUCCION DE DENTELON TRANSVERSAL PA		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MCV00018		
Acreedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	202204MCV00018		
03 JUL 2022 D07MCV0018	1.2.3.5.4.1	768.60	706,780.74
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI 04MCV00018		
Requisición:	027		
Concepto:	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Fecha por pagar:	202204MCV00018		
Acreedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	202204MCV00018		
03 JUL 2022	D07MCV0018	1.2.3.5.4.1	1,797.51                      708,578.25
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI		
Requisición:	04MCV00018		
Concepto:	028		
	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE API		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Fecha por pagar:	202204MCV00018		
Acreedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	202204MCV00018		
03 JUL 2022	D07MCV0018	1.2.3.5.4.1	1,485.87                      710,064.12
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTIMACION 2 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI  
 Requisición: 04MCV00018  
 Concepto: 029  
 Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)  
 Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM  
 Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION  
 Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES  
 Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 202204MCV00018  
 Acreedor: 0001421  
 VERONICA ROSAS LOPEZ  
 Contrato: 202204MCV00018  
 03 JUL 2022 D07MCV0018

3,555.31

713,619.43

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 ESTIMACION 2 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI  
 Requisición: 04MCV00018  
 Concepto: 039  
 Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)  
 Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM  
 Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION  
 Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES  
 Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 202204MCV00018





MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

<p>Acreeedor: 0001421 VERONICA ROSAS LOPEZ</p> <p>Contrato: 202204MCV00018 03 JUL 2022 D07MCV0018</p>	<p>1.2.3.5.4.1 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MEXICO EN LA LOCALIDAD</p> <p>Requisición: 04MCV00018 Concepto: 031 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI 5.02</p> <p>Fuente financ.: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)</p> <p>Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA</p> <p>Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM</p> <p>Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION</p> <p>Actividad: 03 OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES</p> <p>Función: 221 URBANIZACION</p> <p>C.O.G.: 6.1.4.1 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</p> <p>Ficha por pagar: 202204MCV00018 Acreeedor: 0001421 VERONICA ROSAS LOPEZ</p> <p>Contrato: 202204MCV00018 03 JUL 2022 D07MCV0018</p>	<p>697.77</p> <p>714,317.20</p>
<p>Requisición: 04MCV00018 Concepto: 032 CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS MET</p> <p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)</p> <p>Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA</p> <p>Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM</p> <p>Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION</p> <p>Actividad: 03 OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES</p>	<p>12,334.94</p> <p>726,652.14</p>	

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO


Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MVC00018		
Acreeedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	202204MVC00018		
03 JUL 2022 D07MVC0018	1.2.3.5.4.1	40,070.09	766,722.23
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI		
Requisición:	04MVC00018		
Concepto:	033		
	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
Actividad:	INVERSION		
	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MVC00018		
Acreeedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	202204MVC00018		
03 JUL 2022 D07MVC0018	1.2.3.5.4.1	8,560.23	775,282.46
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI		
Requisición:	04MVC00018		
Concepto:	034		
	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MCV00018		
Acreedor:	0001421 VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	202204MCV00018		
03 JUL 2022 D07MCV0018	1.2.3.5.4.1	2,996.59	778,279.05
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI		
Requisición:	04MCV00018		
Concepto:	035 RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAI		
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA		
Programa:	4101 OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MCV00018		
Acreedor:	0001421 VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	202204MCV00018		
03 JUL 2022 D07MCV0018	1.2.3.5.4.1	4,920.22	783,199.27
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI		
Requisición:	04MCV00018		
Concepto:	036 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO		
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MVC00018		
Acreedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	202204MVC00018		
03 JUL 2022 D07MVC0018	1.2.3.5.4.1	24,984.67	808,183.94
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI		
Requisición:	04MVC00018		
Concepto:	037		
	BOCA DE TORMENTA DE 4.00 X 1.00 X 1.20		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MVC00018		
Acreedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	202204MVC00018		
03 JUL 2022 D07MVC0018	1.2.3.5.4.1	6,163.99	814,347.93
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALI		





MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Requisición: 04MVC00018  
 Concepto: 038  
 LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY  
 Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)  
 Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM  
 Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION  
 Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES  
 Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 202204MVC00018  
 Acreedor: 0001421  
 VERONICA ROSAS LOPEZ  
 Contrato: 202204MVC00018



SUMA PERIODO:.....	116,108.00	0.00	116,108.00
SALDO FINAL:.....	814,347.93	0.00	814,347.93

