

007079

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTP-22-2124/037

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA, DE 260 M DE LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP-TM/2022-03/032
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
LEY DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022


LOCALIDAD: XACUINCO
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FECHA DE INICIO: 28 MAR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 JUN 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202203MVCV00025
MONTO ORIGINAL: \$880,000.00
FECHA DE FIRMA: 28 MAR 2022
FECHA VENCE: 26 JUN 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO
DOMICILIO: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA
No. Exterior: 12 No. Interior:
Colonia: CENTRO C. P.: 73900
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA
TELÉFONO: 2331072812
R. F. C.: BEVD940917BWB
CONTACTO: 2331072812-2331099357-233123181

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$880,000.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2292567-0000
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZA, S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 28 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$88,000.00

FIANZA ANTICIPO: 2292568-0000
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZA, S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 28 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$264,000.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2333041-0000
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZA, S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 26 JUN 2022
MONTO FIANZA: \$88,000.00



007080

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	860,000.00
TOTAL ASIGNADO		860,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/accción	Fonder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	0.492	4,326.34	4,326.34	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,326.34	4,326.34		
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	3.658	32,188.25	32,188.25	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		32,188.25	32,188.25		
003	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	4.420	38,898.63	38,898.63	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		38,898.63	38,898.63		
004	TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPAC	4.118	36,236.11	36,236.11	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		36,236.11	36,236.11		
005	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.554	13,674.08	13,674.08	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		13,674.08	13,674.08		
006	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	5.788	50,930.26	50,930.26	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		50,930.26	50,930.26		
007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.105	9,724.51	9,724.51	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		9,724.51	9,724.51		
008	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	9.768	85,959.62	85,959.62	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		85,959.62	85,959.62		
009	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15	50.001	440,006.56	440,006.56	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		440,006.56	440,006.56		
010	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE	2.016	17,742.20	17,742.20	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		17,742.20	17,742.20		
011	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.860	16,365.40	16,365.40	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		16,365.40	16,365.40		
012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA	3.715	32,692.16	32,692.16	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		32,692.16	32,692.16		
013	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F C=150 K	5.998	52,786.73	52,786.73	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		52,786.73	52,786.73		
014	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST	0.491	4,317.98	4,317.98	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,317.98	4,317.98		
015	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO	0.825	7,262.06	7,262.06	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		7,262.06	7,262.06		
016	CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 K	3.041	26,764.68	26,764.68	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		26,764.68	26,764.68		
017	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.189	1,666.63	1,666.63	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,666.63	1,666.63		
018	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.961	8,457.80	8,457.80	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,457.80	8,457.80		
TOTAL		100.000	860,000.00	860,000.00	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	860,000.00 100.000	0.00 0.000	860,000.00 100.000

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

01 JUN 2022:	REPORTE NO. 01 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 24 DE MAYO DEL 2022
26 JUN 2022:	REPORTE NO. 02 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2022

007082

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
01 JUN 2022 D06MCV0024	1.2.3.5.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO MTP-22-2124/037 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA ESTIMACION 1 Requisición: 03MCV00025 Concepto: 001 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION Actividad: 03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES Función: 221 URBANIZACIÓN C.O.G.: 6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Fecha por pagar: 202204MCV0000-037 Acreedor: 0001173 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO Contrato: 202203MCV00025	4,326.34		4,326.34
01 JUN 2022 D06MCV0024	1.2.3.5.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO MTP-22-2124/037 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA ESTIMACION 1 Requisición: 03MCV00025 Concepto: 002 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION	32,188.25		36,514.59



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
9E7A

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO



Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MVC0000-037		
Acreedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MVC00025		
01 JUN 2022 D06MVC0024	1.2.3.5.4.1	38,898.63	75,413.22
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	MTP-22-2124/037 ESTIMACION 1		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA		
Requisición:	03MVC00025		
Concepto:	003		
	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MVC0000-037		
Acreedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MVC00025		
01 JUN 2022 D06MVC0024	1.2.3.5.4.1	36,236.11	111,649.33
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	MTP-22-2124/037 ESTIMACION 1		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA		
Requisición:	03MVC00025		
Concepto:	004		
	TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPAC		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MVC0000-037		
Acreedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MVC00025		
01 JUN 2022 D06MVC0024	1.2.3.5.4.1	13,674.08	125,323.41
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO MTP-22-2124/037 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA		
Requisición:	03MVC00025		
Concepto:	005		
	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MVC0000-037		
Acreedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MVC00025		
01 JUN 2022 D06MVC0024	1.2.3.5.4.1	50,930.26	176,253.67
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO MTP-22-2124/037 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA		
Requisición:	03MVC00025		
Concepto:	006		
	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
DF) (ETIQ)
Unidad admin.: 03
OBRA PUBLICA
Programa: 4101
OBRA PUBLICA FISM
Componente: 01
PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
INVERSION
Actividad: 03
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
Y BANQUETAS DE VIALIDADES
Función: 221
URBANIZACIÓN
C.O.G.: 6.1.4.1
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE URBANIZACIÓN
Ficha por pagar: 202204MCV0000-037
Acreedor: 0001173
DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO

01 JUN 2022 D06MCV0024

9,724.51

185,976.18

Requisición:
Concepto: 007
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
DF) (ETIQ)
Unidad admin.: 03
OBRA PUBLICA

Programa: 4101
OBRA PUBLICA FISM
Componente: 01
PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
INVERSION

Actividad: 03
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
Y BANQUETAS DE VIALIDADES
Función: 221
URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202204MCV0000-037
Acreedor: 0001173
DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO

01 JUN 2022 D06MCV0024

95,959.62

271,937.80

Contrato: 202203MCV00025
1.2.3.5.4.1
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

MTP-22-2124/037 ESTIMACION 1
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA

Requisición: 03MVC00025
Concepto: 008
Fuente financ.: 5.02
Unidad admin.: 03
Programa: 4101
Componente: 01
Actividad: 03
Función: 221
C.O.G.: 6.1.4.1
Ficha por pagar: 202204MVC0000-037
Acreedor: 0001173
Contrato: 202203MVC00025



01 JUN 2022 D06MVC0024

440,006.56

711,944.36

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
MTP-22-2124/037 ESTIMACION 1
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA



Requisición: 03MVC00025
Concepto: 009
Fuente financ.: 5.02
Unidad admin.: 03
Programa: 4101
Componente: 01
Actividad: 03
Función: 221
C.O.G.: 6.1.4.1
Ficha por pagar: 202204MVC0000-037



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO




Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MCV00025		
01 JUN 2022 D06MCV0024	1.2.3.5.4.1	17,742.20	729,686.56
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO		
	MTP-22-2124/037 ESTIMACION 1		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA		
Requisición:	03MCV00025		
Concepto:	010		
	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE 5.02		
Fuente financ.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
Ficha por pagar:	202204MCV0000-037		
Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MCV00025		
01 JUN 2022 D06MCV0024	1.2.3.5.4.1	16,365.40	746,051.96
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO		
	MTP-22-2124/037 ESTIMACION 1		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA		
Requisición:	03MCV00025		
Concepto:	011		
	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MCV0000-037		
Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MCV00025		
26 JUN 2022 D06MCV0030	1.2.3.5.4.1	32,692.16	778,744.12
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA ESTIMACION 2 FINIQUITO		
Requisición:	03MCV00025		
Concepto:	012		
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPA		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MCV0000-037		
Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MCV00025		
01 JUN 2022 D06MCV0024	1.2.3.5.4.1	52,786.73	831,530.85
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO MTP-22-2124/037 ESTIMACION I CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA		
Requisición:	03MCV00025		
Concepto:	013		
	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C-150 K		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		



07089

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MCO000-037		
Acreedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MCO0025		
01 JUN 2022 D06MCO024	1.2.3.5.4.1	4,317.98	835,848.83
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO MTP-22-2124/037 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA 03MCO0025		
Requisición:			
Concepto:	014		
	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MCO000-037		
Acreedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MCO0025		
26 JUN 2022 D06MCO030	1.2.3.5.4.1	7,262.06	843,110.89
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA 03MCO0025		
Requisición:			
Concepto:	015		
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		



07090

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Unidad admin.: 03
 Programa: 4101
 Componente: 01
 Actividad: 03
 Función: 221
 C.O.G.: 6.1.4.1
 Ficha por pagar: 202204MCV0000-037
 Acreedor: 0001173
 Contrato: 202203MCV00025
 01 JUN 2022 D06MCV0024
 Requisición: 03MCV00025
 Concepto: 016
 Fuente financ.: 5.02
 Unidad admin.: 03
 Programa: 4101
 Componente: 01
 Actividad: 03
 Función: 221
 C.O.G.: 6.1.4.1
 Ficha por pagar: 202204MCV0000-037
 Acreedor: 0001173
 Contrato: 202203MCV00025
 26 JUN 2022 D06MCV0030



INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)
 OBRA PUBLICA
 OBRA PUBLICA FISM
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES
 URBANIZACIÓN
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO
 202203MCV00025
 1.2.3.5.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 MTP-22-2124/037 ESTIMACION 1
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA
 03MCV00025
 016
 CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 K
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)
 OBRA PUBLICA
 OBRA PUBLICA FISM
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES
 URBANIZACIÓN
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO
 202203MCV00025
 1.2.3.5.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

13,516.16

856,627.05

15,200.52

869,875.57



057091

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Requisición: HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA
03MCV00025

Concepto: 016
CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 K

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
OBRA PUBLICA

Programa: 4101
OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
INVERSION

Actividad: 03
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221
URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202204MCV0000-037

Acreeedor: 0001173
DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO

Contrato: 202203MCV00025
01 JUN 2022 D06MCV0024 1.2.3.5.4.1

Requisición: 03MCV00025
Concepto: 017
CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
OBRA PUBLICA

Programa: 4101
OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
INVERSION

Actividad: 03
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221
URBANIZACIÓN


C.O.G.: 6.1.4.1
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202204MCV0000-037

Acreeedor: 0001173
DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO

1,666.63

871,542.20



077092

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Contrato:	202203MCV00025			
26 JUN 2022 D06MCV0030	1.2.3.5.4.1	8,457.80		880,000.00
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO-TOCHIMPA			
Requisición:	03MCV00025			
Concepto:	018 LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY			
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA			
Programa:	4101 OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			
Actividad:	03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES			
Función:	221 URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	202204MCV0000-037			
Acreedor:	0001173 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO			
Contrato:	202203MCV00025			
SUMA PERIODO:.....		880,000.00	0.00	880,000.00
SALDO FINAL:.....		880,000.00	0.00	880,000.00

