

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTP-22-2124/033

NOMBRE: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE
DESCRIPCIÓN: SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
12 DE DICIEMBRE, EN EL PLAN DE GUADALUPE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP/TM/2022-03/027
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERV. RELACIONAD
LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022 DEL ESTADO DE PUEBLA

LOCALIDAD: PLAN DE GUADALUPE
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 16 MAR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202203MCV00024
MONTO ORIGINAL: \$1,010,000.00
FECHA DE FIRMA: 16 MAR 2022
FECHA VENCE: 15 MAY 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ADRIANA RUDFIART VELASCO
DOMICILIO: FRANCCIONAMIENTO EL LLANITO
No. Exterior: S/N No. Interior:
Colonia: GUADALUPE C. P.: 73900
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA

TELÉFONO:
R. F. C.: RUVA910321Q31
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,010,000.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3207-10148-8
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 16 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$101,000.00

FIANZA ANTICIPO: 3207-10149-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 16 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$303,000.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3207-10190-1
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 16 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$101,000.00



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,010,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		1,010,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.728	7,350.62	7,350.62 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		7,350.62	7,350.62
002	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT	5.075	51,259.60	51,259.60 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		51,259.60	51,259.60
003	EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN S	6.762	68,298.47	68,298.47 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		68,298.47	68,298.47
004	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.741	7,486.79	7,486.79 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		7,486.79	7,486.79
005	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POL	17.591	177,664.63	177,664.63 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		177,664.63	177,664.63
006	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE	4.766	48,141.06	48,141.06 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		48,141.06	48,141.06
007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	10.542	106,477.03	106,477.03 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		106,477.03	106,477.03
008	ADEME DE MADERA ABIERTO	21.015	212,256.27	212,256.27 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		212,256.27	212,256.27
009	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	0.836	8,447.46	8,447.46 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,447.46	8,447.46
010	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.000	20,202.98	20,202.98 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		20,202.98	20,202.98
011	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	2.289	23,114.11	23,114.11 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		23,114.11	23,114.11
012	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.349	13,629.28	13,629.28 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		13,629.28	13,629.28
013	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	3.354	33,876.11	33,876.11 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		33,876.11	33,876.11
014	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	1.715	17,317.06	17,317.06 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		17,317.06	17,317.06
015	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	3.658	36,947.65	36,947.65 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		36,947.65	36,947.65
016	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.168	21,901.14	21,901.14 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		21,901.14	21,901.14
017	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.342	23,654.37	23,654.37 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		23,654.37	23,654.37
018	INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA	0.191	1,926.61	1,926.61 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,926.61	1,926.61
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	4.674	47,203.87	47,203.87 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		47,203.87	47,203.87
020	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO	0.251	2,539.40	2,539.40 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,539.40	2,539.40
021	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.154	1,556.62	1,556.62 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,556.62	1,556.62
022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFU	0.492	4,970.11	4,970.11 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,970.11	4,970.11
023	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.074	752.17	752.17 100.000 100.000

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		752.17	752.17		
024	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	1.495	15,098.99	15,098.99	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		15,098.99	15,098.99		
025	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN	0.076	765.60	765.60	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		765.60	765.60		
026	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POL	1.800	18,178.65	18,178.65	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		18,178.65	18,178.65		
027	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE	0.488	4,925.80	4,925.80	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,925.80	4,925.80		
028	RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MA	0.899	9,083.94	9,083.94	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		9,083.94	9,083.94		
029	TEENWE INYECTADA DE PEAD TOTALMENTE HER	2.475	24,973.61	24,973.61	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		24,973.61	24,973.61		
TOTAL			100.000	1,010,000.00	1,010,000.00	100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,010,000.00 100.000	0.00 0.000	1,010,000.00 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS


15 MAY 2022: REPORTE NO. 01
ESTIMACION 1 FINIQUITO
CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO
AL 15 DE MAYO DE 2022



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
15 MAY 2022 D05MCV0024	1.2.3.5.3.1	7,350.62		7,350.62
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO			
	MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC ESTIMACION 1 FINIQUITO			
Requisición:	03MCV00024			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.			
	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4101			
	OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			
Actividad:	02			
	OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.3.1			
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
Ficha por pagar:	202203MCV00024			
Acreedor:	0001174			
	ADRIANA RUDFIART VELASCO			
Contrato:	202203MCV00024			
15 MAY 2022 D05MCV0024	1.2.3.5.3.1	51,259.60		58,610.22
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO			
	MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC			
Requisición:	03MCV00024			
Concepto:	002			
Fuente financ.:	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MAT			
	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4101			
	OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

<p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>C.O.G.:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreedor:</p> <p>Contrato:</p> <p>15 MAY 2022 D05MCV0024</p>	<p>PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION</p> <p>02</p> <p>OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</p> <p>221</p> <p>URBANIZACIÓN</p> <p>6.1.3.1</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION</p> <p>202203MCV00024</p> <p>0001174</p> <p>ADRIANA RUDFIART VELASCO</p> <p>202203MCV00024</p> <p>1.2.3.5.3.1</p> <p>68,298.47</p> <p>126,908.69</p>	<p>Tesorería Municipal</p>
<p>Requisición:</p> <p>Concepto:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>C.O.G.:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreedor:</p> <p>Contrato:</p> <p>15 MAY 2022 D05MCV0024</p>	<p>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</p> <p>MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC 03MCV00024</p> <p>003</p> <p>EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN S 5.02</p> <p>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)</p> <p>03</p> <p>OBRA PUBLICA</p> <p>4101</p> <p>OBRA PUBLICA FISM</p> <p>01</p> <p>PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION</p> <p>02</p> <p>OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</p> <p>221</p> <p>URBANIZACIÓN</p> <p>6.1.3.1</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION</p> <p>202203MCV00024</p> <p>0001174</p> <p>ADRIANA RUDFIART VELASCO</p> <p>202203MCV00024</p> <p>1.2.3.5.3.1</p> <p>7,486.79</p> <p>134,395.48</p>	<p>Presidencia Municipal</p>
<p>Requisición:</p> <p>Concepto:</p>	<p>004</p> <p>004</p>	

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

Fuente financ.: PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION

Actividad: 02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202203MCV00024
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO

Contrato: 202203MCV00024
 15 MAY 2022 D05MCV0024 1.2.3.5.3.1

Requisición: 03MCV00024
 Concepto: 005
 SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POL

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION

Actividad: 02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202203MCV00024
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO

177,664.63

312,060.11



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE


Contrato: 15 MAY 2022 D05MVCV0024	202203MVCV00024 1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC 03MVCV00024 Requisición: Concepto: Fuente financ.: Unidad admin.: Programa: Componente: Actividad: Función: C.O.G.: Ficha por pagar: Acreedor: Contrato: 15 MAY 2022 D05MVCV0024	48,141.06 360,201.17 006 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) 03 OBRA PUBLICA 4101 OBRA PUBLICA FISM 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 02 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 221 URBANIZACIÓN 6.1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 202203MVCV00024 0001174 ADRIANA RUDFIART VELASCO 202203MVCV00024 1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC 03MVCV00024 Requisición: Concepto: Fuente financ.: Unidad admin.: Programa: Componente: Actividad:	106,477.03 466,678.20
--------------------------------------	---	--	--------------------------



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE			
	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202203MCV00024		
Acreedor:	0001174		
	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:	202203MCV00024		
15 MAY 2022 D05MCV0024	1.2.3.5.3.1	212,256.27	678,934.47
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC		
Requisición:	03MCV00024		
Concepto:	008		
	ADEME DE MADERA ABIERTO		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANERACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	02		
	OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202203MCV00024		
Acreedor:	0001174		
	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:	202203MCV00024		
15 MAY 2022 D05MCV0024	1.2.3.5.3.1	8,447.46	687,381.93
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC		
Requisición:	03MCV00024		
Concepto:	009		
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE



Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	02		
	OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202203MCV00024		
Acreedor:	0001174		
	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:	202203MCV00024		
15 MAY 2022 D05MCV0024	1.2.3.5.3.1	20,202.98	707,584.91
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO H. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC 03MCV00024		
Requisición:	010		
Concepto:	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD 5.02		
Fuente financ.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	02		
	OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202203MCV00024		
Acreedor:	0001174		
	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:	202203MCV00024		
15 MAY 2022 D05MCV0024	1.2.3.5.3.1	23,114.11	730,699.02
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT
 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC
 03MVC0024

Requisición: 011
 Concepto: BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN
 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202203MVC00024
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO

Contrato: 202203MVC00024
 15 MAY 2022 D05MVC0024 1.2.3.5.3.1

Requisición: 012
 Concepto: POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN
 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL



[Handwritten signature]



13,629.28

744,328.30



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

		ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:		202203MCV00024		
Acreeedor:		0001174 ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:		202203MCV00024		
15 MAY 2022	D05MCV0024	1.2.3.5.3.1	33,876.11	778,204.41
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC		
Requisición:		03MCV00024		
Concepto:		013 POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD		
Fuente financ.:		5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:		03 OBRA PUBLICA		
Programa:		4101 OBRA PUBLICA FISM		
Componente:		01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:		02 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Función:		221 URBANIZACION		
C.O.G.:		6.1.3.1 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:		202203MCV00024		
Acreeedor:		0001174 ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:		202203MCV00024		
15 MAY 2022	D05MCV0024	1.2.3.5.3.1	17,317.06	795,521.47
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC		
Requisición:		03MCV00024		
Concepto:		014 POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD		
Fuente financ.:		5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:		03 OBRA PUBLICA		
Programa:		4101 OBRA PUBLICA FISM		
Componente:		01		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE



Actividad: 02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202203MCO0024
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO

Contrato: 202203MCO0024
 15 MAY 2022 D05MCO0024 1.2.3.5.3.1 36,947.65 832,469.12

Requisición: 015
 Concepto: POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION



Actividad: 02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202203MCO0024
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO

Contrato: 202203MCO0024
 15 MAY 2022 D05MCO0024 1.2.3.5.3.1 21,901.14 854,370.26



Requisición: 016
 Concepto: CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO

MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC 03MCO0024

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

Fuente financ.: POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD
 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN
 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
 Ficha por pagar: 202203MCV00024
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO
 Contrato: 202203MCV00024
 15 MAY 2022 D05MCV0024 1.2.3.5.3.1

23,654.37 878,024.63

CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y
 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
 MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT
 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE D
 Requisición: 03MCV00024
 Concepto: 017
 POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN
 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
 Ficha por pagar: 202203MCV00024
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

Contrato:	202203MCV00024		
15 MAY 2022 D05MCV0024	1.2.3.5.3.1	1,926.61	879,951.24
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC		
Requisición:	03MCV00024		
Concepto:	018		
	INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	02		
	OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202203MCV00024		
Acreeedor:	0001174		
	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:	202203MCV00024		
15 MAY 2022 D05MCV0024	1.2.3.5.3.1	47,203.89	927,155.11
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC		
Requisición:	03MCV00024		
Concepto:	019		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	02		
	OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202203MCV00024		
Acreedor:	0001174		
	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:	202203MCV00024		
15 MAY 2022 D05MCV0024	1.2.3.5.3.1	2,539.40	929,694.51
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO		
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y		
	TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT		
	EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC		
	03MCV00024		
Requisición:			
Concepto:	020		
	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	02		
	OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN		
	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202203MCV00024		
Acreedor:	0001174		
	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
Contrato:	202203MCV00024		
15 MAY 2022 D05MCV0024	1.2.3.5.3.1	1,556.62	931,251.13
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO		
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y		
	TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT		
	EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC		
	03MCV00024		
Requisición:			
Concepto:	021		
	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
Componente:	4101		
Actividad:	OBRA PUBLICA FISM		
Función:	01		
C.O.G.:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Ficha por pagar:	02		
Acreeedor:	OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Contrato:	221		
15 MAY 2022	URBANIZACIÓN		
	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	202203MVC00024		
	0001174		
	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
	202203MVC00024		
	1.2.3.5.3.1	4,970.11	936,221.24
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC 03MVC00024		
	022		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFU		
	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
	03		
	OBRA PUBLICA		
	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
	02		
	OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
	221		
	URBANIZACIÓN		
	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	202203MVC00024		
	0001174		
	ADRIANA RUDFIART VELASCO		
	202203MVC00024		
	1.2.3.5.3.1	752.17	936,973.41
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT
 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC

Requisición:
 Concepto:

03MVC00024
 023
 LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

Fuente financ.:

5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.:

03
 OBRA PUBLICA

Programa:

4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente:

01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad:

02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN
 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Función:

221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.:

6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar:

202203MVC00024

Acreedor:

0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO

Contrato:

202203MVC00024

15 MAY 2022 D05MVC0024

1.2.3.5.3.1
 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y
 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
 MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT
 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC

15,098.99

952,072.40

Requisición:
 Concepto:

03MVC00024
 024
 EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO

Fuente financ.:

5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.:

03
 OBRA PUBLICA

Programa:

4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente:

01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad:

02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN
 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Función:

221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.:

6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202203MCV00024
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO

Contrato: 202203MCV00024
 15 MAY 2022 D05MCV0024 1.2.3.5.3.1

Requisición: 03MCV00024
 Concepto: 025
 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN
 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202203MCV00024
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO

Contrato: 202203MCV00024
 15 MAY 2022 D05MCV0024 1.2.3.5.3.1

Requisición: 03MCV00024
 Concepto: 026
 SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POL

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01

765.60 952,838.00

18,175.00 971,016.65



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE



[Handwritten signature]

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN
 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202203MCV00024
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO

Contrato: 202203MCV00024
 15 MAY 2022 D05MCV0024 1.2.3.5.3.1 4,925.80 975,942.45

Requisición: MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 Concepto: 03MCV00024 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT
 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC

Fuente financ.: 03MCV00024
 INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
 5.02

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

[Handwritten signature]

Actividad: 02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN
 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202203MCV00024
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO

Contrato: 202203MCV00024
 15 MAY 2022 D05MCV0024 1.2.3.5.3.1 9,083.94 985,026.39

Requisición: MTP-22-2124/033 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 Concepto: 03MCV00024 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANIT
 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DIC

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

Fuente financ.: RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MA
 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN
 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202203MCV00024
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO

Contrato: 202203MCV00024
 15 MAY 2022 D05MCV0024 1.2.3.5.3.1

Requisición: 03MCV00024
 Concepto: 029
 TEEWYE INYECTADA DE PEAD TOTALMENTE HER

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 02
 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN
 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202203MCV00024
 Acreedor: 0001174
 ADRIANA RUDFIART VELASCO

24,973.61

1,010,000.00



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/033 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE

Contrato:	202203MVC00024		
SUMA PERIODO:.....	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00
SALDO FINAL:.....	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00

